

Nr. *63210/25-10-2019*

Supus spre analiză în ședința AGOA din data de 02/03.12.2019

## RAPORT DETALIIAT

*privind realizarea investițiilor, precum și a sumelor angajate și a celor aflate în procedură de achiziție în derulare, în vederea îndeplinirii programului de investiții aprobat pe anul în curs*

## REZUMAT

Prin Hotărârea AGOA nr.10 din data de 26 septembrie 2019 se solicită conducerii administrative și executive transmiterea către acționari, prin AGA, în cursul lunii decembrie 2019, a unui raport detaliat privind realizarea investițiilor, precum și a sumelor angajate și a celor aflate în procedură de achiziție în derulare, în vederea îndeplinirii programului de investiții aprobat pe anul în curs.

De asemenea, în situația în care se constată că angajamentele investiționale aferente anului 2019 nu au fost realizate până la data raportului, Ministerul Economiei solicită conducerii administrative și executive a TRANSGAZ ca, în cadrul aceleiași AGA să fie supusă aprobării distribuirea de dividende, potrivit prevederilor Hotărârii AGOA nr.5 din data de 6 iunie 2019.

Prin Hotărârea AGOA nr.5 din data de 6 iunie 2019 a fost aprobată repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2018 prin **aplicarea unei cote de 50%** la repartizarea profitului sub formă de dividende. Conform acestei Hotărâri *„Aprobarea este condiționată de realizarea programului de investiții pe anul în curs. În situația în care TRANSGAZ nu realizează programul de investiții aferent anului 2019 până la finele acestui an, societatea are obligația de a convoca Adunarea Generală a Acționarilor în vederea redistribuirii și virării ca dividende, până la finele anului 2019, a profitului repartizat și neutilizat pentru investiții, până la concurența sumei ce reprezintă 90% din profitului anului 2018.”*

Prin Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2021, aprobat prin Hotărârea AGOA nr.3 din 16 mai 2019 au fost aprobate cheltuieli totale de investiții pentru anul 2019 în valoare de **2.441.000 mii lei**.

**Angajamentele investiționale aferente anului 2019, conform celor solicitate prin Hotărârea AGOA nr.10/26 septembrie 2019 sunt realizate, valoarea cumulată a acestora fiind de 4.468.308 mii lei.**

**Subliniem faptul că valoarea estimată totală a angajamentelor asumate prin contracte semnate și care urmează a fi semnate până la 31 decembrie 2019, fără a include și valoarea estimată a proiectelor aflate în proceduri de achiziție, este de 3.008.680 mii lei, iar valoarea bugetată de Transgaz pentru realizarea investițiilor aferente anului 2019 este de 2.441.000 mii lei, fiind îndeplinite chiar și în această situație condițiile prevăzute în Hotărârea AGOA nr.10/26 septembrie 2019.**

**Precizăm că valoarea estimată a proiectelor aflate în proceduri de achiziție la data de 31 decembrie 2019 este de 1.459.628 mii lei.**

*Cheltuielile totale pentru investiții aprobate cuprind sumele destinate lucrărilor pentru dezvoltarea și modernizarea SNT, pentru achiziția de părți sociale la operatorii de profil din Europa, pentru rambursarea ratelor la creditele angajate de societate pentru finanțarea lucrărilor de investiții neacoperite din surse proprii, precum și sumele necesare plății garanțiilor pentru scoatere temporară din circuitul agricol a terenurilor.*

Cheltuielile pentru investiții au fost determinate în baza:

- Programului de modernizare și dezvoltare investiții (PMDI) pentru anul 2019 și a estimărilor pentru perioada 2020-2021;
- Programului de proiectare pentru lucrările de Investiții pentru anul 2019;
- Planului de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport pe 10 ani 2018 -2027.
- Programului de aprovizionare pentru anul 2019

Programul de modernizare și dezvoltare investiții pe anul 2019 a fost elaborat având în vedere că S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș în calitatea sa de unic operator al Sistemului Național de Transport Gaze Naturale, prin activitatea desfășurată urmărește în principal:

- asigurarea alimentării cu gaze naturale a consumatorilor în condiții de siguranță, cu limitarea impactului asupra mediului;
- modernizarea și re tehnologizarea Sistemului Național de Transport;
- dezvoltarea Sistemului Național de Transport Gaze pe noi direcții de consum, în scopul asigurării transportului gazelor naturale destinate unor sisteme de distribuții gaze naturale nou înființate și alimentării a noi consumatori racordați direct la SNT;
- corelarea cu obiectivele cuprinse în Planul de administrare a societății

Societatea are încheiate contracte de execuție și furnizare produse necesare realizării unor proiecte importante aflate în implementare, proiecte a căror perioadă de implementare se continuă și în anii următori și pentru care Societatea trebuie să asigure sursă de finanțare până la finalizarea acestora cum ar fi:

- Proiectul BRUA total pentru care în anul curent se estimează efectuarea de cheltuieli în valoare de **936.230 mii lei**, din care achiziție de material tubular, robinete și îmbinări

- electroizolante în valoare de **456.206 mii lei**, iar în anul următor efectuarea de cheltuieli în valoare de **328.165 mii lei** și finalizarea proiectului;
- Modernizare STC Onești și STC Siliștea în valoare de **295.714 mii lei**, pentru care s-a achitat avansul în valoare de **91.318 mii lei**;
  - Dezvoltarea capacității de transport a SNT în vederea asigurării fluxului de gaze naturale pe direcția Romania - Republica Moldova – proiect care implică următoarele:
    - o Achiziția de robinete și îmbinări electroizolante - contract încheiat în valoarea de **7.582 mii lei**;
    - o Achiziția de material tubular și curbe pentru care s-a finalizat procedura de achiziție rezultând o valoare de contract de **29.636.567 euro** reprezentând **140.773 mii lei** (la un curs de 4,75 lei/euro). ;
    - o Execuția conductei Onești – Gherăești Lețcani (Lot 1 și Lot 2) în valoare de **160.811 mii lei**, procedură care este în licitație, urmând a se finaliza până la sfârșitul anului 2019. Valoarea publicată pe SEAP este de **326.627 mii lei**, valoare care include și valoarea materialului tubular pus la dispoziție de TRANSGAZ.
    - o achiziții grupuri de comprimare, contract semnat în cursul lunii iunie 2019, în valoare de **139.507 mii lei**, pentru care este s-a achitat un avans de 20%, în valoare de **27.901 mii lei**;
    - o execuție stații de comprimare Onești și Gherăești, în valoare de **259.882 mii lei**, lucrări aflate în faza de achiziție.
  - Conducta de interconectare transport gaze naturale Vadu – T1 aflată în execuție pentru care sunt necesare fonduri în valoare de **38.228 mii lei**;
  - Conducta de transport gaze naturale Țărnuțel – Podișor aflată în procedură de achiziție pentru care sunt necesare fonduri în valoare de **1.409.182 mii lei**;
  - Înlocuire stației de măsurare în SMG Isaccea 1, contract semnat în cursul lunii septembrie 2019 și pentru care sunt necesare fonduri în valoare de **65.811 mii lei**.

Valoarea realizărilor la data de 30 septembrie 2019 este de **801.248 mii lei**, valoare care include și achiziția de material tubular pentru realizarea proiectelor de investiții în valoare de **382.930 mii lei**.

În tabelul de mai jos sunt prezentate, situația BVC 2019, realizările la 30 septembrie 2019, estimarea realizărilor la 31.12.2019, restul de executat din contracte semnate sau care se vor

semna până la data de 31.12.2019, valorile publicate pe SEAP pentru procedurile de achiziție aflate în derulare, precum și angajamentele investiționale ale TRANSGAZ, astfel:

INDICATORI	Valoare (mii lei)						
	BVC 2019	Realizări preliminate 30.09.2019	Estimat investiții realizate la 31.12.2019	Rest de executat din contracte semnate sau care se estimează a se semna până la 31.12.2019	Valoarea estimată a angajamentelor asumate prin contracte semnate și care urmează a fi semnate până la 31.12.2019	Valoare publicata pe SEAP pentru proceduri de achiziție aflate în derulare la 31.12.2019	Total angajamente investiționale
1	2	3	4	5	6= 4+5	7	8=6+7
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	2.441.000	801.248	1.374.570	1.634.109	3.008.680	1.459.628	4.468.308

Totodată precizăm că pentru dezvoltarea rețelei de transport pe teritoriul României conform prevederilor Legii 123/2012, Transgaz a prevăzut în planul de dezvoltare a SNT, pentru perioada 2019-2028, suma de 3.700.000 mii lei.

La data de 22 octombrie 2019, ulterior distribuirii dividendelor aferente anului 2018 în valoare de **255.021 mii lei**, achitării cheltuielilor de investiții aferente proiectelor derulate de TRANSGAZ, a obligațiilor bugetare și a sumelor necesare majorărilor de capital al EUROTRANSGAZ, în vederea implementării obiectivului investițional din Republica Moldova, TRANSGAZ înregistrează **disponibilități financiare în valoare de 373.845 mii lei**.

**În conformitate cu legislația achizițiilor publice și cu prevederile OG nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, TRANSGAZ are obligația de a elabora programul anual al achizițiilor sectoriale cu condiția asigurării sursei de finanțare și, mai mult, în cazul în care se înregistrează nerealizări ale surselor de finanțare a investițiilor aprobate se procedează la reconsiderarea angajamentelor aferente și la efectuarea tuturor demersurilor legale pentru ca recepția de servicii, lucrări și bunuri să fie efectuată la nivelul surselor de finanțare recalculate.**

Fundamentarea surselor de finanțare a programului de investiții s-a realizat prin repartizarea la surse de finanțare a 50% din profitul net al societății aferent anului 2018. Aceste surse au fost folosite pentru realizarea obiectivelor de investiții sau urmează a fi folosite până la

sfârșitul anului 2019 sau în anii următori, angajamentele contractuale pentru proiectele majore de investiții derulate de TRANSGAZ fiind încheiate sau în proceduri de achiziție.

**Neasigurarea surselor de finanțare la nivelul contractelor încheiate, ca urmare a distribuirii de dividende suplimentare, obligă societatea să reconsidere angajamentele aferente și la efectuarea demersurilor legale în vederea reducerii gradului de realizare a investițiilor.** Finalizarea cu întârziere a obiectivelor de investiții pentru care TRANSGAZ a vândut capacități de transport sau a obiectivelor care reprezintă angajamente negociate cu Comisia Europeană, pot avea un impact nefavorabil major asupra TRANSGAZ.

Proiectele derulate de Transgaz sunt proiecte complexe a căror realizare se derulează pe perioade mai mari de un an, partea neefectuată în anul 2019 se realizează în anii următori motiv pentru care sursa de finanțare neconsumată în anul curent trebuie asigurată în anii următori.

Capacitatea Societății de a asigura sursa de finanțare cu respectarea rațiilor financiare din contractele de finanțare încheiate poate fi afectată de următorii factori adversi:

- nerecunoașterea în venitul reglementat a impozitului pe monopol conform metodologiei de tarifare aprobate prin Ordinul ANRE nr 41/2019;
- reducerea veniturilor din activitatea de transport internațional de gaze naturale ca urmare a interconectării firului I de tranzit la SNT și a reducerii fluxurilor de gaze pe firul de tranzit T2.

**Repartizarea suplimentară a profitului net sub formă de dividende va putea fi crescută, fără a avea impact major asupra indicatorilor companiei, odată cu punerea în funcțiune a obiectivelor strategice de investiții și reducerea gradului de îndatorare a companiei.**

### **Conținutul detaliat al Raportului**

Activitatea investițională este direcționată în principal spre modernizarea și dezvoltarea SNT în vederea îmbunătățirii eficienței, a creșterii capacității acestuia și a dezvoltării de noi zone de consum.

Prin Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2021, aprobat prin Hotărârea AGOA nr.3 din 16 mai 2019 au fost aprobate cheltuieli totale de investiții pentru anul 2019 în valoare de **2.441.000 mii lei**.

Valoarea angajamentelor investiționale la finele anului 2019, este de **4.468.308 mii lei** și este prezentată detaliat în tabelul de mai jos, ea cuprinzând: valoarea investițiilor estimate a fi realizate la finele anului plus restul de executat din contracte semnate sau care se estimează a se semna până la 31.12.2019 și respectiv valoarea publicată pe SEAP pentru proceduri de achiziție aflate în derulare la 31.12.2019.

INDICATORI	Valoare (mii lei)							Total angajamente investiționale
	BVC 2019	Realizări preliminate 30.09.2019	Estimat investiții realizate la 31.12.2019	Rest de executat din contracte semnate sau care se estimează a se semna până la 31.12.2019	Valoarea estimată a angajamentelor asumate prin contracte semnate și care urmează a fi semnate până la 31.12.2019	Valoare publicată pe SEAP pentru proceduri de achiziție aflate în derulare la 31.12.2019	8 = 6 + 7	
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8 = 6 + 7	
<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	<b>2.441.000</b>	<b>801.248</b>	<b>1.374.570</b>	<b>1.634.109</b>	<b>3.008.680</b>	<b>1.459.628</b>	<b>4.468.308</b>	
<b>1 Investiții în curs, din care:</b>	<b>379.282</b>	<b>89.603</b>	<b>270.830</b>	<b>104.617</b>	<b>375.447</b>	<b>0</b>	<b>375.447</b>	
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic	369.600	85.931	267.124	102.476	369.600	0	369.600	
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului:	9.682	3.672	3.706	2.141	5.847	0	5.847	
SISTEM COMANDA ACHIZITI SCADA(ANEXA 2-2018)	767	28	28	0	28	0	28	
Conducta de transport gaze 16" Vaslui - Iasi (tr. Vaslui - Mogosesti)	3.868	2.200	2.200	1.150	3.350	0	3.350	
Conducta de transport gaze 28" Ganesti - Idrifaia - Coroi	1.689	0	0	225	225	0	225	
Conducta de transport gaze 10" Negru Voda - Techirghiol -et II (tronson Pecineaga - Techirghiol)	34	0	34	0	34	0	34	
Conducta de racord ø 28" SRM Sidex Galati	350	93	93	0	93	0	93	

INDICATORI	Valoare (mii lei)							Total angajamente investitoriale
	BVC 2019	Realizări preliminate 30.09.2019	Estimat investiții realizate la 31.12.2019	Rest de executat din contracte semnate sau care se estimează a se semna până la 31.12.2019	Valoarea estimată a angajamentelor asumate prin contracte semnate și care urmează a fi semnate până la 31.12.2019	Valoare publicată pe SEAP pentru proceduri de achiziție aflate în derulare la 31.12.2019	7	
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8 = 6 + 7	
Montare gara de primire godevil (provizoriu) Dn 800 mm pe cond. 32 " BATANI-ONESTI zona BOGDANESTI	185	1.304	1.304	0	1.304	0	1.304	
PUNERE IN SIGURANTA TRAVERSARE AERIANA PARAU IAZUL PE CONDUCTA DN 500 ROTBAV-SINCA, DN 600 SI DN 700 BARCUT - SINCA, in zona Toderita	65	42	42	0	42	0	42	
SISTEMATIZARE CONDUCE IN ZONA NODULUI TEHNOLOGIC MOSU	503	0	0	766	766		766	
Modernizare alimentare cu GN a Mun. Ploiesti	2.210	0	0	0	0	0	0	
REABILITARE CONDUCTA Ø20" HUREZANI - HATEG, JUD. HUNEDOARA: SUBTRAVERSARE DN 66	10	5	5	0	5	0	5	
				0	0	0	0	
<b>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				0	0	0	0	
<b>d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

INDICATORI	Valoare (mii lei)							Total angajamente investiționale
	BVC 2019	Realizări preliminate 30.09.2019	Estimat investiții realizate la 31.12.2019	Rest de executat din contracte semnate sau care se estimează a se semna până la 31.12.2019	Valoarea estimată a angajamentelor asumate prin contracte semnate și care urmează a fi semnate până la 31.12.2019	Valoare publicată pe SEAP pentru proceduri de achiziție aflate în derulare la 31.12.2019	7	
1	2	3	4	5	6= 4+5	7		
domeniul public sau privat al statului:								
				0	0			0
<b>2 Investiții noi, din care:</b>	<b>1.802.179</b>	<b>680.948</b>	<b>1.062.053</b>	<b>1.475.163</b>	<b>2.537.216</b>	<b>1.447.537</b>	<b>3.984.753</b>	
<b>a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:</b>	<b>32.846</b>	<b>6.604</b>	<b>10.779</b>	<b>13.283</b>	<b>24.062</b>	<b>3.070</b>	<b>27.132</b>	
Lucrări aferente Tehn. Informatiei si Telecomunicatii	26.377	5.624	9.454	11.177	20.631	0	20.631	
Rețele si centrale termice la sedii administrative si SRM-uri	1.140	21	25	0	25	0	25	
Sedii administrative si baze de productie la E.T.	5.329	959	1.300	2.106	3.406	3.070	6.476	
<b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului:</b>	<b>1.769.333</b>	<b>674.344</b>	<b>1.051.274</b>	<b>1.461.881</b>	<b>2.513.155</b>	<b>1.444.467</b>	<b>3.957.622</b>	
Conducta de transport gaze 20" Plataresti - Balaceanca	500	0	0	0	0	0	0	
Lucrări privind punerea în siguranță a Conductei DN 700, Platou Izvor Sinala - Filipești, zona Talea - Breaza-et II	460	0	0	0	0	0	0	



INDICATORI	Valoare (mii lei)							
	BVC 2019	Realizări preliminare 30.09.2019	Estimat investiții realizate la 31.12.2019	Rest de executat din contracte semnate sau care se estimează a se semna până la 31.12.2019	Valoarea estimată a angajamentelor asumate prin contracte semnate și care urmează a fi semnate până la 31.12.2019	Valoare publicată pe SEAP pentru proceduri de achiziție aflate în derulare la 31.12.2019	Total angajamente investiționale	
1	2	3	4	5	6= 4+5	7	8 = 6 + 7	
MONTARE GARI DE PRIMIRE/LANSARE GODEVIL LA POSADA PENTRU CONDUCTELE Ø20" STALP 89 - POSADA SI Ø20" POSADA - MOSU	2.025	0	0	0	0	0	0	
REABILITARE CONDUCTA Ø20" HUREZANI - HATEG, JUD. GORJ SI HUNEDOARA: LUCRARI DE CONSTRUCTII (IMPREJMUIRI LA ROBINETE, LA CUPLARI RACORDURI SI LA DESCARCATOARE DE PRESIUNE)	81	36	36	9	45	0	45	
PUNEREA IN SIGURANTA A TRAVERSARII AERIE NE A RAULUI TARNAVA MICA CU CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE DN 700 BAHNEA - IDRIFAIA, zona Bahnea				0	0		0	
Conducta de transport gaze 24" Masloc - Recas-ET I-PARTEA II (zona prin fond forestier)	9.600	6.387	9.716	0	9.716	0	9.716	
Conducta de transp. gaze naturale 28 " Mosu - Buciumeni	500	0	0	0	0	0	0	
Conducta de transport gaze 10" tronson POJORATA- Vatra Dornei	500	0	0	0	0	22.887	22.887	

INDICATORI	Valoare (mii lei)							Total angajamente investiționale
	BVC 2019	Realizări preliminate 30.09.2019	Estimat investiții realizate la 31.12.2019	Rest de executat din contracte semnate sau care se estimează a se semna până la 31.12.2019	Valoarea estimată a angajamentelor asumate prin contracte semnate și care urmează a fi semnate până la 31.12.2019	Valoare publicată pe SEAP pentru proceduri de achiziție aflate în derulare la 31.12.2019	8 = 6 + 7	
	2	3	4	5	6= 4+5	7		
1								
CONDUCTA DE TRANSP. GAZE Ø20" CRAIOVA - SEGARCEA - BAILESTI - CALAFAT, et.I, tr. Craiova - Segarcea	33.578	19.773	30.000	3.615	33.615	0	33.615	
SUBTRAVERSARE RAU OLT CU CONDUCTA Ø 12" DRAGASANI - CARACAL (racord alimentare cu gaze a mun. Caracal)	2.325	162	1.800	19	1.819	0	1.819	
REFACERE TRAVERSARERAU ARGES CU CONDUCTA DN 500 SCHITU GOLESTI - TIGVENI, zona Valea Danului, et.I si et.II	1.340	772	1.000	329	1.329	0	1.329	
DEVIEREA CONDUCTEI DE TRANSP. GAZE Ø14" TISAUTI - BUCECEA, zona Salcea	305	0	0	0	0	0	0	
APARARE MAL PE CONDUCTELE Ø 20" BOTORCA - ARAD SI COROI - MASLOC, zona Zeicani				0	0		0	
CONDUCTA DE TRANSP. GAZE Ø 12" MINTIA - BRAD - STEI, et.I MINTIA - BRAD	20.296	12.820	15.500	6.927	22.427	0	22.427	
PUNERE IN SIGURANTA SUBTRAVERSAREA PARAU BOGDANA CU CONDUCTA DN 800 ONESTI- HAN DOMNESTI, in zona Bogdana	267	260	260	0	260	0	260	

INDICATORI	Valoare (mii lei)							Total angajamente investiționale
	BVC 2019	Realizări preliminate 30.09.2019	Estimat investiții realizate la 31.12.2019	Rest de executat din contracte semnate sau care se estimează a se semna până la 31.12.2019	Valoarea estimată a angajamentelor asumate prin contracte semnate și care urmează a fi semnate până la 31.12.2019	Valoare publicată pe SEAP pentru proceduri de achiziție aflate în derulare la 31.12.2019	8 = 6 + 7	
1	2	3	4	5	6= 4+5	7	8 = 6 + 7	
Devierea cond. de racord 20 " Sarmasel - Baia Mare -Satu Mare , zona Sucutard	3.247	0	0	0	0	3.247	3.247	
INTERCONNECTAREA STATIE DE COMPRIMARE JUPA LA SISTEMUL NATIONAL DE TRANSPORT	1.803	416	1.803	13	1.816	0	1.816	
IMPREJUIRE ROBINETI PE CONDUCTA VASLUI-IASI	10	10	10	0	10	0	10	
PROTECTIA CONDUCTEI DE TRANSPORT GAZE NATURALE Ø10" TARGU OCNA-SLANIC MOLDOVA .zona Cerdac, jud. Bacau	100	96	96	0	96	0	96	
CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE DE INTERCONNECTARE INTRE Ø10" TELINÉ-SIGHISOARA si Ø28" COROI- BARCUT	1.935	1.212	1.780	0	1.780	0	1.780	
PUNEREA IN SIGURANTA A CONDUCTEI Ø8"RACORD PM ALAMOR, IN ZONA ALAMOR	725	0	0	656	656	0	656	
PUNEREA IN SIGURANTA A CONDUCTELOR Ø8" OCNA MURES- AIUD,Ø10"OCNA MURES-AIUD, ZONA MIRASLAU	655	0	100	534	634	0	634	

INDICATORI	Valoare (mii lei)							Total angajamente investiționale
	BVC 2019	Realizări preliminate 30.09.2019	Estimat investiții realizate la 31.12.2019	Rest de executat din contracte semnate sau care se estimează a se semna până la 31.12.2019	Valoarea estimată a angajamentelor asumate prin contracte semnate și care urmează a fi semnate până la 31.12.2019	Valoare publicată pe SEAP pentru proceduri de achiziție aflate în derulare la 31.12.2019	8 = 6 + 7	
1	2	3	4	5	6= 4+5	7	8 = 6 + 7	
LUCRARI DE PUNERE IN SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TRANSPORT GAZE NATURALE DN 500 MANESTI-BRAZI FIR I SI II IN ZONA STANCESTI	1.500	535	800	247	1.047	0	1.047	
CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE DE INTERCONECTARE RACORD SRM BROSTENI LA SNT	805	0	0	616	616	0	616	
REDIMENSIONARE RACORD DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE SRM FORD CRAIOVA	831	0	0	668	668	0	668	
PUNEREA IN SIGURANTA A CONDUCTEI DN 350 LUNA-OCNA MURES FIR II ZONA RAZBOIENI	1.500	0	0	0	0	7.351	7.351	
PUNEREA IN SIGURANTA A COND. TGN DN 200 CORNETEL-AVRIG ZONA CORNATEL-SACADATE	2.111	0	0	1.813	1.813	0	1.813	
PUNEREA IN SIGURANTA CONDUCTA DN 500 MEDIESU AURIT-ABRAMUT, ZONA CULCIU MARE	2.196	0	0	0	0	0	0	
REFACERE SUBTRAVERSARE RAU STREI CU CONDUCTELE VEST 2 SI VEST 3 ZONA TOTIA	3.300	0	0	0	0	0	0	
SUBTRAVERSARE RAU DAMBOVITA CU CONDUCTA INEL BUCURESTI, zona	200	0	0	0	0	0	0	

Valoare (mii lei)							
INDICATORI	BVC 2019	Realizări preliminate 30.09.2019	Estimat investiții realizate la 31.12.2019	Rest de executat din contracte semnate sau care se estimează a se semna pana la 31.12.2019	Valoarea estimată a angajamentelor asumate prin contracte semnate și care urmează a fi semnate până la 31.12.2019	Valoare publicata pe SEAP pentru proceduri de achiziție aflate în derulare la 31.12.2019	Total angajamente investiționale
1	2	3	4	5	6= 4+5	7	8 = 6 + 7
Balaceanca							
<b>Dezvoltarea capacitatii de transport a SNT in vederea asig. fluxului de gn pe directia ROMANIA-REPUBLICA MOLDOVA din care :</b>	<b>114.171</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>565.721</b>	<b>565.871</b>	<b>0</b>	<b>565.871</b>
Conducta transport gaze 28 Onesti - Gheralesti- Letcani	28.500	0	0	160.811	160.811	0	160.811
STATII DE COMPRIMARE Onesti si Gheralesti	50.000	0	0	259.882	259.882	0	259.882
INSTALATIILE ELECTRICE, PROTECTIE CATODICA, AUTOMATIZARI SI SECURIZARE CONDUCTA	0	0	0	0	0		0
LUCRARI ARHEOLOGICE	5.671	0	150	5.521	5.671	0	5.671
ACHIZITIE GRUPURI DE COMPRIMARE	30.000	0	0	139.507	139.507	0	139.507
<b>Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a SNT pe coridorul BULGARIA-ROMANIA -UNGARIA - AUSTRIA(BRUA)din care :</b>	<b>599.166</b>	<b>244.643</b>	<b>480.024</b>	<b>328.165</b>	<b>808.189</b>	<b>0</b>	<b>808.189</b>
Lucrari de executie conducta (Faza 1)	378.410	94.485	267.225	206.108	473.333	0	473.333

INDICATORI	Valoare (mii lei)							Total angajamente investiționale
	2	3	4	5	6= 4+5	7	8 = 6 + 7	
	BVC 2019	Realizări preliminate 30.09.2019	Estimat investiții realizate la 31.12.2019	Rest de executat din contracte semnate sau care se estimează a se semna până la 31.12.2019	Valoarea estimată a angajamentelor asumate prin contracte semnate și care urmează a fi semnate până la 31.12.2019	Valoare publicată pe SEAP pentru proceduri de achiziție aflate în derulare la 31.12.2019		
1								
Lucrari de executie Statii de comprimare (Podisor, Bibesti,Jupa)	144.159	126.114	167.889	73.924	241.813	0	241.813	
LUCRARI DE AUTOMATIZARE SI SECURIZARE CONDUCTA	32.800	17.744	33.244	9.137	42.381	0	42.381	
Achizitii Grupuri de Comprimare centrifugale actionate cu turbine pe gaz	29.821	0	0	33.914	33.914	0	33.914	
SEVICII DE IDENTIFICARE SI CARTARE A ZONEI SENSIBILE DIN PUNCT DE VEDERE AL BIODIVERSITATII IN ETAPELE DE PRE-CONSTRUCTIE, EXECUTIE SI POST-CONSTRUCTIE A PROIECTELOR TRANSGAZ	500	223	266	234	500	0	500	
SERVICII DE SUPRAVEGHERE ARHEOLOGICE	6.530	3.789	3.789	1.867	5.656	0	5.656	
LUCRARI DE SAPATURA PENTRU DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC INTRUZIV	2.325	0	0	660	660	0	660	
LUCRARI DE SAPATURA PENTRU CERCETARE ARHEOLOGICA PREVENTIVA	4.620	2.288	7.611	2.321	9.932	0	9.932	

Valoare (mii lei)							
INDICATORI	BVC 2019	Realizări preliminate 30.09.2019	Estimat investiții realizate la 31.12.2019	Rest de executat din contracte semnate sau care se estimează a se semna până la 31.12.2019	Valoarea estimată a angajamentelor asumate prin contracte semnate și care urmează a fi semnate până la 31.12.2019	Valoare publicată pe SEAP pentru proceduri de achiziție aflate în derulare la 31.12.2019	Total angajamente investiționale
	2	3	4	5	6= 4+5	7	8 = 6 + 7
1							
DEZVOLTAREA PE TERITORIUL ROMÂNIEI A CORIDORULUI SUDIC DE TRANSPORT PENTRU PRELUAREA GAZELOR NATURALE DE LA TARMUL MARIII NEGRE (Tarmul Marii Negre - Podisor)	57.154	0	0	0	0	1.409.182	1.409.182
INTERCONNECTAREA SNT CU CONDUCTA DE TRANSPORT INTERNATIONAL GAZE NATURALE T1 SI REVERSE FLOW ISACCEA	2.083	1.195	1.120	0	1.120	0	1.120
NOI DEZVOLTARI ALE SNT IN SCOPUL PRELUARII GAZELOR DE LA TARMUL MARIII NEGRE (Vadu -T1)	19.290	0	18.000	20.229	38.229	0	38.229
MODERNIZARE SMG ISACCEA 1 SI NEGRU VODA 1	58.037	0	0	65.811	65.811	0	65.811
CONSOLIDAREA SISTEMULUI DE TRANSPORT IN ROMANIA,INTRE ONESTI-ISACCEA SI INVERSAREA FLUXULUI LA ISACCEA-FAZA 2 (INTERCONNECTAREA SISTEMULUI NATIONAL DE TRANSPORT CU SISTEMUL INTERNATIONAL SI REVERSE FLOW LA ISACCEA)-FAZA 2 MODERNIZAREA SCG ONESTI SI	209.099	1.587	4.285	291.429	295.714	0	295.714

INDICATORI	Valoare (mii lei)							Total angajamente investitoriale
	BVC 2019	Realizări preliminate 30.09.2019	Estimat investiții realizate la 31.12.2019	Rest de executat din contracte semnate sau care se estimează a se semna până la 31.12.2019	Valoarea estimată a angajamentelor asumate prin contracte semnate și care urmează a fi semnate până la 31.12.2019	Valoare publicată pe SEAP pentru proceduri de achiziție aflate în derulare la 31.12.2019	7	
1	2	3	4	5	6= 4+5	7	8 = 6 + 7	
MODERNIZAREA SCG SILISTEA								
INTERCONNECTARE ROMANIA - SERBIA	26.725	0	0	0	0	0	0	0
Sisteme de securitate si supraveghere	5.059	0	0	25.275	25.275	0	25.275	25.275
Sistem de risc cibernetic	14	14	14	0	14	0	14	14
Statii de reglare masurare	21.469	939	1.853	5.239	7.092	0	7.092	7.092
Statii de protectie catodica	1.228	475	618	0	618	0	618	618
Instalatii si retele electrice	1.000	82	82	200	282	0	282	282
Lucrari la conductele de transport gaze naturale aflate in exploatare situate in zone de risc incident	1.582	0	0	0	0	1.800	1.800	1.800
Instalatii de odorizare	500	0	0	0	0	0	0	0
ACHIZITIE MATERIAL TUBULAR FIR LINEAR CONDUCTA SI CURBE	560.063	382.930	482.227	144.366	626.593	0	626.593	626.593
<b>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului:</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



		Valoare (mii lei)							
INDICATORI	BVC 2019	Realizări preliminate 30.09.2019	Estimat investiții realizate la 31.12.2019	Rest de executat din contracte semnate sau care se estimează a se semna până la 31.12.2019	Valoarea estimată a angajamentelor asumate prin contracte semnate și care urmează a fi semnate până la 31.12.2019	Valoare publicată pe SEAP pentru proceduri de achiziție aflate în derulare la 31.12.2019	Total angajamente investiționale		
1	2	3	4	5	6= 4+5	7	8 = 6 + 7		
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului:	0				0	0	0		
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	10.600	949	1.863	12.351	14.214	0	14.214		
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic (achiziții terenuri):	500	0	0	500	500	0	500		
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului:	10.100	949	1.863	11.851	13.714	0	13.714		
Adaptare la teren a liniilor de masura SCADA si Automatizari Noduri Tehnologice	9.198	939	1.853	11.459	13.312	1.663	14.975		
Modernizare NOD TEHNOLOGIC MEDIESU AURIT-etapa 1	500	0	0	0	0	0	0		
Sistem de detectie gaz si fum in hala	392	0	0	392	392	0	392		

INDICATORI	Valoare (mii lei)							Total angajamente investiționale
	BVC 2019	Realizări preliminate 30.09.2019	Estimat investiții realizate la 31.12.2019	Rest de executat din contracte semnate sau care se estimează a se semna până la 31.12.2019	Valoarea estimată a angajamentelor asumate prin contracte semnate și care urmează a fi semnate până la 31.12.2019	Valoare publicată pe SEAP pentru proceduri de achiziție aflate în derulare la 31.12.2019	7	
1	2	3	4	5	6= 4+5	7	8 = 6 + 7	
turbocompressoare la STC Sinca								
Instalatie de monitorizare si operare statie de import gaze naturale MEDIESU AURIT	10	10	10	0	10	0	10	10
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului:	0	0	0	0	0	0	0	0
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului:	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Dezvoltare SNT conform legii 123/2012	150.000	0	0	0	0	0	0	0
5 Lucrari acces la SNT	6.000	5.904	7.974	11.031	19.005	10.646	29.651	29.651
6 Proiectare DPC investitii	24.636	2.000	3.500		3.500	1.445	4.945	4.945
7 Proiectare DPC studii de fezabilitate	6.022	0	0	0	0	0	0	0
8 Alte cheltuieli de investitii		13.129	13.129		13.129	0	13.129	13.129
9 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	42.666	7.573	12.500	30.947	43.447	0	43.447	43.447

		Valoare (mii lei)						
INDICATORI	BVC 2019	Realizări	Estimat	Rest de	Valoarea	Valoare	Total	
		preliminate 30.09.2019	investiții realizate la 31.12.2019	executat din contracte semnate sau care se estimează a se semna pana la 31.12.2019	estimată a angajamentelor asumate prin contracte semnate și care urmează a fi semnate până la 31.12.2019	publicata pe SEAP pentru proceduri de achiziție aflate in derulare la 31.12.2019		angajamente investiționale
	2	3	4	5	6= 4+5	7	8 = 6 + 7	
10								
11		-437	-437	0	-437	0	-437	
12	19.614	1.579	3.158		3.158	0	3.158	

## **Prezentarea detaliată a stadiului proiectelor de investiții**

### **Sistem comandă achiziții date**

Acest subcapitol cuprinde lucrări de modernizare a instalațiilor tehnologice aferente SNT și Sistemul de Comandă Achiziții Date (SCADA). Valoarea fondurilor alocate prin BVC este de **767 mii lei**, la data prezentului raport valoarea realizată este 28 mii lei.

Toate obiectivele aferente acestui capitol sunt în curs de proiectare.

**Conducta de transport gaze DN400 Vaslui – Iași (tronson Vaslui – Mogoșești) - în zona pădurii Bârnova și probe de presiune** – lucrările de construcții-montaj sunt în prezent sistate din cauza neobținerii acordurilor proprietarilor de teren. Lucrările sunt estimate a se finaliza în anul 2020.

**Conducta de transport gaze DN700 Gănești – Idrifaia – Coroi** – lucrările de execuție proiectate pentru instalația tehnologică din NT Coroi și lucrările de construcții infrastructură și amenajări exterioare necesare pentru montarea pe fundații a camerei de lansare/primire godevil, a robinetelor de secționare, a robinetelor cu obturator sferic, a ocolitorului suprateran precum și a panoului de măsură, se estimează a se realiza în anul curent.

**Conducta de transport gaze naturale DN250 Negru Vodă - Techirghiol - etapa II (achiziție gaze naturale umplere pentru conductă )** –procedura de achiziție a cantităților de gaze a fost finalizată.

**Conducta de racord DN700 SRM SIDEX Galați** – lucrările de execuție au fost finalizate și recepționate

**Montare gară de primire godevil (provizoriu) DN800 mm pe conducta DN800 Bățani - Onești, zona Bogdănești** – lucrările de execuție sunt finalizate și recepționate.

**Punere în siguranță traversare aeriană pârau Iazul pe conducta DN 500 Rodbav – Șinca, DN 600 și DN700 Bărcuț – Șinca, în zona Toderița** – lucrările de execuție sunt finalizate și recepționate.

**Sistematizare conducte în zona Nodului Tehnologic Moșu** – contractul inițial încheiat cu IPM Ploiești a fost reziliat din cauza intrării în insolvență a firmei. Lucrările rămase de executat se vor executa cu Sucursala Mediaș, iar pentru lucrările de deviere rezultate în urma

refuzurilor proprietarilor de teren (procedură aflată în achiziție), se va încheia contractul până la sfârșitul anului 2019, fiind necesară valoarea de 766 mii lei.

**Modernizarea alimentării cu gaze naturale a municipiului Ploiești** – deoarece constructorul IPM Ploiești se află în insolvență, contractul încheiat a fost reziliat. Pentru lucrările rămase de executat se va actualiza proiectul tehnic urmând a se organiza o nouă procedură de achiziție în anul 2020.

**Investiții aferente tehnologiei informației și telecomunicații** – în prezent valoarea realizărilor este de **5.624 mii lei** și se estimează a se realiza la finele anului **9.454 mii lei**, stadiul actual pe obiective prezentându-se astfel:

- la Cap. A (Proiecte de infrastructură IT) – sunt în derulare proiectele: Modernizare active de rețea ET-uri (Etapa II), *Extindere soluție stocare și backup*, *Echipamentele de securitate informatică și Soluție imprimare/scanare/copiere*, iar *Soluție de arhivare mail și Soluție de filtrare conținut trafic de internet* sunt în procedură de achiziție. Pentru restul de proiecte de la acest subcapitol sunt în curs de elaborare documentele necesare demarării achiziției.
- La Cap. B. (Produse) – este finalizată achiziția de *Calculatoare* și sunt în derulare contractele pentru *Laptopuri*, *Echipamente active de rețea*, *Terminale IP*, *Stații grafice*, parțial *Stații Radio* și *True-UP*. *Licențe SAP*, *Server controler de domeniu* și *Licențe modelare BPMN și Videoproiectoarele* sunt în procedură de achiziție, iar pentru restul produselor este în derulare procedura de achiziție.
- La Cap.C (Proiecte pentru mediul de business) – este în derulare contractul pentru Modernizare și extindere ERP MAIS, în procedură de achiziție proiectul pentru Portal colaborativ și este finalizat proiectul Soluție Webex videoconferință. Pentru restul proiectelor din acest subcapitol nu au fost înaintate documentele pentru demararea achiziției.
- La Cap.D (Lucrări de modernizare ) – sunt în procedură de achiziție lucrările de Modernizare rețea de date TI/TC la ET Constanța.

**Racorduri, rețele și instalații termice la sedii administrative și SRM-uri** – în prezent sunt realizări în valoare de 21 mii lei, fiind estimat ca până la finele anului acestea să fie de 25 mii lei. Lucrările pentru instalația de utilizare gaze naturale de la NT Jugureanu sunt finalizate, celelalte obiective din cadrul anexei sunt în proiectare, fiind estimat a se promova în procedura de achiziție în anul 2020.

**Sedii administrative și baze de producție la E.T.** – în prezent sunt înregistrate realizări de **959 mii lei** fiind estimat ca la finele anului 2019 sa fie în valoare de 1.300 lei. Sunt în derulare contractele de execuție a lucrărilor de modernizare pentru clădirea sediului TRANSGAZ din Mediaș str. Carpați 6 și la clădirea Sectorului Cluj, estimându-se finalizarea lui în anul curent. Lucrările de execuție de la Hurezani sunt finalizate și recepționate. Pentru lucrările de modernizare a sediului ET Bacău sunt în derulare procedurile de obținere a Autorizației de construire, iar lucrările de amenajare a parcării de la Sediul TRANSGAZ sunt în curs de proiectare. La centrele de refacere a capacității de muncă au fost finalizate lucrările de execuție a copertinei de la centrul de refaceri Constanța. Lucrările de execuție a clădirii de la SRM Timișoara I, au fost contractate în luna iunie cu termen de finalizare în octombrie. Lucrările de la sediul sectorului Pitești sunt în procedura de achiziție.

**Valoarea lucrărilor aflate în procedură de achiziție este de 3.070 mii lei.**

**Conducta de transport gaze DN500 Plătărești – Bălăceanca** – s-a reluat procedura de obținere a Autorizațiilor de Construire. Situația proiectului privind conducta de transport gaze naturale DN 500 Plătărești – Bălăceanca este următoarea:

- identificarea proprietarilor s-a finalizat; au fost transmise către primăriile Cernica – Ilfov și Fundeni – Călărași documentațiile întocmite în vederea certificării amplasamentului și deținătorilor de teren (tabelele cu suprafețe de teren afectate și proprietari pentru a fi vizate de primării și planurile topografice necesare obținerii vizei OCPI, de asemenea pentru a fi vizate și de primării), așa cum aceste foruri au solicitat; tabelele și planurile, odată vizate, vor fi transmise la DRFT pentru încheierea convențiilor;
- este în derulare procedura de reobținere a avizelor de mediu de la APM Ilfov ( IF) și APM Călărași ( CL );
- este în derulare procedura de reobținere a autorizației de subtraversare linie CF de la CNCFR – Regionala București;
- toate celelalte avize/acorduri solicitate prin noile certificate de urbanism au fost obținute, pe ambele județe, Călărași și Ilfov;
- documentațiile DTAC revizuite sunt finalizate în proporție de 99%, urmând a fi completate numai cu avizele și autorizația mai sus menționate.

Proiectul tehnic, inclusiv caietele de sarcini rămân neschimbate, cu excepția planurilor revizuite la solicitarea avizatorilor, lucrându-se în momentul de față la reactualizarea valorii proiectului. TRANSGAZ a aprovizionat tot materialul tubular necesar realizării lucrărilor de construcții și montaj, acesta urmând a fi pus la dispoziția ofertantului câștigător. În cursul anului 2020 se va organiza procedura de achiziție.

**Lucrări privind punerea în siguranță a conductelor DN700 Platou Izvor Sinaia – Filipești, zona Talea – Breaza (etapa II)** – procedura inițială de achiziție a fost anulată din cauza expirării Autorizației de Construire, iar la reactualizarea acesteia se întâmpină probleme cu obținerea acordurilor de la proprietarii de teren afectați de lucrările de execuție, proiectul tehnic urmând a fi refăcut pe un nou traseu. Procedura de achiziție se va organiza în primul trimestru al anului 2020.

**Reabilitare conductă DN500 Hurezani - Hațeg, jud. Gorj și Hunedoara: Lucrări de construcții (împrejmuiri la robinete, la cuplări racorduri și la descărcătoare de presiune)** – lucrările au fost finalizate și recepționate.

**Conducta de transport gaze DN600 Mașloc – Recaș, etapa I (partea II – zona fond forestier)** – lucrările de execuție au fost contractate în luna februarie cu termen de finalizare 8 luni, urmând a se finaliza în acest an.

**Conducta de transport gaze DN700 Moșu – Buciumeni** – lucrările proiectate sunt amplasate pe teritoriul a două județe. Pentru județul Ilfov nu s-a obținut autorizația de construire, iar pe județul Dâmbovița s-a obținut autorizația 58/04.09.2015 al cărei termen de valabilitate a expirat.

S-a reluat procedura de obținere a certificatelor de urbanism și a avizelor, în același timp s-a reluat și reglementarea juridică a terenurilor.

**Conducta de transport gaze DN250 Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei (tr. Pojorâta – Vatra Dornei)** – tronsonul Pojorâta - Vatra Dornei, reprezintă etapa II a construcției conductei Ø10" Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei în lungime de 35 km. Acest tronson, în lungime de 25,8 km, traversează teren aparținând Direcției Silvice Iași. S-a obținut avizul de la Garda Forestieră, deoarece suprafețele afectate sunt mai mari de 10 ha și s-au inițiat demersurile necesare obținerii unei Hotărâri de Guvern pentru scoaterea din fond forestier a suprafețelor necesare construirii conductei.

Prin HG 465/2019 proiectul de investiții "Conductă de transport gaze naturale DN 250 Pojorâta- Vatra Dornei" a fost declarat proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale.

De asemenea, în baza Legii 185/2016 s-a eliberat de către Ministerul Energiei Autorizația de construire. Proiectul tehnic a fost publicat pe SEAP urmând ca depunerea ofertelor să fie făcută în data de 11.11.2019 având termen de finalizare trim.II 2021.

**Valoarea lucrărilor publicată pe SEAP este de 22.887 mii lei.**

**Conducta de transport gaze DN500 Craiova – Segarcea – Băilești – Calafat, etapa I, tronson Craiova – Segarcea** – lucrările de execuție sunt în derulare, urmând a se finaliza în trimestrul I 2020.

**Subtraversare râu Olt cu conducta DN500 Drăgășani – Caracal (racord alimentare cu gaze a mun. Caracal)** – lucrările de execuție sunt în prezent sistate din cauza problemelor tehnice pe care le întâmpină constructorul la subtraversarea râului Olt și se vor relua în luna noiembrie după rezolvarea problemelor de acces în teren. finalizarea lucrărilor urmând a se realiza în anul 2020.

**Refacere traversare râu Argeș cu conducta DN500 Schitu Golești – Țigveni, zona Valea Danului, Etapele 1 și 2** – lucrările de subtraversare sunt în derulare, fiind estimat a se finaliza în anul 2020.

**Devierea conductei de transport gaze DN350 Tisăuți - Bucecea, zona Salcea** – este în curs de elaborare documentația tehnică, aceasta fiind blocată deoarece sunt probleme în obținerea Autorizației de Construire. SGA Suceava. ABA Siret – Bacău solicită pentru eliberarea Avizului de Gospodărire a Apelor prezentarea acordului notarial al Primăriei Salcia, pentru terenurile afectate de lucrare aflate în proprietatea primăriei. Aceasta refuză acordarea sprijinului pentru soluționarea blocajului.

**Conducta de transport gaze DN300 Mintia – Brad – Ștei, et. I, Mintia – Brad** – lucrările de execuție sunt în derulare, acestea fiind estimat a se finaliza în trim.I 2020

**Punere în siguranță subtraversare pârâu Bogdana cu conducta DN 800 Onești – Han Domnești, în zona Bogdana** – lucrările de execuție sunt finalizate și recepționate.

**Conducta de transport gaze naturale DN 500 Sărmășel - Baia Mare - Satu Mare, zona Sucutard** – în prezent este în derulare procedura de achiziție a lucrărilor de execuție, valoarea estimată publicata în SEAP este de **3.247 mii lei**.

**Interconectarea stației de comprimare Jupa la SNT** – lucrările de execuție a instalației tehnologice și lucrările de construcții civile sunt finalizate.



Procedura de achiziție a lucrărilor de automatizări și alimentare cu energie electrică, a fost anulată în luna iunie, nefiind depusă nici o ofertă admisibilă. În prezent este reluată procedura de achiziție în aceleași condiții, valoarea estimată din SEAP fiind de **1.573 mii lei**.

**Împrejmuire robinete pe conducta DN 400 Mogoșești – Lețcani și împrejmuire grup robinete pe conducta Vaslui – Iași** – lucrările de execuție sunt finalizate și recepționate.

**Protecția conductei de transport gaze naturale DN250 Târgu Ocna – Slănic Moldova, zona Cerdac, jud. Bacău** – lucrările de execuție au fost finalizate și recepționate.

**Conducta de transport gaze de interconectare între DN250 Țeline - Sighișoara și DN700 Coroi – Bărcuț** – lucrările de execuție sunt în derulare cu finalizare în luna octombrie 2019.

**Punerea în siguranță a conductei DN200 racord PM Alămor, în zona Alămor** – procedura inițială de achiziție a fost anulată din cauza modificării valorii de achiziție în conformitate cu valoarea lucrărilor efectuate cu forțe proprii. Documentația a fost refăcută și transmisă pentru demararea unei noi proceduri de achiziție.

Valoarea estimată publicată pe SEAP este de **656 mii lei**.

**Punerea în siguranță a conductelor DN200 Ocna Mureș - Aiud, DN250 Ocna Mureș - Aiud, zona Mirăslău** - În prezent lucrările sunt în derulare cu termen de punere în funcțiune trimestrul II 2020.

**Lucrări de punere în siguranță a conductelor de transport gaze naturale DN 500 Mănești - Brazi FIR I și II, în zona Stâncești** – lucrările de execuție sunt în derulare, fiind estimată finalizarea acestora în trimestrul I 2020.

**Conducta de transport gaze naturale de interconectare racord SRM Broșteni la SNT** – în prezent este în derulare procedura de achiziție a lucrărilor proiectate.

Valoarea estimată a lucrărilor publicată pe SEAP este de **616 mii lei**.

**Redimensionare racord de alimentare cu gaze naturale SRM Ford Craiova** – în prezent este în derulare procedura de achiziție a lucrărilor de execuție.

Valoarea estimată a lucrărilor publicată pe SEAP este de **668 mii lei**.

**Punerea în siguranță a conductei DN 350 Luna - Aiud, DN 250 Luna – Ocna Mureș (Fir I) și DN 250 Luna - Ocna Mureș (Fir II), zona Războieni** –proiectul tehnic este finalizat, fiind în procedură de achiziție, valoarea estimată publicată pe SEAP fiind de **7.351 mii lei**.

**Punere în siguranță a conductei de transport gaze naturale DN 200 Cornățel - Avrig, zona Cornățel – Săcădate** - în prezent este în derulare procedura de achiziție a lucrărilor de execuție.

**Valoarea estimată pentru lucrările de execuție este de 1.813 mii lei.**

**Punere în siguranță conductă DN 500 Medieșu Aurit - Abrămuț, zona Culciu Mare** – lucrarea se află în fază de proiectare. Estimăm că procedura de achiziție se va organiza în cursul anului 2020, iar valoarea estimată supusă achiziției este de **2.196 mii lei**.

**Refacere subtraversare râu Strei cu conductele Vest 2 și Vest 3, zona Totia** – lucrarea se află în fază de proiectare. Estimăm că procedura de achiziție se va organiza în cursul anului 2020, iar valoarea estimată supusă achiziției este de **3.300 mii lei**.

**Subtraversare râu Dâmbovița cu conducta Inel București, zona Bălăceanca** – în curs de proiectare și obținere Autorizație de construire.

**Dezvoltarea capacității de transport a SNT în vederea asigurării fluxului de gaze naturale pe direcția Romania - Republica Moldova**

- *Conducta de transport gaze DN 700 Onești - Gherăiești - Lețcani* – procedura de achiziție demarată în anul 2018 a fost respinsă de ANAP în două rânduri în lunile august și septembrie 2018, iar în luna noiembrie 2018 a fost aprobată și lansată pe SEAP. Procedura de achiziție a fost anulată conform Raportului de Anulare din 22.07.2019, ca urmare a depunerii unor oferte neconforme.

**În luna August a fost promovată o nouă procedură de achiziție, valoarea estimată a lucrărilor de execuție fiind de 160.811 mii lei;**

- *Stații de comprimare Onești și Gherăiești, automatizare și securizare conductă* - procedura de achiziție demarată în anul 2018 pentru execuția stațiilor de comprimare și lucrări de automatizare și securizare conductă, a fost lansată pe SEAP în 26.07.2018 fiind anulată în 30.05.2019 ca urmare a depunerii unor oferte neconforme.

**S-a reluat procedura de achiziție, valoarea estimată a lucrărilor de execuție fiind de 259.882 mii lei. Procedura se va finaliza pana la 31.12.2019.**

- *Achiziții grupuri de comprimare* – în luna iunie 2019 a fost încheiat contractul de furnizare a grupurilor cu termen de finalizare în 10 luni, în valoare de **139.507 mii lei** . Conform contract, s-a achitat avansul în procent de **20% din valoare, reprezentând suma de 27.901 mii lei.**

*Lucrări arheologice* – sunt în derulare lucrările contractate. Valoarea contractului fiind de **5.671 mii lei.**

**Dezvoltarea pe teritoriul României a SNT pe coridorul Bulgaria - România - Ungaria – Austria, Faza 1 (BRUA Faza 1)** – Proiectul constă în construirea unei conducte noi de transport gaze care va conecta Nodul Tehnologic Podișor cu Stația de Măsurare Gaze Horia pe direcția Podișor – Corbu – Hurezani – Hațeg – Recaș – Horia.

Faza 1 a Proiectului BRUA constă în realizarea următoarelor obiecte:

- Conductă de transport gaze naturale Podișor – Recaș în lungime de aprox. 479 km;
- STC Podișor, STC Bibești și STC Jupa, fiecare stație de comprimare fiind echipată cu câte două agregate de comprimare (unul în funcțiune și unul în rezervă), cu posibilitatea de asigurare a fluxului bidirecțional de gaze.

## **STADIUL ACTUAL PRIVIND PROGRESUL PROIECTULUI BRUA**

### **Situația echipamentelor și materialelor achiziționate de TRANSGAZ**

În luna decembrie 2016, Transgaz a lansat pe SEAP licitațiile publice pentru achiziționarea următoarelor materiale și echipamente aferente fazei I a Proiectului BRUA:

- material tubular și curbe;
- grupuri de comprimare;
- robinete;
- îmbinări electroizolante.

Cu excepția Contractului pentru materialul tubular și curbe care este în curs de derulare, toate celelalte contracte sunt finalizate, materialele și echipamentele aferente fiind livrate și recepționate. Până la sfârșitul lunii septembrie 2019 a fost descărcată în Portul Constanța cantitatea de aprox. **393.454 ml** material tubular, ceea ce reprezintă **83,53 %** din totalul necesar.

Din Portul Constanța, materialul tubular este fie transportat direct cu camionul în depozitele de țevă, fie este transportat cu barje la Orșova și apoi cu camionul în depozite.

### ***Situația lucrărilor de execuție a firului liniar***

#### **Lucrări de execuție fir liniar LOT 1 ( KM 0 – KM 180)**

Lucrările de execuție fir liniar LOT 1 se execută de la KM 0 (în zona localității Podișor, Județ Giurgiu) la KM 180 (în zona Localității Văleni, Comuna Zătreni, Județ Vâlcea).

Execuția firului liniar aferent LOT 1 este realizată de **Asocierea INSPET SA (lider)–PETROCONST SA–ARGENTA SA–IRIGC IMPEX SRL–COMESAD RO SA**, în baza contractului de lucrări numărul 601/28.11.2017. Valoarea contractului la data semnării a fost de 118.503.553,03 lei (fără TVA). La data de 30 septembrie 2019, valoarea actualizată a contractului este de 141.755.245,42 lei (fără TVA).

În prezent se execută lucrări specifice de construcție și montaj pe diferite tronsoane ale Lotului 1.

### **Lucrări de execuție fir liniar LOT 2 (KM 180 – KM 320)**

Lucrările de execuție fir liniar LOT 2 se execută de la KM 180 (în zona Localității Văleni, Comuna Zătreni, Județ Vâlcea) la KM 320 (în zona localității Pui, Județ Hunedoara).

Execuția firului liniar aferent LOT 2 este realizată de **Asocierea HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS SRL (LIDER)–INSPET SA–IPM PARTNERS ROMÂNIA SA–PETROCONST SA–MOLDOCOR SA–ARGENTA SA–ANTREPRIZĂ MONTAJ INSTALAȚII SA–ROMINSTA SA–COMESAD RO SA**, în baza contractului de lucrări numărul 602/28.11.2017. Valoarea contractului la data semnării a fost de 155.695.508,67 lei (fără TVA).

La data de 30 septembrie 2019, valoarea actualizată a contractului este de 187.747.817,54 lei (fără TVA).

În prezent se execută lucrări specifice de construcție și montaj pe diferite tronsoane ale Lotului 2.

### **Lucrări de execuție fir liniar LOT 3 (KM 320 – KM 479)**

Lucrările de execuție fir liniar LOT 3 se execută de la KM 320 (în zona localității Pui, Județ Hunedoara) la KM 479 (în zona localității Recaș, Județ Timiș).

Execuția firului liniar aferent LOT 3 este realizată de **Asocierea HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS SRL (LIDER)–IPM PARTNERS ROMÂNIA SA–MOLDOCOR SA–ANTREPRIZĂ MONTAJ INSTALAȚII SA–ROMINSTA SA**, în baza contractului de lucrări numărul **603/28.11.2017**. Valoarea contractului la data semnării a fost de 154.849.135,06 lei (fără TVA). La data de 2 octombrie 2019, valoarea actualizată a contractului este de 176.586.719,79 lei (fără TVA).

În prezent se execută lucrări specifice de construcție și montaj, tronsonul Jupa-Recaș (aprox. 72km) fiind finalizat.

#### **Lucrări de automatizare și securizare conductă LOT 4**

Lucrări de automatizare și securizare conductă se execută pe întregul traseu, de la KM 0 (în zona localității Podișor, Județ Giurgiu) la KM 479 (în zona localității Recaș, Județ Timiș).

Semnarea contractului privind execuția lucrărilor de automatizare și securizare conductă a avut loc în data de 24 iulie 2018. Execuția lucrărilor este realizată de **Asocierea SOCIETATEA S&T ROMÂNIA SRL–ADREM ENGINEERING SRL**, în baza contractului de lucrări numărul 585/24.07.2018. Valoarea contractului este de 42.381.616,86 lei (fără TVA).

Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în data de 30 august 2018.

#### **Situația lucrărilor de execuție a stațiilor de comprimare**

Ordinul de începere a lucrărilor a fost transmis în data de 16 aprilie 2018.

Execuția lucrărilor la stațiile de comprimare este realizată de **Asocierea INSPET SA (LIDER)–PETROCONST SA–MOLDOCOR SA–HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS SRL–IRIGC IMPEX SRL –SUTECH SRL–TIAB SA–ROCONSULT TECH SRL**, în baza contractului de lucrări numărul 333/23.03.2018.

Valoarea totală a contractului la data semnării a fost de 288.742.446,15 lei (fără TVA). La data de 30 septembrie 2019, valoarea actualizată a contractului este de 315.472.154,11 lei (fără TVA).

#### **Stația de comprimare PODIȘOR (STC PODIȘOR)**

Lucrările de execuție la **STC Podișor** sunt în curs de finalizare, iar în cadrul stației au fost demarate testele specifice de pre-punere și punere în funcțiune care vor fi **finalizate la data de 31 octombrie 2019**.

#### **Stația de comprimare BIBEȘTI (STC BIBEȘTI)**

În prezent la STC BIBEȘTI sunt în plină desfășurare lucrările specifice de construcție și montaj, urmând ca stația să fie pusă în funcțiune în luna iunie 2020.

#### **Stația de comprimare JUPA (STC JUPA)**

#### **Lucrări de execuție**

**Lucrările de execuție la STC Jupa au fost finalizate, această stație fiind pusă în funcțiune în data de 30 septembrie 2019.**

**Achiziție grupuri de comprimare centrifugale acționate cu turbine de gaze** – în 2018 s-au recepționat toate cele 6 unități de comprimare, inclusiv echipamentele aferente (răcitoarele de gaz, sistemul de comandă al unității, alte echipamente și instrumentația conectate la sistemul de comandă și control), fiind efectuate plăți începând cu anul **2018** în valoare de **175.700 mii lei, din care 33.244 mii lei în anul 2019.**

**Servicii de identificare și cartare a zonelor sensibile din punct de vedere al biodiversității în etapele de pre-construcție, execuție și post-construcție a proiectelor TRANSGAZ** – serviciile contractate sunt în derulare conform condițiilor contractuale

**Servicii de supraveghere arheologice** – serviciile contractate sunt în derulare.

**Dezvoltarea pe teritoriul României a coridorului sudic de transport pentru preluarea gazelor naturale de la Țărmul Mării Negre (Țărmul Mării Negre – Podișor)** – procedura de achiziție a lucrărilor de execuție a fost demarată în 12.11.2018 fiind respinsă în două rânduri de ANAP, s-a lansat pe SEAP în decembrie 2018, termenul de depunere a ofertelor fiind decalat în repetate rânduri, termenul final fiind 31.10.2019. Lucrările arheologice au fost contractate fiind în curs derulare.

**Valoarea estimată a lucrărilor de execuție fir conductă este de 1.409.182 mii lei.**

**Interconectarea SNT cu conducta de transport internațional gaze naturale T1 și reverse flow Isaccea (Interconectare SNT cu T1)** – sunt în curs de execuție lucrările de construcții, aferente sistemului integrat de monitorizare obiectiv, precum și lucrările de instalații electrice și automatizări, fiind estimată finalizarea lor în acest an.

**Proiect privind noi dezvoltări ale SNT în scopul preluării gazelor naturale de la Țărmul Mării Negre (Vadu – T1)** – în luna august 2019 au fost contractate lucrările de construcții-montaj cu termen de finalizare în 8 luni. Valoarea contractată este de **38.229 mii lei.**

**Înlocuirea stației de măsurare Gaze SMG Isaccea 1** – în luna octombrie s-a încheiat contractul de execuție, valoarea contractului fiind de **65.811 mii lei.**

**Consolidarea sistemului de transport în Romania, între Onești - Isaccea și inversarea fluxului la Isaccea - faza 2 (interconectarea sistemului național de transport cu sistemul internațional și reverse flow la Isaccea) - faza 2 modernizarea SCG Onești și**

**modernizarea SCG Siliștea** – în prezent au fost contractate lucrările proiectate, cu termen de finalizare a execuției în 17 luni. Valoarea contractului este de 295.714 mii lei.

**Conform contract, în acest an s-a achitat avansul în procent de 30% din valoare, respectiv suma 91.318 mii lei. Termenul de finalizare este luna decembrie 2020.**

**Interconectarea Sistemului Național de Transport Gaze Naturale din România cu Sistemul Similar de Transport Gaze Naturale din Serbia” (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică), proiect cuprins în Planul de Dezvoltare a SNT 2018 - 2027 aprobat de ANRE.** Proiectul tehnic este finalizat. Pentru obținerea ultimelor avize și a Autorizației de construire este necesară declararea proiectului ca proiect de importanță națională beneficiind astfel de prevederile Legii 185/2016.

S-au demarat procedurile de emitere a Hotărârii de Guvern pentru declararea acestui proiect ca proiect de importanță națională. Estimăm începerea procedurii de achiziție în trimestrul II 2020.

**Valoarea estimată a lucrărilor de execuție este de 247.000 mii lei.**

**Sisteme de securitate și supraveghere** – lucrările de instalare, configurare și programare a unui sistem de pontaj și control acces pentru obiectivele în care își desfășoară activitatea salariații au fost contractate și sunt în derulare, valoarea contractului fiind **de 2.086 mii lei**. Lucrările de instalare și programare a sistemelor de securitate și supraveghere și refacere a împrejurimii la obiectivele SNT programate, sunt în procedură de achiziție.

**Valoarea estimată a achiziției este de 25.275 mii lei.**

**Sistem de risc cibernetic** – soluția de evaluare a vulnerabilității IT, respectiv reînnoirea licenței Nexpose cu suport și update inclus, a fost finalizată și recepționată.

**Lucrări de construcții și instalații de suprafață pentru stații de reglare măsurare:**

- **SRM Ișalnița** – contractul de lucrări încheiat cu IRIGC București a expirat și s-a reziliat fiind realizate și recepționate numai lucrările de demolare. Se va reface proiectul tehnic urmând a se demara o nouă procedură de achiziție;
- **Înlocuirea instalațiilor tehnologice la SRM Timișoara I** – lucrările de execuție sunt sistate urmând a se finaliza în acest an, după realizarea lucrărilor de refacere a clădirii SRM-ului. S-a efectuat o recepție parțială, s-a făcut cuplarea obiectivului la SNT și s-a efectuat punerea în funcțiune a liniilor 3 și 4 de furnizare a gazelor naturale. Lucrările vor fi finalizate în anul 2019;

- **Modernizare SRM Nădrag** – lucrările de construcții fundații robinete, platforme betonate, alei și împrejmuiri contractate cu terți au fost finalizate;
- **Modernizare SRM Chișineu Criș** – procedura de achiziție a lucrărilor de construcții – montaj a fost anulată în două rânduri datorită neprezentării a niciunui ofertant până la data limită de depunere a ofertelor, fapt pentru care s-a solicitat proiectantului revizuirea proiectului tehnic; Lucrarea se află în procedură de achiziție, fiind transmise invitații la negociere;
- **SRM Clinceni** – lucrările de execuție sunt în derulare;
- **Adaptare la teren și racord alimentare cu gaze naturale a SRM Fălticeni** – procedura inițială de achiziție a lucrărilor de construcții – montaj a fost anulată, fiind reluată o nouă procedură în aceleași condiții;
- **Conectarea sistemelor electronice de măsurare comercială cu diafragma la gazcromatografele de proces** – lucrările proiectate au fost finalizate;
- **Modernizare, relocare SRM Bistrița și racordare la SNT** – lucrările de execuție sunt în derulare;
- **Adaptare la teren, modernizare și înlocuire instalații tehnologice în cadrul SRM Miercurea Ciuc** – proiect tehnic este finalizat și obținută Autorizația de construire, urmând a se obține avizul CTE Transgaz;
- **Instalație filtrare/separare la SRM SIDEX Galați** – lucrările de execuție sunt în derulare;
- **Relocare și adaptarea la teren a instalației tehnologice SRM Poroterom Orăștie pe locația SRM Baru** – în curs de derulare procedura de achiziție;
- **Modernizare SRM Gănești** – lucrările se execută cu forțe proprii prin Sucursala Mediaș;
- **SRM Dej II** – lucrările de execuție au fost finalizate și recepționate.

#### **Stații de protecție catodică:**

- **Stație de protecție catodică Mârșa** – în proiectare;
- **Stație de protecție catodică Sibiu 2** – în Proiectare;
- **Stație de protecție catodică în zona PM Ilimbav** – în proiectare;
- **Stație de protecție catodică Vădeni, jud. Gorj** – în execuție cu finalizare în acest an;
- **Stație de protecție catodică Bogatu Român** – în execuție cu finalizare în acest an;
- **Protecție catodică pe conducta Coroi - Mașloc, zona Crăciunelul de Jos - SPC Crăciunelul 2** – în execuție cu finalizare în acest an;
- **Instalație de alimentare cu energie electrică la SPC Gearmata Vii** – în proiectare.



## **Lucrări la conductele de transport gaze naturale aflate în exploatare situate în zone de risc incident:**

- **Lucrări privind punerea în siguranță a conductei de transport gaze naturale DN200 Cornățel – Avrig, zona Avrig** – nu au fost demarată achiziția lucrărilor, în prezent se poartă discuții cu proprietarul remizei construite fără avizul TRANSGAZ, în vederea demolării;
- **Lucrări privind punerea în siguranță a racordului de alimentare cu gaze naturale a SRM Răcăciuni, zona popas turistic Dumbrava** – deoarece construcțiile din zona de protecție a conductei au fost ridicate fără avizul TRANSGAZ, s-au transmis notificări către proprietarii construcțiilor în vederea demolării acestora, în caz contrar urmând a se deschide acțiuni în instanță. În acest context, se renunță la realizarea acestui obiectiv investițional;
- **Lucrări privind punerea în siguranță a racordului de alimentare cu gaze naturale a SRM Brăila, zona Ferma Agricolă** – lucrările de execuție sunt finalizate și recepționate.
- **Lucrări privind punerea în siguranța a conductei de transport gaze naturale DN500 Hațeg - Dealul Babii - Paroșeni, zona Dealul Babii, jud. Hunedoara** – procedura inițială de achiziție a lucrărilor de construcții – montaj a fost anulată de două ori din lipsa ofertanților. La finele lunii martie, s-a solicitat proiectantului reanalizarea proiectului tehnic, iar în luna mai s-a demarat o nouă procedură de achiziție; Valoarea estimată a lucrărilor este de 1.799 mii lei.
- **Punerea în siguranța a conductei DN250 Frasin-Spătărești, zona Spătărești** – deoarece la Judecătoria Fălticeni este pe rol un dosar având ca obiect devierea conductei Frasin – Spătărești pe cheltuiala persoanelor care au construit ilegal în zona de siguranță a conductei, lucrările de construcții – montaj au fost suspendate până la soluționarea definitivă a dosarului.

**Lucrări de construcții și instalații de suprafață pentru instalații de odorizare** – sunt prevăzute fonduri pentru adaptarea la teren a 36 de noi instalații de odorizare care au fost achiziționate și care le vor înlocui pe cele învechite și uzate fizic și moral, lucrările de instalare și adaptare la teren realizându-se cu forțe proprii. Până în prezent în anul 2019 au fost finalizate un număr de 25 de proiecte de adaptare la teren instalații de odorizare și un număr de 12 proiecte sunt în lucru.

### **Achiziție material tubular, fir liniar, conducte și curbe**

La această poziție sunt cuprinse materialele necesare executării lucrărilor pe proiectele, BRUA, Moldova, reverse flow Isaccea și Negru Vodă, iar valoarea aprobată prin BVC este **560.063 mii lei**.

**Valoarea estimată a fi realizată pe anul în curs este de 482.227 mii lei, iar valoarea necesară pentru anul 2020, pentru contractele aflate în derulare, este de 144.366 mii lei.**

### **Adaptare la teren a liniilor de măsură SCADA și automatizări noduri tehnologice**

Modernizări și automatizări noduri tehnologice – stadiul celor 10 de noduri tehnologice cuprinse în anexa 1, se prezintă astfel:

- 3 noduri tehnologice (Moisica, Recaș și Racova) a lucrările de execuție sunt în derulare, fiind estimat în anul 2019 a se finaliza lucrările de automatizare de la NT Moisica;
- 4 noduri tehnologice sunt în procedură de achiziție (Drăgășani, Lăzărești Bogata III și Gherăiești);
- 3 noduri tehnologice sunt în curs de proiectare din care 2 noduri (Feliceni și Băcia) pentru instalația de alimentare cu energie electrică și automatizări, iar NT Schitu Golești pentru montare gară godevil;

**Modernizare NT Medieșu Aurit – etapa 1** – proiectul tehnic a fost finalizat, însă procedura de achiziție și lucrările de execuție se vor demara după finalizarea discuțiilor cu partea Ucraineană, privind soluțiile tehnice propuse.

**Sistem de detecție gaz și fum la hala turbocompressoare la STC Șinca** – lucrările de execuție sunt în curs de derulare cu finalizare în 2020, în funcție de posibilitatea de oprire a stației de comprimare.

**Instalație de monitorizare și operare stație de import gaze naturale Medieșu Aurit** - lucrările de execuție au fost finalizate.

**Dezvoltarea SNT Conform Legii 123/2012 (Actualizată), Art.130, al. e<sup>1</sup> și e<sup>2</sup>** – aprobarea Planului Național de Dezvoltare 2019 -2028, a impus includerea în programele investiționale a surselor de finanțare necesare extinderii SNT. Conform Legii 123/2012 art.151, aceste investiții se fac în condiții de eficiență economică, fiind necesare realizarea de studii tehnice-economice întocmite în urma solicitărilor venite din partea viitorilor beneficiari.

Funcție de rezultatul acestor studii, Transgaz poate include finanțarea lucrărilor în programele proprii de investiții, sau solicitantul poate participa în cotă parte sau în totalitate la finanțarea obiectivelor cu fonduri din bugetele locale sau bugetul de stat.

**Precizăm că pentru anul 2019 sunt alocate fonduri în valoare de 150.000 mii lei.** Studiile de fezabilitate sunt în curs de elaborare.

**Lucrări de acces la SNT** – au fost finalizate și recepționate lucrările pentru SC VANBET II Banca și Parc Industrial Aricești jud. Prahova, sunt în derulare lucrările de racordare la SNT a localităților : Ovidiu jud. Constanța, Mihăileni și Mădăraș jud. Harghita, precum și pentru societățile comerciale SC Yildiz Oarja jud. Argeș, SC ASPADIF Salva jud. Bistrița Năsăud. În prezent valoarea realizărilor este de **5.904 mii lei. La finele anului se estimează realizări în valoare de 7.974 mii lei.**

#### **Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)**

Valoarea aprobată prin BVC în anul 2019 este de **42.666 mii lei.**

Până la luna septembrie 2019 valoarea realizărilor este de **7.573 mii lei**, iar valoarea estimată a fi realizată conform contractelor încheiate este de **12.500 mii lei.**

#### **Realizarea investițiilor necesare dezvoltării gazoductului Ungheni-Chișinău**

Prin Hotărârea nr. 10 adoptată în ședința din 12.12.2017, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Transgaz S.A. (AGEA) a aprobat înființarea, pe teritoriul Republicii Moldova, a unei societăți comerciale, ținând cont de condițiile din legislația moldoveană. În baza deciziei AGEA, la data de 18.12.2017, a fost înființată la Chișinău, Eurotransgaz S.R.L., având ca asociat unic S.N.T.G.N. Transgaz S.A. din România. În îndeplinirea obiectului său de activitate, Eurotransgaz S.R.L. a participat la concursul investițional privind Întreprinderea de Stat Vestmoldtransgaz.

*În data de 26 februarie 2018, Comisia pentru desfășurarea concursurilor de privatizare din Republica Moldova a anunțat rezultatul concursului prin care Eurotransgaz SRL a devenit câștigătorul acestei competiții. Ulterior, în data de 28 martie 2018, SRL Eurotransgaz a semnat contractul de preluare a ÎS Vestmoldtransgaz.*

Contractul de privatizare presupune achiziția operatorului de transport gaze naturale Vestmoldtransgaz din R. Moldova, precum și obligativitatea realizării investițiilor necesare dezvoltării gazoductului Ungheni-Chișinău în valoare de până la **93 mil EUR.**

În data de 14.01.2019 la București a avut loc semnarea contractului cu câștigătorul procedurii de achiziție "Lucrări privind execuția conductei de interconectare a Sistemului de Transport Gaze Naturale din România cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din Republica Moldova – Faza II – direcția Iași – Ungheni – Chișinău (7 loturi)" - LOTUL 7 - Asociera ACI CLUJ S.A. – IMSAT SERVICE S.A. – ABCONY SERV S.R.L.

În luna aprilie a acestui an s-au semnat contractele cu câștigătorii procedurii de achiziție pentru Lotul 1; Lotul 2; Lotul 3; Lotul 4; Lotul 5 al "Lucrărilor privind execuția conductei de interconectare a Sistemului de Transport Gaze Naturale din România cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din Republica Moldova – Faza II – direcția Iași – Ungheni – Chișinău" și pentru lotul 7 pentru Execuție lucrări Complex Administrativ Ghidighici. În prezent sunt demarate lucrările de construire aferente proiectului. Pentru lotul 6 a fost încheiat un contract de execuție adiționat cu două modificări referitoare la decalarea termenului. Întrucât nici după trecerea unui termen de 3 luni de la încheierea Contractului, Executantul nu s-a conformat condițiilor privind prezentarea dovezii scrisorii de garanție de bună execuție, administratorul VMTG a hotărât rezilierea Contractului de execuție lucrări. Astfel, VMTG a decis reluarea procedurii de licitație pentru Lotul 6 al proiectului, publicând în acest sens, în data de 22.08.2019 un anunț pe site-ul societății și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Pentru acest proiect, Transgaz a bugetat pentru anul 2019 suma de **369.600 mii lei**. Până la sfârșitul anului 2019 se estimează plăți în valoare de **267.124 mii lei**, diferența necesară finalizării proiectului urmând a fi achitată în anul 2020.

**Se constată că angajamentele investiționale aferente anului 2019, conform celor solicitate prin Hotărârea AGOA nr.10/26 septembrie 2019 sunt realizate, valoarea cumulată a acestora fiind de 4.468.308 mii lei.**

**Subliniem faptul că valoarea estimată totală a angajamentelor asumate prin contracte semnate și care urmează a fi semnate până la 31 decembrie 2019, fără a include și valoarea estimată a proiectelor aflate în proceduri de achiziție, este de 3.008.680 mii lei, iar valoarea bugetată de Transgaz pentru realizarea investițiilor aferente anului 2019 este de 2.441.000 mii lei, fiind îndeplinite chiar și în această situație condițiile prevăzute în Hotărârea AGOA nr.10/26 septembrie 2019.**

Precizăm că valoarea estimată a proiectelor aflate în proceduri de achiziție la data de 31 decembrie 2019 este de 1.459.628 mii lei.

**Președinte Consiliul de Administrație,**  
**Lăpușan Remus Gabriel**

