

**SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ**

**PLANUL DE DEZVOLTARE A  
SISTEMULUI NAȚIONAL DE TRANSPORT  
GAZE NATURALE**

**2021 – 2030**



## CUPRINS

|                                                                                                                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUCERE.....</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3</b>  |
| 1.1 Actualizări și completări ale Planului de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport (PDSNT) gaze naturale 2020-2029 .....                                                                            | 4         |
| <b>2. PROFILUL COMPANIEI .....</b>                                                                                                                                                                           | <b>6</b>  |
| 2.1 Activitatea societății.....                                                                                                                                                                              | 6         |
| 2.2 Acționariat.....                                                                                                                                                                                         | 9         |
| 2.3 Organizare și conducere .....                                                                                                                                                                            | 9         |
| <b>3. DESCRIEREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE TRANSPORT GAZE NATURALE .....</b>                                                                                                                                    | <b>11</b> |
| <b>4. PIAȚA GAZELOR NATURALE DIN ȚARĂ ȘI DIN REGIUNE.....</b>                                                                                                                                                | <b>16</b> |
| 4.1 Piața gazelor naturale din România.....                                                                                                                                                                  | 16        |
| 4.2 Piața gazelor naturale din regiune și posibilități de aprovizionare cu gaze naturale .....                                                                                                               | 20        |
| 4.3 Concluziile analizei pieței regionale de gaze naturale.....                                                                                                                                              | 28        |
| <b>5. CONSUMUL, PRODUCȚIA ȘI ÎNMAGAZINAREA GAZELOR NATURALE .....</b>                                                                                                                                        | <b>29</b> |
| <b>5.1 Consumul de gaze naturale.....</b>                                                                                                                                                                    | <b>29</b> |
| 5.1.1 Istoric consum gaze naturale 2011-2020 .....                                                                                                                                                           | 29        |
| 5.1.2 Consumul sezonier și vârful de consum.....                                                                                                                                                             | 29        |
| 5.1.3 Prognoze consum gaze naturale 2021-2030 .....                                                                                                                                                          | 30        |
| <b>5.2 Producția de gaze naturale .....</b>                                                                                                                                                                  | <b>32</b> |
| 5.2.1 Istoric producție gaze naturale 2011 – 2020.....                                                                                                                                                       | 32        |
| 5.2.2 Prognoza producției interne de gaze naturale 2021-2030 .....                                                                                                                                           | 33        |
| <b>5.3. Înmagazinarea subterană a gazelor naturale.....</b>                                                                                                                                                  | <b>35</b> |
| 5.3.1 Contextul actual al activității de înmagazinare subterană a gazelor naturale .....                                                                                                                     | 35        |
| 5.3.2. Prognoze privind înmagazinarea subterană a gazelor naturale.....                                                                                                                                      | 37        |
| <b>6. SIGURANȚA ÎN APROVIZIONAREA CU GAZE NATURALE .....</b>                                                                                                                                                 | <b>38</b> |
| <b>7. DIRECȚII DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI NAȚIONAL DE TRANSPORT (SNT) GAZE NATURALE .....</b>                                                                                                                | <b>42</b> |
| 7.1 Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria–România–Ungaria–Austria (BRUA) .....                                                           | 47        |
| 7.1.1 Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria–România–Ungaria–Austria (BRUA) – Faza I – proiect finalizat .....                            | 48        |
| 7.1.2 Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria–România–Ungaria–Austria (BRUA) – Faza II.....                                                | 48        |
| 7.2 Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului Sudic de Transport pentru preluarea gazelor naturale de la țărmul Mării Negre .....                                                                     | 50        |
| 7.3 Interconectarea sistemului național de transport gaze naturale cu conducta de transport internațional gaze naturale T1 și reverse flow Isaccea - proiect finalizat.....                                  | 52        |
| 7.4 Dezvoltări ale SNT în zona de Nord–Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre/dinspre Republica Moldova ..... | 53        |
| 7.5 Amplificarea coridorului bidirecțional de transport gaze naturale Bulgaria–România–Ungaria–Austria (BRUA-Faza III).....                                                                                  | 55        |
| 7.6 Dezvoltări ale SNT în scopul preluării gazelor de la țărmul Mării Negre .....                                                                                                                            | 57        |
| 7.7 Interconectarea România–Serbia – interconectarea Sistemului Național de Transport gaze naturale cu sistemul similar de transport gaze naturale din Serbia.....                                           | 59        |
| 7.8 Modernizare SMG Isaccea 1 și SMG Negru Vodă 1 .....                                                                                                                                                      | 61        |
| 7.8.1 Modernizare SMG Isaccea 1 - proiect finalizat .....                                                                                                                                                    | 61        |
| 7.8.2 Modernizare SMG Negru Vodă 1 .....                                                                                                                                                                     | 61        |
| 7.9 Interconectarea Sistemului Național de Transport gaze naturale cu sistemul de transport gaze naturale din Ucraina, pe direcția Gherăești–Siret .....                                                     | 63        |
| 7.10 Dezvoltarea Infrastructurii de transport gaze naturale în zona de Nord-Vest a României.....                                                                                                             | 65        |
| 7.11 Creșterea capacității de transport gaze naturale a interconectării România-Bulgaria pe direcția Giurgiu-Ruse .....                                                                                      | 68        |
| 7.12 Eastring-România .....                                                                                                                                                                                  | 69        |

|                                                                                                                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7.13 Sistem de monitorizare, control și achiziție de date pentru stațiile de protecție catodică aferente Sistemului Național de Transport Gaze Naturale.....                   | 71         |
| 7.14 Dezvoltarea sistemului SCADA pentru Sistemul Național de Transport gaze naturale .....                                                                                    | 73         |
| 7.15 Modernizare SMG Isaccea 2 și Negru Voda 2 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T2.....                                                               | 76         |
| 7.16 Modernizare SMG Isaccea 3 și Negru Voda 3 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T3.....                                                               | 78         |
| 7.17 Interconectarea SNT la Terminal GNL amplasat la malul Mării Negre.....                                                                                                    | 80         |
| <b>8. DIRECȚII DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE ÎNMAGAZINARE GAZE NATURALE.....</b>                                                                                               | <b>81</b>  |
| <b>I. DEPOGAZ PLOIEȘTI-PROIECTE MAJORE DE ÎNMAGAZINARE.....</b>                                                                                                                | <b>81</b>  |
| 8.1 Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze naturale–Bilciurești .....                                                                                    | 81         |
| 8.2 Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale a depozitului Ghercești.....                                                                                      | 83         |
| 8.3 Depozit nou de stocare subterană a gazelor naturale Fălticeni (Moldova) .....                                                                                              | 84         |
| 8.4 Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale la depozitul Sărmășel (Transilvania) .....                                                                        | 85         |
| <b>II. DEPOMUREȘ TÂRGU-MUREȘ-PROIECT MAJOR DE ÎNMAGAZINARE.....</b>                                                                                                            | <b>88</b>  |
| 8.5. Unitate de stocare–Depomureș.....                                                                                                                                         | 88         |
| 8.6. ANALIZA PROIECTELOR DE ÎNMAGAZINARE .....                                                                                                                                 | 90         |
| 8.6.1. Statutul Proiectelor în funcție de Decizia Finală de Investiție (FID): .....                                                                                            | 90         |
| 8.6.2. Costul Proiectelor majore de înmagazinare .....                                                                                                                         | 91         |
| <b>9. ANALIZA PROIECTELOR STRATEGICE TRANSGAZ.....</b>                                                                                                                         | <b>92</b>  |
| 9.1 Statutul Proiectelor .....                                                                                                                                                 | 92         |
| 9.2 Costul Proiectelor .....                                                                                                                                                   | 94         |
| 9.3 Planificarea realizării Proiectelor Strategice Transgaz pentru perioada 2021-2030.....                                                                                     | 101        |
| 9.4 Beneficiile Proiectelor.....                                                                                                                                               | 102        |
| 9.5.Comparație TYNDP ENTSG 2020 (draft) cu Planul de Dezvoltare al Sistemului Național de Transport Gaze Naturale 2021-2030 .....                                              | 102        |
| <b>10. PROIECTE MAJORE FINALIZATE.....</b>                                                                                                                                     | <b>104</b> |
| 1. Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria–România–Ungaria–Austria (BRUA) – Faza I – proiect finalizat ..... | 104        |
| 2. Interconectarea sistemului național de transport gaze naturale cu conducta de transport internațional gaze naturale T1 și reverse flow Isaccea – proiect finalizat.....     | 107        |
| 3. Modernizare SMG Isaccea 1 și SMG Negru Vodă 1 .....                                                                                                                         | 109        |
| 3.1 Modernizare SMG Isaccea 1 – proiect finalizat.....                                                                                                                         | 109        |
| <b>11. MODALITĂȚI DE FINANȚARE .....</b>                                                                                                                                       | <b>110</b> |
| <b>12. SCENARII DO MINIM ȘI DO MAXIM.....</b>                                                                                                                                  | <b>111</b> |
| <b>13. PLANUL DE MODERNIZARE ȘI DEZVOLTARE INVESTIȚII PENTRU PERIOADA 2020-2023 .....</b>                                                                                      | <b>113</b> |
| <b>14. CONCLUZII.....</b>                                                                                                                                                      | <b>119</b> |
| <b>Definiții și abrevieri .....</b>                                                                                                                                            | <b>122</b> |

## 1. INTRODUCERE

În considerarea respectării cerințelor art. 22 din Directiva Europeană CE/73/2009 privind obligativitatea elaborării anuale a **Planului de Dezvoltare pe 10 ani** pentru toți operatorii sistemelor de transport gaze naturale din Uniunea Europeană, SNTGN Transgaz SA Mediaș, în calitate de operator tehnic al Sistemului Național de Transport gaze naturale din România a elaborat **Planul de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale pentru perioada 2021-2030**.

Documentul prezintă direcțiile de dezvoltare ale rețelei românești de transport gaze naturale și proiectele majore pe care societatea intenționează să le implementeze în următorii 10 ani. Scopul este atingerea unui grad maxim de transparență în ceea ce privește dezvoltarea Sistemului Național de Transport gaze naturale pentru a oferi actorilor de pe piață posibilitatea informării din timp asupra capacităților de transport existente și planificate, astfel încât, prin consultări publice, deciziile privind investițiile în rețeaua de transport gaze naturale să răspundă cerințelor pieței.

**Planul de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport (SNT) gaze naturale în perioada 2021-2030** elaborat în conformitate cu prevederile **Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale** cu modificările și completările ulterioare, cu obiectivele propuse în Strategia Energetică a României 2020-2030 cu perspectiva anului 2050, răspunde cerințelor politicii energetice europene privind:

- asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale;
- creșterea gradului de interconectare a rețelei naționale de transport gaze naturale la rețeaua europeană;
- creșterea flexibilității rețelei naționale de transport gaze naturale;
- liberalizarea pieței gazelor naturale;
- crearea pieței de gaze naturale integrate la nivelul Uniunii Europene;
- asigurarea racordării terților la sistemul de transport gaze naturale, conform reglementărilor specifice, în limitele capacităților de transport și cu respectarea regimurilor tehnologice;
- extinderea rețelei de conducte până la intrarea în localitățile atestate ca stațiuni turistice de interes național, respectiv local, când aceste localități se află la o distanță de maximum 25 km de punctele de racordare ale operatorilor de transport și de sistem;
- asigurarea racordării la rețeaua de gaze naturale a noilor investiții generatoare de locuri de muncă.

TRANSGAZ este membru al ENTSO-G (Rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport gaze naturale), organism în cadrul căruia compania cooperează cu toți operatorii de transport și de sistem gaze naturale ai Uniunii Europene în scopul creării unui cadru de reglementare comun și a unei strategii și viziuni comune de dezvoltare a sistemului european de transport gaze naturale în vederea creării pieței energetice integrate.

În acest context, la elaborarea Planului de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale pentru perioada 2021–2030 s-a avut în vedere coordonarea cu TYNDP, GRIP-uri și planurile de dezvoltare pe 10 ani ale operatorilor de transport gaze naturale din regiune.

Securitatea alimentării cu gaze naturale stă la baza oricărei politici energetice – orice întrerupere a livrărilor de gaze naturale are consecințe importante asupra economiilor statelor membre ale UE. Pentru a întări această securitate, țările Uniunii Europene trebuie să își diversifice vectorii lor energetici și sursele energetice, dar în același timp să acționeze pentru modernizarea infrastructurii existente de transport gaze naturale.

Pentru dezvoltarea durabilă a infrastructurii de transport gaze naturale din România, prin **Planul de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale pe următorii 10 ani**, Transgaz propune un amplu program investițional pentru dezvoltarea strategică și durabilă a infrastructurii de transport gaze naturale din România care să permită alinierea SNT la cerințele de transport și operare europene urmărind totodată și conformitatea acestora cu cerințele reglementărilor europene în domeniul protecției mediului. În acest sens Transgaz urmărește:

- promovarea unor proiecte de investiții care contribuie la realizarea unui sistem durabil de transport gaze naturale în condițiile de siguranță prevăzute de legislația în vigoare, cu limitarea impactului asupra mediului și populației;
- realizarea proiectelor astfel încât impactul asupra mediului natural și a celui antropic să fie minim;
- realizarea proiectelor astfel încât impactului asupra biodiversității să fie minim.

În contextul geopoliticii și geostrategiei traseelor energetice europene, România beneficiază de avantajele localizării geografice pe coridoare importante de transport gaze naturale cu acces la resursele de gaze naturale descoperite în Marea Neagră, aspect ce conduce la necesitatea valorificării eficiente a acestor oportunități.

**Conform prevederilor legale, documentul se supune aprobării Autorității Naționale pentru Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Prezentul document reprezintă actualizarea și completarea Planului de dezvoltare a SNT în perioada 2020-2029 aprobat de ANRE prin Decizia nr. 2210/25.11.2020.**

---

### ***1.1 Actualizări și completări ale Planului de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport (PDSNT) gaze naturale 2020-2029***

- actualizarea capitolelor 2, 3, 4, 5 și 6 cu date la finalul anului 2020;
- actualizarea calendarelor estimate de desfășurare a proiectelor, a valorilor și termenelor de finalizare ale proiectelor din PDSNT 2020-2029 ca urmare a finalizării studiilor de fezabilitate, fezabilitate, a proiectelor tehnice sau a semnării unor contracte;
- actualizarea listei Proiectelor majore ca urmare a finalizării unor lucrări;
- introducerea unui capitol nou Proiecte majore finalizate.

| Nr. proiect | Denumire proiect                                                                                                                                                                           | Status    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.1.1       | Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria–România–Ungaria–Austria – <b>Faza I</b>                                          | FINALIZAT |
| 7.1.2       | Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria–România–Ungaria–Austria – <b>Faza II</b>                                         |           |
| 7.2         | Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului Sudic de Transport pentru preluarea gazelor naturale de la țărmul Mării Negre                                                             |           |
| 7.3         | Interconectarea sistemului național de transport gaze naturale cu conducta de transport internațional gaze naturale T1 și reverse flow Isaccea                                             | FINALIZAT |
| 7.4         | Dezvoltări ale SNT în zona de Nord–Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova |           |
| 7.5         | Amplificarea coridorului de transport bidirecțional Bulgaria–România–Ungaria–Austria (BRUA-Faza III)                                                                                       |           |
| 7.6         | Noi dezvoltări ale SNT în scopul preluării gazelor de la țărmul Mării Negre                                                                                                                |           |
| 7.7         | Interconectarea România-Serbia                                                                                                                                                             |           |
| 7.8         | Modernizare SMG Isaccea 1 și Negru Vodă 1                                                                                                                                                  |           |
| 7.8.1       | Modernizare SMG Isaccea 1                                                                                                                                                                  | FINALIZAT |
| 7.8.2       | Modernizare SMG Negru Vodă 1                                                                                                                                                               |           |
| 7.9         | Interconectarea sistemului național de transport gaze naturale cu sistemul de transport gaze naturale din Ucraina, pe direcția Gherăești–Siret                                             |           |
| 7.10        | Dezvoltare-Modernizare infrastructura de transport gaze naturale în zona de Nord-Vest a României                                                                                           |           |
| 7.11        | Creșterea capacității de transport gaze naturale a interconectării România-Bulgaria pe direcția Giurgiu-Ruse                                                                               |           |
| 7.12        | Eastring–România                                                                                                                                                                           |           |
| 7.13        | Sistem de monitorizare, control și achiziție de date pentru stațiile de protecție catodică aferente Sistemului Național de Transport Gaze Naturale                                         |           |
| 7.14        | Dezvoltarea sistemului SCADA pentru Sistemul Național de Transport Gaze Naturale                                                                                                           |           |
| 7.15        | Modernizare SMG Isaccea 2 și SMG Negru Voda 2 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T2                                                                                 |           |
| 7.16        | Modernizare SMG Isaccea 3 și SMG Negru Voda 3 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T3                                                                                 |           |
| 7.17        | Interconectarea SNT la Terminal GNL amplasat la malul Mării Negre                                                                                                                          |           |

**Proiect cuprins în:**

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | PDSNT 2014-2023 |
|  | PDSNT 2017-2026 |
|  | PDSNT 2018-2027 |
|  | PDSNT 2019-2028 |
|  | PDSNT 2020-2029 |

## 2. PROFILUL COMPANIEI

### 2.1 Activitatea societății

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA, înființată în baza Hotărârii Guvernului nr. 334/28 aprilie 2000 în urma restructurării Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ SA, este persoană juridică română având forma juridică de societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu statutul său.


SNTGN Transgaz SA Mediaș este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport (SNT) gaze naturale și asigură îndeplinirea în condiții de eficiență, transparentă, siguranță, acces nediscriminatoriu și competitivitate a strategiei naționale privind transportul intern și internațional al gazelor naturale, dispecerizarea gazelor naturale, precum și cercetarea și proiectarea în domeniul specific activității sale, cu respectarea cerințelor legislației europene și naționale, a standardelor de calitate, performanță, mediu și dezvoltare durabilă.

Activitatea de transport gaze naturale se desfășoară în baza Acordului de concesiune al conductelor, instalațiilor, echipamentelor și dotărilor aferente SNT, aflate în domeniul public al statului român, încheiat cu Agenția Națională pentru resurse Minerale (ANRM), ca reprezentantul statului român, aprobat prin HG nr. 668/20 iunie 2002 (publicat în MO nr. 486/8 iulie 2002), valabil până în 2032, modificat și completat ulterior prin 7 acte adiționale aprobate prin Hotărâre de Guvern.

### Transport intern gaze naturale


Activitatea de transport intern gaze naturale este desfășurată de Transgaz în baza licenței de operare a sistemului de transport gaze naturale nr. 1933/20.12.2013 emisă de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), valabilă până la data de 08.07.2032.

Transportul gazelor naturale este asigurat prin peste 13.900 km de conducte și racorduri de alimentare gaz cu diametre cuprinse între 50 mm și 1.200 mm, la presiuni cuprinse între 6 bar și 63 bar.




**Grafic 1 - Evoluția cantităților de gaze naturale transportate inclusiv cele destinate înmagazinării subterane și consum de gaze SNT în perioada 2011-2020**





**Grafic 2 -Ponderea consumului de gaze SNT în total gaze naturale transportate inclusiv cele destinate înmagazinării în perioada 2011-2020**

**Previziuni ale cantităților de gaze naturale transportate inclusiv cele destinate înmagazinării subterane și a consumului de gaze în SNT pentru perioada 2021–2030:**



■ Gaze naturale transportate inclusiv cele destinate înmagazinării subterane (fără transport internațional gaze naturale) - mld.mc


■ Gaze naturale transportate - mld.mc

■ Consum de gaze SNT, ce include consumul tehnologic și neînchiderile de bilant SNT- mld.mc

**2019-2022**-creștere anuală de 1%

**Anul 2023**-creștere cu 8,17 mld. mc sursa Marea Neagră

**Grafic 3- Previziuni ale cantităților de gaze naturale transportate inclusiv cele destinate înmagazinării subterane (fără transport internațional gaze naturale) în perioada 2021-2030**



**Grafic 4-Previziuni ale ponderii consumului de gaze SNT în total gaze naturale transportate inclusiv cele destinate înmagazinării în perioada 2021-2030**

## Transport internațional gaze naturale

Activitatea de transport internațional gaze naturale este desfășurată de Transgaz în baza licenței de operare a sistemului de transport gaze naturale nr. 1933/20.12.2013 emisă de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), valabilă până la data de 08.07.2032, în baza Legii energiei și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza reglementărilor specifice în vigoare.



Activitatea de transport internațional gaze naturale se desfășoară în zona de Sud-Est a țării (Dobrogea), unde sectorul românesc de conducte existent între localitățile Isaccea și Negru Vodă se include în culoarul balcanic de transport internațional gaze naturale din Rusia spre Bulgaria, Turcia, Grecia și Macedonia.

Pe traseul menționat, la nord de localitatea **Isaccea** există 3 interconectări cu sistemul similar de transport internațional gaze naturale din Ucraina, iar la sud de localitatea **Negru Vodă** există 3 interconectări cu sistemul similar de transport internațional gaze naturale din Bulgaria.

Începând cu anul gazier 2016–2017 pe punctele de interconectare situate pe conducta T1, urmare a încheierii contractului istoric, a fost acordat accesul terților, iar capacitatea de transport în aceste puncte aferente conductei T1, se comercializează, conform Ordinului ANRE nr. 215/2019 și a *Regulamentului (UE) nr. 459/2017 de stabilire a unui cod al rețelei privind mecanismele de alocare a capacității în sistemele de transport al gazelor și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 984/2013*.

Începând cu anul gazier 2019–2020, urmare a conectării Conduței de transport Gaze naturale Isaccea 1–Negru Vodă 1 la Sistemul Național de Transport gaze naturale, Negru Vodă 1 a devenit punct de interconectare al SNT și i se aplică prevederile aceleiași metodologii de tarificare (aprobată prin Ordinul ANRE 41/2019) aplicabilă atât punctelor de interconectare cu țările membre UE (Csanadpalota, Giurgiu Ruse) cât și punctelor interne ale Sistemului Național de Transport.

Conectarea Conduței de transport Gaze naturale Isaccea 1–Negru Vodă 1 (T1) la Sistemul Național de Transport gaze naturale în zona SMG Isaccea a fost realizată și dă posibilitatea curgerii fizice a gazelor din conducta de transport internațional spre SNT și invers.

Activitatea de transport internațional gaze naturale este efectuată prin două conducte de transport internațional gaze naturale pe direcția UA-RO-BG-TK-GR (T2 și T3) fiecare cu următoarele caracteristici: DN 1200, L=186 km și capacitate tehnică de 9,579 mld. Smc/an (T2) și DN 1200, L=183,5 km și capacitate tehnică de 9,679 mld. Smc/an (T3), conducte care nu sunt conectate la Sistemul Național de Transport.

În ceea ce privește transportul prin conductele T2 și T3, compania a încheiat Acordul de Încetare a Contractului istoric între SNTGN Transgaz SA și Gazprom Export LLC. Documentul creează cadrul necesar pentru încheierea Acordurilor de Interconectare pentru Punctele de Interconectare Isaccea 2, 3 și Negru Vodă/ Kardam 2, 3 pentru asigurarea accesului liber al terților la rezervarea de capacitate pe conductele de transport internațional T2 și T3.

**Operarea** de către SNTGN Transgaz SA a Sistemului Național de Transport gaze naturale cuprinde în principal activitățile:

- echilibrare comercială;
- contractare a serviciilor de transport gaze naturale;
- dispacherizare și regimuri tehnologice;
- măsurare și monitorizare calitate gaze naturale;
- odorizare gaze naturale și transport internațional gaze naturale.

"TRANSGAZ" S.A. poate desfășura complementar și alte activități conexe pentru susținerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislația în vigoare și cu statutul propriu, putând achiziționa gaze naturale doar în scopul echilibrării și exploatării în condiții de siguranță a Sistemului Național de Transport.


Societatea realizează pe lângă veniturile din activitatea de transport intern și internațional gaze naturale și alte venituri, din taxe de acces la SNT, din servicii de proiectare, din încasarea penalităților percepute clienților și din alte servicii adiacente prestate.

Calitatea serviciului de transport este o preocupare constantă atât a SNTGN Transgaz SA, cât și a Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei. În scopul monitorizării calității serviciului de transport gaze naturale pe bază unor indicatori specifici și niveluri de performanță minimale, începând cu data de 1 octombrie 2016 a intrat în vigoare **Standardul de performanță pentru serviciul de transport al gazelor naturale aprobat prin Ordinul ANRE 161/26.11.2015.**

## 2.2 Acționariat

Listarea la BVB, în anul 2008 a 10% din capitalul social majorat al SNTGN Transgaz SA, iar mai apoi în anul 2013, a unui pachet de acțiuni reprezentând 15% din capitalul social al companiei a contribuit, dată fiind dinamica sectorului din care societatea face parte, la creșterea capitalizării și dezvoltării pieței de capital din România.

Structura acționariatului Transgaz la data de 31 decembrie 2020 se prezintă astfel:



**Grafic 5 - Structura actuală a acționariatului Transgaz**

## 2.3 Organizare și conducere

SNTGN Transgaz SA este administrată în sistem unitar prin Consiliul de Administrație. Există o **separare** între funcția neexecutivă, de control (administrator neexecutiv) și cea executivă (directori) – separare obligatorie, în cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare.

Consiliul de administrație a delegat conducerea societății către directorul general al Transgaz. Directorul general al Transgaz reprezintă societatea în relațiile cu terții și este responsabil de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii, în limitele obiectului de activitate al societății și

cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv, consiliul de administrație și adunarea generală a acționarilor.

**SNTGN "TRANSGAZ" SA** (Transgaz) își desfășoară activitatea în următoarele locații:

- Sediul Transgaz: Municipiul Mediaș, str. Piața C.I. Motaș nr. 1, jud. Sibiu, cod 551130;
- Departamentul Exploatare și Mentenanță: Municipiul Mediaș, str. George Enescu nr.11, jud. Sibiu, cod 551018;
- Departamentul Proiectare și Cercetare: Municipiul Mediaș, str. Unirii nr. 6, jud. Sibiu, cod 550173;
- Direcția Operare Piață Gaze București: Municipiul București, Calea Dorobanți nr.30, sector 1, cod 010573;
- Reprezentanța Transgaz –România: Municipiul București, Bld. Primăverii, nr.55;
- Reprezentanță Transgaz Bruxelles–Belgia: Bruxelles, str. Luxembourg nr. 23;
- Direcția Inspecție Generală : Municipiul București, Calea Victoriei, nr.155, sector 1, cod 010073;
- Ateliere Proiectare Cercetare Brașov, str. Nicolae Titulescu Nr. 2;
- Sediul secundar Transgaz: Mediaș, str. I.C. Brătianu nr.3, bl. 3, ap.75, jud. Sibiu.

Subsidiarele SNTGN Transgaz SA în Republica Moldova sunt:

- Societate cu Răspundere Limitată „EUROTRANSGAZ”: Șoseaua Balcani, nr.7/E, extravilan, sat Ghidighici, mun Chișinău, Moldova;
- Societate cu Răspundere Limitată „VESTMOLDTRANSGAZ”: Șoseaua Balcani, nr.7/E, extravilan, sat Ghidighici, mun Chișinău, Moldova;

Transgaz are în componență **9 exploatări teritoriale** și **o sucursală**:

- **Exploatarea teritorială Arad**, str. Poetului nr. 56, localitatea Arad, jud. Arad, cod 310369;
- **Exploatarea teritorială Bacău**, str. George Bacovia nr. 63, localitatea Bacău, jud. Bacău cod 600238;
- **Exploatarea teritorială Brăila**, str. Ion Ghica nr. 5, localitatea Brăila, jud. Brăila, cod 810089;
- **Exploatarea teritorială Brașov**, b-dul. Griviței nr. 102A, localitatea Brașov, jud. Brașov, cod 500449;
- **Exploatarea teritorială București**, str. Lacul Ursului nr. 24, sector 6, București, cod 060594;
- **Exploatarea teritorială Cluj**, str. Crișului nr. 12, localitatea Cluj-Napoca, jud. Cluj, cod 400597;
- **Exploatarea teritorială Craiova**, str. Arhitect Ioan Mincu nr. 33, localitatea Craiova, jud. Dolj, cod 200011;
- **Exploatarea teritorială Mediaș**, str. George Cosbuc nr. 29, localitatea Mediaș, jud. Sibiu, cod 551027;
- **Exploatarea teritorială Constanța**, str. Albastră nr. 1, localitatea Constanța, jud. Constanța, cod 900117;
- **Sucursala Mediaș**, Șoseaua Sibiului nr. 59, localitatea Mediaș, jud. Sibiu.



Figura 1- Harta organizării teritoriale a SNTGN Transgaz SA

### 3. DESCRIEREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE TRANSPORT GAZE NATURALE

Prima conductă din cadrul Sistemului Național de Transport gaze naturale a fost pusă în funcțiune în anul 1914. Astfel, transportul gazelor naturale în România și Europa are **o tradiție de 107 ani**.


SNT a fost conceput ca un sistem radial-inelar interconectat, fiind dezvoltat în jurul și având drept puncte de plecare marile zăcăminte de gaze naturale din Bazinul Transilvaniei (centrul țării), Oltenia și ulterior Muntenia de Est (sudul țării). Drept destinație au fost marii consumatori din zona Ploiești–București, Moldova, Oltenia, precum și pe cei din zona centrală (Transilvania) și de nord a țării. Ulterior, fluxurile de gaze naturale au suferit modificări importante din cauza declinului surselor din Bazinul Transilvaniei, Moldova, Oltenia și apariției altor surse (import,concesionări realizate de terți etc.), în condițiile în care infrastructura de transport gaze naturale a rămas aceeași.

Sistemul Național de Transport este reprezentat de ansamblul de conducte magistrale, precum și de instalațiile, echipamentele și dotările aferente acestora, utilizate la presiuni cuprinse între 6 bar și 63 bar, prin care se asigură preluarea gazelor naturale extrase din perimetrele de producție sau a celor provenite din import și transportul acestora în vederea livrării către participanții de pe piața internă de gaze naturale, export, transport internațional etc.

Principalele componente ale Sistemului Național de Transport gaze naturale la **31.12.2020**:

| Denumire obiectiv/componentă SNT                                                                                                                                             | UM  | Valoare                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|
| Conducte magistrale de transport și racorduri de alimentare cu gaze naturale, din care:<br>-conducte de transport internațional ( <b>Tranzit II , Tranzit III</b> )<br>-BRUA | km  | 13.972,4<br>369<br>479             |
| Stații de reglare măsurare (SRM) în exploatare                                                                                                                               | buc | 1.129<br>(1.234 direcții măsurare) |
| Stații de comandă vane (SCV, NT)                                                                                                                                             | buc | 58                                 |
| Stații de măsurare a gazelor din import (SMG) ( <b>Giurgiu, Horia, Isaccea import, Medieșu Aurit, Isaccea Tranzit I, Negru Vodă I</b> )                                      | buc | 6                                  |
| Stații de măsurare amplasate pe conductele de tranzit gaze (SMG) ( <b>Isaccea Tranzit II, Isaccea Tranzit III, Negru Vodă II, Negru Vodă III</b> )                           | buc | 4                                  |
| Stații de comprimare gaze (SCG) ( <b>Șinca, Onești, Siliștea, Jupa, Podișor, Bibești</b> )                                                                                   | buc | 6                                  |
| Stații de protecție catodică (SPC)                                                                                                                                           | buc | 1041                               |
| Stații de odorizare gaze (SOG)                                                                                                                                               | buc | 982                                |

**Tabel 1 – Componentele SNT la 31.12.2020**



**Figura 2 - Harta Sistemului Național de Transport Gaze Naturale**

## Analiza stării tehnice a Sistemului Național de Transport gaze naturale la data de 31.12.2020

| Durata de funcționare | Conducte de transport (km) | Racorduri de alimentare (km) | Număr Direcții Stații de Reglare Măsurare     |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| > 40 ani              | 7.056,17                   | 356,55                       | 150                                           |
| Între 30 și 40 ani    | 1.675,13                   | 163,51                       | 59                                            |
| Între 20 și 30 ani    | 720,12                     | 374,74                       | 308                                           |
| Între 10 și 20 ani    | 1.407,16                   | 841,38                       | 549                                           |
| Între 5 și 10 ani     | 639,41                     | 40,10                        | 117                                           |
| ≤ 5 ani               | 666,89                     | 31,24                        | 51                                            |
| TOTAL                 | 12.164,88                  | 1.807,52                     | 1.129 SRM-uri<br>(1.234 direcții de măsurare) |
|                       | 13.972,4                   |                              |                                               |

Tabel 2 – Analiza stării tehnice

Starea tehnică a acestora se menține la un nivel corespunzător ca urmare a faptului că activitatea de exploatare se desfășoară în contextul unui sistem de mentenanță preponderent preventiv planificat, corectiv și este susținută de programe anuale de investiții de dezvoltare și modernizare.

### Capacitatea de transport gaze naturale

**Capacitatea de transport intern și internațional a gazelor naturale** este asigurată prin rețeaua de conducte și racorduri de alimentare gaz cu diametre cuprinse între 50 mm și 1.200 mm.

Capacitatea tehnică totală a punctelor de intrare/ieșire în/din SNT este de 149.754 mii mc/zi (54,66 mld. mc/an) la intrare și de 266.140 mii mc/zi (97,14 mld. mc/an) la ieșire.

Capacitatea tehnică totală a punctelor de interconectare amplasate pe conductele de transport internațional gaze naturale T2 și T3 este de cca 55.018 mii mc/zi (19,3 mld. mc/an, cu factor de utilizare de 0,959), atât la intrare cât și la ieșirea din țară.

Sistemul de înmagazinare gaze naturale cu o capacitate totală de 33,28 TWh este unul dintre elementele care contribuie la optimizarea utilizării infrastructurii de transport gaze naturale și echilibrarea sistemului.

**Capacitatea de comprimare** este asigurată de 6 stații de comprimare gaze, amplasate pe principalele direcții de transport și care dispun de o putere instalată de cca.61MW.

Pentru agregatele de comprimare de la stațiile SCG Onești și SCG Siliștea lucrările de modernizare au fost finalizate în cursul anului 2020.

SNT are în dotare **1.041 stații de protecție catodică**. Protecția catodică reduce considerabil viteza de coroziune a materialului țevii, mărind astfel siguranța în exploatare și implicit durata de viață a conductelor metalice îngropate. Normele tehnice privind clasificarea și durata normală de funcționare a mijloacelor fixe stabilesc o durată normală de funcționare pentru conductele protejate catodic de două ori mai mare (40-60 ani) decât în cazul conductelor neprotejate catodic. Aproximativ 96% din conductele și racordurile aflate în exploatare sunt protejate catodic.

Din cele **1.129 stații de reglare măsurare (1.234 direcții de măsurare)** 948 sunt integrate într-un sistem de comandă și supraveghere automată SCADA.

Toate aceste componente ale SNT asigură preluarea gazelor naturale de la producători/furnizori și transportarea lor către consumatori/distribuitori sau depozitele de înmagazinare.

În ceea ce privește limitările și întreruperile planificate rezultate în urma programelor de reparații/investiții sau neplanificate rezultate în urma unor evenimente neprevăzute/accidentale, o situație sintetică pentru perioada 2013-2020 este prezentată în tabelul următor:

| Perioada         |           | Planificate |             | Neplanificate |             |
|------------------|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|                  |           | Limitări    | Întreruperi | Limitări      | Întreruperi |
| An calendaristic | 2013      | 7           | 43          | 4             | 113         |
|                  | 2014      | 5           | 43          | 5             | 158         |
|                  | 2015      | 8           | 64          | 8             | 164         |
|                  | 2016      | 7           | 43          | 38            | 160         |
|                  | 2017      | 11          | 44          | 0             | 198         |
|                  | 2018      | 0           | 5           | 8             | 121         |
|                  | 2019      | 1           | 17          | 6             | 72          |
|                  | 2020      | 1           | 29          | 3             | 63          |
| An gazier        | 2016-2017 | 11          | 58          | 2             | 174         |
|                  | 2017-2018 | 0           | 5           | 7             | 138         |
|                  | 2018-2019 | 1           | 17          | 5             | 84          |
|                  | 2019-2020 | 1           | 28          | 3             | 64          |

**Tabel 3 – Întreruperi planificate și neplanificate**



## Conducte de interconectare transfrontalieră

Importul/exportul de gaze naturale în/din România se realizează prin 7 puncte de interconectare transfrontalieră:

| Țara              | Conducta de interconectare                                        | Caracteristici tehnice    | Capacitatea tehnică totală <sup>1</sup>                                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UCRAINA           | Orlovka (UA) - Isaccea (RO) *<br>LLC GAS TSO UA → Transgaz        | DN 1000,<br>Pmax = 45 bar | 6,85 Mld. Smc/an la Pmin=35 bar                                                                                    |
|                   | Tekovo (UA) - Medieșu Aurit (RO) *<br>LLC GAS TSO UA → Transgaz   | DN 700,<br>Pmax = 75 bar  | 4,01 Mld. Smc/an la Pmin=47 bar                                                                                    |
|                   | Isaccea 1 (RO) - Orlovka 1 (UA)<br>Transgaz ↔ LLC GAS TSO UA      | DN 1000,<br>Pmax = 55 bar | 6,85 Mld. Smc/an capacitate import la Pmin=46,5 bar<br>4,12 Mld. Smc/an capacitatea de export** la Pmin=35,4 bar   |
| UNGARIA           | Szeged (HU) - Arad (RO) -<br>Csanádpalota (HU)<br>FGSZ ↔ Transgaz | DN 700,<br>Pmax = 63 bar  | 2,63 Mld. Smc / an capacitate import la Pmin=40 bar<br>1,75 Mld. Smc / an capacitate de export la Pmin=40 bar      |
| REPUBLICA MOLDOVA | Iași (RO) - Ungheni (MO)<br>Transgaz ↔ VestMoldtransgaz           | DN 500,<br>Pmax = 55 bar  | 0,547 Mld. Smc/an capacitate export la Pmin=16,5 bar<br>0,073 Mld. Smc/an capacitate import la Pmin=16,5 bar       |
| BULGARIA          | Giurgiu (RO) - Ruse (BG)<br>Transgaz. ↔ Bulgartransgaz            | DN 500,<br>Pmax = 50 bar  | 1,50 Mld. Smc/an capacitate export la Pmin=40 bar<br>0,92 Mld. Smc/an capacitate import la Pmin=30 bar             |
|                   | Kardam (BG) - Negru Vodă 1 (RO)<br>Transgaz ↔ Bulgartransgaz      | DN 1000,<br>Pmax = 55 bar | 6,36 Mld. Smc/an pe capacitate de export *** la Pmin=31,5 bar<br>5,27 Mld. Smc/an capacitate import la Pmin=45 bar |

<sup>1)</sup> aceste capacități sunt valabile de la data de 01.02.2021

**Tabel 4- Conducte de interconectare transfrontalieră**

\* Pentru aceste puncte OTS din România și OTS din Ucraina sunt în discuții pentru semnarea unui nou Acord de interconectare.

\*\* Capacitatea este oferită în regim comercial întreruptibil întrucât nu este semnată Anexa la Acordul de interconectare privind cerințele de calitate a gazelor.

\*\*\* Capacitate condiționată de rezervare de capacitate la PI Isaccea 1 pe direcția UA-RO.




Figura 3 - Punctele de interconectare transfrontalieră ale SNT

## 4. PIAȚA GAZELOR NATURALE DIN ȚARĂ ȘI DIN REGIUNE

### 4.1 Piața gazelor naturale din România


România are cea mai mare piață de gaze naturale din Europa Centrală și a fost prima țară care a utilizat gazele naturale în scopuri industriale.

Piața gazelor naturale a atins dimensiuni record la începutul anilor '80, ca urmare a aplicării unor politici guvernamentale orientate către eliminarea dependenței de importuri. Aplicarea acestor politici a dus la o exploatare intensivă a resurselor interne, având ca rezultat declinul producției interne.

În contextul reformelor radicale din domeniul structural și instituțional care au caracterizat economia românească după anul 1989 și care au avut drept scop descentralizarea serviciilor în vederea creșterii calității și eficienței acestora, piața de energie din România a fost deschisă gradual către concurență, ca parte integrantă a conceptului de liberalizare a economiei naționale și de liberă circulație a bunurilor și serviciilor.

În particular, sectorul românesc al gazelor naturale a fost supus unui proces de restructurare profundă, având drept principali piloni:

- separarea activităților în sectoare autonome de producere, înmagazinare, transport și distribuție;
- diminuarea concentrării producției de gaze naturale și a importului prin acordarea de licențe și autorizații unui număr din ce în ce mai mare de companii;
- reglementarea accesului nediscriminatoriu al terților la sistemul de transport gaze naturale.



**Figura 4 - Reprezentarea schematică a pieței gazelor naturale din România**

Sursă internă

Structura actuală a pieței de gaze naturale din România cuprinde:

- 1 operator al Sistemului Național de Transport-SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAȘ;
- 9 producători de gaze naturale: OMV Petrom SA, SNGN Romgaz SA, SC Amromco SRL, SC Foraj Sonde SA, SC Raffles Energy SRL, Stratum Energy România LLC Wilmington Sucursala București, SC Hunt Oil SRL, SC Lotus Petrol SRL, SC Serinus Energy România;
- 2 operatori pentru depozitele de înmagazinare subterană: SNGN Romgaz-Filiala de Înmagazinare gaze naturale Depogaz Ploiești SRL, SC Depomureș SA;
- 32 de societăți de distribuție a gazelor naturale-cei mai mari fiind SC Distrigaz Sud Rețele SRL și SC Delgaz Grid;
- 184 furnizori licențiați de gaze naturale.

Piața internă de gaze naturale are două componente:

- **segmentul concurențial** care cuprinde:
  - piața angro care funcționează pe bază de:
    - (i) contracte bilaterale între operatorii economici din domeniul gazelor naturale;
    - (ii) tranzacții pe piețe centralizate, administrate de către operatorul pieței de gaze naturale sau operatorul pieței de echilibru după caz;
    - (iii) alte tipuri de tranzacții sau contracte.
  - piața cu amănuntul în cadrul căreia furnizorii vând gaze naturale clienților finali prin contracte la prețuri negociate.
- **segmentul reglementat** care cuprinde activitățile cu caracter de monopol natural, activitățile conexe acestora și furnizarea la preț reglementat și în baza contractelor-cadru aprobate de ANRE.

Creșterea ponderii pieței concurențiale se realizează gradual prin asigurarea accesului pe această piață pentru cât mai mulți participanți, furnizori și clienți finali.

Clienții finali își pot alege furnizorul și pot negocia direct contracte de vânzare-cumpărare cu acesta.

Piața gazelor naturale din România a fost deschisă gradual începând cu anul 2001, de la 10% din consumul total, ajungându-se în ianuarie 2007 la 100% pentru consumatorii industriali.

Pentru consumatorii rezidențiali piața de gaze naturale a fost liberalizată în iulie 2007, în prezent, conform prevederilor Directivei 2009/73/CE, gradul de deschidere a pieței naționale de gaze naturale fiind de 100%.

#### **Dezvoltarea pieței de gaze naturale interne are în vedere următoarele:**

- dezvoltarea concurenței la nivelul furnizorilor de gaze naturale;
- continuarea implementării unor metodologii de tarificare de tip „plafon”;
- stimularea descoperirii și/sau reabilitării unor zăcăminte de gaze naturale, în scopul creșterii cantităților de gaze naturale din producția internă și limitarea dependenței de import;
- diversificarea surselor de import/export;
- flexibilitatea sistemului de înmagazinare;
- înființarea unui Hub de gaze naturale.

**România HUB GAZIER este UN PROIECT AMBIȚIOS** care presupune construirea unei noi viziuni asupra pieței gazelor naturale, aceea a construirii unei piețe libere, lichide, responsabile, atent supravegheate, dezvoltând modalități de susținere a clienților vulnerabili, unic dispecerizate pentru prevenirea crizelor în situații excepționale și total integrate în Uniunea Energetică Europeană. HUB-ul presupune regândirea tuturor activităților din sectorul gazelor naturale într-un singur scop, acela de a facilita tranzacționarea gazelor naturale cu scopul obținerii celor mai bune prețuri și a asigurării calității serviciului de transport gaze naturale.

HUB-urile de gaze naturale sunt situate în centrul rețelelor de transport gaze naturale: conducte de transport gaze naturale, sisteme de înmagazinare gaze naturale, terminale de gaz natural lichefiat (GNL) etc. și sunt utilizate ca puncte centrale ale prețurilor pentru gazul natural.

Dezvoltarea unui HUB de gaze naturale presupune:

- existența unei rețele de conducte de transport gaze naturale și depozite de înmagazinare gaze naturale care permit tranzacționarea cantităților de gaze în scurt timp;
- existența surselor diverse de aprovizionare cu gaze naturale: producția internă, importuri prin conducte de interconectare, transporturi de GNL de peste mări;
- existența unei piețe puternice pentru consumatorii de gaze naturale cu interese concurente de cumpărare (de la consumatorii casnici, până la cei industriali) este considerată de asemenea crucială pentru dezvoltarea unei piețe diverse;
- existența unui regulament care să permită participanților autohtoni și străini să tranzacționeze și să acceseze conductele de transport și instalațiile de depozitare este,

de asemenea, considerat ca fiind esențial pentru crearea unui hub de gaz. Participanții trebuie să știe că pot avea încredere într-un guvern care să nu intervină atunci când prețurile merg împotriva intereselor locale;

- existența, în primele etape ale dezvoltării unui hub comercial, a unei aprovizionări excesive cu gaze naturale pentru a permite schimbul de mărfuri în volume semnificative.

#### **România – puncte tari pentru înființarea unui HUB REGIONAL.**

- **România are proiecte de investiții în proces de implementare și/sau planificare pentru dezvoltarea infrastructurii cofinanțate prin granturi UE. Transgaz în calitate de OST (operator de sistem de transport) are un Plan de dezvoltare a infrastructurii de transport gaze naturale (SNT) pe următorii 10 ani, cu proiecte în valoare estimată la aprox. 3,58 miliarde euro (din care 700 milioane euro pentru proiecte FID și A non FID).**
- România are cea mai mare piață gazieră din regiune și cea mai mică dependență de importuri, înregistrează 80% din producția din regiune (noi resurse din MN).
- România se bucură de o poziție geostrategică fiind localizată pe importante coridoare de transport între piețele bine dezvoltate din centru Europei și sursele de aprovizionare din SE Europei.
- România dispune de depozite de înmagazinare bine dezvoltate și de interconectări cu Bulgaria, Ucraina, Ungaria, Moldova.

**Transgaz**, în calitate de operator tehnic al SNT, are un rol deosebit de important în asigurarea securității aprovizionării cu gaze naturale a țării și în funcționarea corespunzătoare a pieței naționale a gazelor naturale.



## 4.2 Piața gazelor naturale din regiune și posibilități de aprovizionare cu gaze naturale





Figura 5 - Lungimile sistemelor de transport gaze naturale din țările vecine

### BULGARIA

| BULGARIA                                    |                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Număr locuitori (2019)                      | 7 milioane                                                                                                                                                                                                             |
| Consumul de gaze naturale                   | 3,313 mld.mc                                                                                                                                                                                                           |
| Operatorul sistemului național de transport | Bulgartransgaz EAD                                                                                                                                                                                                     |
| Structură acționariat                       | 100% - Bulgarian Energy Holding EAD                                                                                                                                                                                    |
| Indicatori economici (2019)                 | Cifra de afaceri- 183,1 mil.EURO<br>Profit net-58,7 mil.EURO<br>Nr.angajați- 1.160 persoane                                                                                                                            |
| Conducerea companiei                        | Bulgartransgaz are o structură de management organizațional pe două niveluri:<br><b>Supervisory Board</b><br>KirilGeorgievGeorgiev - Președinte<br><b>Management Board</b><br>Tanya TrendafilovaZaharieva – Președintă |
| Volum de gaze naturale transportate         | Consumatori și înmagazinare – 38,18 TWH<br>Tranzit- 72,93 TWH<br><b>TOTAL 111,11 TWH</b>                                                                                                                               |

| BULGARIA                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lungimea sistemului de transport gaze naturale</b> | 1.835 km – SNT -conducente de înaltă presiune<br>930 km-Tranzit<br><b>TOTAL 2765 km</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Harta Sistemului de Transport gaze naturale</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Descrierea sistemului de transport</b>             | <p><b>Sistemul național bulgar</b> de transport gaze naturale are o formă circulară, cu o lungime totală de 1.835 km, 3 stații de comprimare - CS Kardam-1, CS ValchiDol și CS PolskiSenovets cu o capacitate totală instalată de 49 MW. Capacitatea tehnică de transport este 7,4 bcm/an, iar presiunea maximă 54 bar.</p> <p><b>Tranzitul bulgar</b> are o lungime de 930 km, DN 1000, 6 stații de comprimare – CS Kardam-2, CS Provadia, CS Lozenets, CS Strandja, CS Ihtiman și CS Petrich, cu o capacitate totală instalată de 270 MW. Capacitatea tehnică totală este de 17,8bcm/an, iar presiunea maximă 54 bar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>LNG</b>                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Interconectări</b>                                 | Negru Vodă I, II și III/Kardam–Transgaz RO<br>Kulata/Sidirokastron–DESFA GR<br>Strandja/Malkoclar–BOTAS TR<br>Kyustendil/Zidilovo – GA-MA MK<br>Ruse/Giurgiu–Transgaz RO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Înmagazinări</b>                                   | Chiren–Bulgartransgaz<br>Capacitate totală 550 mil. mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Program de investiții</b>                          | Planul de dezvoltare pentru perioada 2020-2029 poate fi consultat la adresa:<br><a href="https://www.bulgartransgaz.bg/files/useruploads/files/amd/TYNDP%202020-2029%20EN.pdf">https://www.bulgartransgaz.bg/files/useruploads/files/amd/TYNDP%202020-2029%20EN.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Principalele investiții cuprinse în program</b>    | Interconectarea Turcia–Bulgaria<br>Interconectorul Grecia–Bulgaria<br>Interconectarea sistemelor naționale de transport gaze naturale dintre Bulgaria–Serbia<br>Reabilitarea, Modernizarea și Dezvoltarea SNT<br>Construirea unei conducte de gaze între BG–RO (investiții în sistemul bulgaresc pentru creșterea capacității în cadrul proiectului BRUA)<br>LNG Terminal Alexandroupoli, Grecia<br>Eastring–Bulgaria<br>Extinderea capacității de înmagazinare de la Chiren<br>Construirea unei conducte pentru creșterea capacității și interconectarea cu sistemul existent, sub forma unui inel, între SC ValchiDol și stația de robineteți Novi Iskar<br>Construirea unei conducte între Varna și Oryahovo<br>Construirea unei conducte pentru creșterea capacității și interconectarea cu sistemul existent, sub forma unui inel, între SC Provadia și Rupcha<br>Construirea unor noi depozite pe teritoriul Bulgariei |



Sursa: [www.bulgartransgaz.bg](http://www.bulgartransgaz.bg), <http://ec.europa.eu/eurostat>, [www.gie.eu](http://www.gie.eu), [entsog.eu](http://entsog.eu)

## SERBIA

| SERBIA                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Număr locuitori (2019)                           | 6.9 mil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Consum gaze naturale (2019)                      | 3.4 mld.mc/an din care aproximativ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Operatorul sistemului național de transport      | JP SRBIJAGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Structura actionariat                            | 100% - statul sârb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Indicatori economici (2019)                      | Profit net – 64.24 mil. EURO<br>Număr angajați – 3.998 persoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Conducerea companiei                             | Consiliu de administrație<br>Președinte Dr.: - <b>Muamer Redžović</b><br>Director general: <b>Dušan Bajatović</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Volum de gaze naturale transportate              | În anul 2019 volumul de GN transportat a fost de 13 mld.mc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lungimea sistemului de transport gaze naturale   | 2.140 km - conducte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Harta Sistemului de Transport gaze naturale      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Descrierea sistemului de transport gaze naturale | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ sistemul de transport sârbesc este gestionat de către JP Srbijagas, cu excepția tronsonului MG-9 de la Pojate la Niš care este gestionat de către YugoRosgaz (subsidiară a Gazprom);</li> <li>✓ PN din sistem este de 16-50 bar;</li> <li>✓ DN 150-750;</li> <li>✓ depozit de înmagazinare cu o capacitate max. de 850 mil.mc.</li> </ul> |
| LNG                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Interconectări                                   | <b>2 interconectări</b><br><b>-cu Ungaria: capacitate - 6.1 mld.mc/an;</b><br><b>-cu Bosnia-Herțegovina (Rep. Srpska): capacitate – 760 mil.mc/an</b><br><u>SRBIJAGAS</u><br>Kiskundorozsma–FGSZ HU<br>Zvornik–BH-gas–BA<br>Pojate–YUGOROSGAZ                                                                                                                                      |
| Înmagazinări                                     | Banatski Dvor SRBIJAGAS<br>Capacitate totală 450 mil. mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| SERBIA                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Program de investiții                       | <b>Planul de dezvoltare a sistemului de transport gaze naturale al JP SRBIJAGAS 2019-2028 se regăsește pe site-ul: <a href="http://www.aers.rs">www.aers.rs</a> și <a href="http://www.unece.org">www.unece.org</a></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Principalele investiții cuprinse în program | <p><b>Investiții:</b></p> <p>Investițiile societății se focalizează pe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-modernizarea și rețehnologizarea sistemului de transport GN sârbesc (conducte, branșamente, echipamente, utilități, etc.);</li> <li>-upgradarea capacității de transport de la 6.1 mld.mc/an la 6.8 mld.mc/an;</li> <li>-construcția unui interconector cu Bulgaria și Ungaria, până la finalul lui 2020, cu o lungime de 403 km pe teritoriul sârbesc și o capacitate de 20 mld.mc/an care să conecteze Serbia, alături de Ungaria și Bulgaria la importul de gaz rusesc dintr-o extensie a Turk Stream;</li> </ul> <p>Implementarea unor PIC-uri agreate de către Comisia Europeană:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-construcția unui interconector (49.6 mil. Euro) cu Bulgaria în sistem reverse-flow cu o lungime de 188 km și o capacitate de 1-1.8 mld.mc/an BG-SRB și 0.15 mld.mc/an SRB-BG care asigură conectarea Serbiei la Coridorul Sudic al Gazelor/gazele azere exportate prin TANAP și TAP;</li> <li>-construcția unui interconector (18.5 mil. Dolari) cu România, cu o lungime de 76 km și o capacitate de 1.6 mld.mc/an și care ar face posibilă implementarea unei viitoare interconectări cu Croația a Serbiei;</li> <li>-construcția unui interconector (50 mil. Dolari) cu Bosnia-Herțegovina, cu o lungime de 98 km pe teritoriul sârbesc și o capacitate de 1.2 mld.mc/an;</li> <li>-posibilitatea construcției unui interconector cu Macedonia, cu o capacitate de 500 mil.mc/an.</li> <li>-realizarea înmagazinării Banatski Dvor (capacitate între 450 milioane mc și 750 milioane mc, cu o capacitate maxima pe zi de până la 10 milioane metri cubi)</li> <li>-realizarea înmagazinării Itebej (capacitate între 800 milioane și 1 miliard metri cubi de gaz)</li> </ul> |

**Sursa:** Internet, <http://ec.europa.eu/eurostat>

## UNGARIA

| UNGARIA                                        |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Număr locuitori (2019)                         | 9,7 milioane                                                                                                                                                          |
| Consum gaze naturale (2019)                    | <b>9,8 mld mc</b> din care aproximativ:<br>-60,2 mil.mc/an consum casnic                                                                                              |
| Operatorul sistemului național de transport    | <b>FGSZ Zrt.</b>                                                                                                                                                      |
| Structură acționariat                          | <b>25,2% - statul maghiar;</b><br><b>7,1 – Oman Oil Budapest;</b><br><b>4,9 – OTP Bank;</b><br><b>4,1 – ING Bank;</b><br><b>peste 45% - acțiuni tranzacționabile.</b> |
| Indicatori economici (2019)                    | Număr angajați – 2.668 persoane                                                                                                                                       |
| Conducerea companiei                           | <b>Consiliu de administrație</b><br>Președinte Dr.: - <b>Zsolt Hernádi (MOL Group)</b><br>Director general: <b>Szabolcs Ferencz (FGSZ Zrt.)</b>                       |
| Volum de gaze transportate                     | În anul 2019 volumul de GN transportat a fost de 24 mld mc.                                                                                                           |
| Lungimea sistemului de transport gaze naturale | 5.874 km- conducte magistrale                                                                                                                                         |

| UNGARIA                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Harta Sistemului de Transport gaze naturale</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descrierea sistemului de transport gaze naturale</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 25 puncte de intrare;</li> <li>✓ 400 puncte de ieșire;</li> <li>✓ infrastructură cu DN între 80-1400 mm;</li> <li>✓ 8 stații de comprimare;</li> <li>✓ 6 centre tehnice de control arondate la 3 regiuni;</li> <li>✓ 1 centru tehnic de control la Siófok;</li> <li>✓ gazele sunt transportate la o PN între 40-75 bar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Înmagazinări</b>                                     | <p>Zsana Magyar Foldgastarolo<br/> Hajuszoboszlo Magyar Foldgastarolo<br/> Pusztaderics Magyar Foldgastarolo<br/> Kardosku Magyar Foldgastarolo<br/> Szoreg-1 MMBF Foldgastarolo<br/> Capacitate totală 6 mld. mc</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>LNG</b>                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Interconectări</b>                                   | <p><b>5 Interconectări cu:</b><br/> Beregdaróc–Ukrtransgas (UA)<br/> Mosonmagyaróvár–OMV Gas (AT)<br/> Kiskundorozsma–Srbijagas (RS)<br/> Csanádpalota–Transgaz (RO)<br/> Drávaszerdahely–Plincro (HR)<br/> Balassagyarmat–Eustream Slovakia (SK)<br/> Vecsés 4/MGT</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Program de investiții</b>                            | <p><b>Planul de dezvoltare a sistemului de transport gaze naturale al FGSZ Zrt. pe 10 ani 2019-2028</b> e prezentat pe <a href="http://fgsz.hu/en/about-fgsz">http://fgsz.hu/en/about-fgsz</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Principalele investiții cuprinse în program</b>      | <p><b>Investiții:</b><br/> Compania va insista pe construcția de:<br/> Conducte și instalații adiacente interconectării HUSIIT, cu Italia, prin Slovenia;<br/> Interconectări cu Serbia și Ucraina.<br/> De asemenea, se va avea în vedere și continuarea stadiului II al interconectării cu România, prin:<br/> - suplimentarea cu 500.000 mc/h a volumului de gaze;<br/> - rețehnologizarea stațiilor de comprimare de la Csanádpalota și Városhőd;<br/> - construcția unei noi stații de comprimare la Dorog;<br/> - construcția conductei Kozármisleny-Kaposvár.<br/> Construcția Eastring, pe direcția RO&gt;HU&gt;SK cu capacități de transport, cuprinse între 10-40 mld mc/an.</p> |

**Sursa:** , <https://fgsz.hu>, <http://ec.europa.eu/eurostat>, [entsog.eu](http://entsog.eu)

## UCRAINA

| Operator de transport                      | Gas TSO of Ukraine LLC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lungimea sistemului de transport           | 33.190 km conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Puterea stațiilor de comprimare            | Transport: 4.581 MW<br>Înmagazinare: 10 MW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Interconectări                             | Orlovka–Isaccea (RO)<br>Tekovo–Medieșu Aurit (RO)<br>Platovo RU/UA<br>Prokorovka RU/UA<br>Sokhranovka RU/UA<br>Pisarevka RU/UA<br>Serebryanka RU/UA<br>Valuyki RU/UA<br>Volchansk RU/UA<br>Belgorod RU/UA<br>Sudzha RU/UA<br>Kobryn Belarus-UA<br>Hermanowice–Polonia/UA<br>Budince–Slovacia/UA<br>Beregdaroc (HU)- Beregovo (UA)<br>Oleksiivka–MD/UA<br>Grebenyky–MD/ UA                                                                                                                                                               |
| Înmagazinări                               | 13 instalații subterane de stocare cu o capacitate de 31 mld. mc <sup>3</sup><br>Krasnopopivske–PJSC Ukrtransgaz<br>Olyshivske–PJSC Ukrtransgaz<br>Bohorodchanske–PJSC Ukrtransgaz<br>Uherske (XIV-XV)–PJSC Ukrtransgaz<br>Oparske–PJSC Ukrtransgaz<br>Solokhivske–PJSC Ukrtransgaz<br>Dashavske–PJSC Ukrtransgaz<br>Kehychivske–PJSC Ukrtransgaz<br>Chervonopartyzanske–PJSC Ukrtransgaz<br>Bilche-Volytsko-Uherske–PJSC Ukrtransgaz<br>Proletarske–PJSC Ukrtransgaz<br>Verhunske–PJSC Ukrtransgaz<br>Hlibovske–PJSC Chornomornaftogaz |
| Consumul de gaze naturale (mld. mc) (2017) | 30,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Import gaze naturale (mld. mc) (2017)      | 12,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Producția internă (mld. mc) (2017)         | 19,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Proiecte viitoare                          | Este important de subliniat interesul manifestat de Ucraina atât pentru reverse flow fizic în punctele de interconectare cu sistemul românesc, dar mai ales în punctul Isaccea 1, astfel putându-se asigura livrări de gaze naturale provenite din sud-est prin intermediul sistemului de transport bulgar și a firului I de tranzit.<br>Proiectul de interconectare România-Ucraina                                                                                                                                                    |

**Sursa:** *utg.ua, <http://ec.europa.eu/eurostat>, [www.entsog.eu](http://www.entsog.eu), [www.gie.eu](http://www.gie.eu)*

## REPUBLICA MOLDOVA

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REPUBLICA MOLDOVA</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Număr locuitori (2019)</b>                         | 3.5 milioane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Consum gaze naturale (2019)</b>                    | <b>2.5 mld.mc/an</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Operatorul sistemului național de transport</b>    | <b>MOLDOVATRANS-GAZ S.R.L</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Structura actionariat</b>                          | <b>100% - MOLDOVAGAZ S.A.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Indicatori economici (2019)</b>                    | Număr angajați – 600 persoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Conducerea companiei</b>                           | <b>Consiliu de administrație</b><br>Președinte Dr.: - <b>Vadim Ceban (Moldovagaz)</b><br>Director general: <b>Iurie Dolghier</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Volum de gaze naturale transportate</b>            | În anul 2019 volumul de GN transportat a fost de 16.9 mld.mc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Lungimea sistemului de transport gaze naturale</b> | 1.560 km - conducte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Harta Sistemului de Transport gaze naturale</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descrierea sistemului de transport</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 656.370 km de conducte magistrale;</li> <li>✓ 903.478 km de conducte-branșamente;</li> <li>✓ capacitatea max. a sistemului de transport – 20 mld.mc/an;</li> <li>✓ 3 SCG-uri cu o capacitate totală de 75.5 MW;</li> <li>✓ 7 SGNC;</li> <li>✓ 81 SDG;</li> <li>✓ 222 SPC;</li> <li>✓ Peste 70 SRMG;</li> <li>✓ 1 SMG de la Căușeni cu o capacitate de 80 mil.mc/zi;</li> <li>✓ 2.000 km de linii de telecomunicații prin cablu.</li> </ul> |
| <b>LNG</b>                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Puterea stațiilor de comprimare</b>                | <u>Moldovatrangaz</u><br>3 stații de comprimare (75,5 mW) + o stație de măsurare a gazelor naturale (cu o capacitate de 80,0 ml./24h)<br><u>Vestmoldtransgaz</u><br>1 stație de măsurare gaze naturale                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| REPUBLICA MOLDOVA                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Interconectări</b>                              | <p>-Sistemul de transport al Republicii Moldova este, în fapt, un sistem de tranzit (prin intermediul celor 3 conducte: ATI, RI și ȘDKRI) al gazelor via Ucraina din Rusia către statele din Pens. Balcanică și sudul republicii. Sistemul de transport/tranzit moldovenesc este conectat la 15 puncte de interconectare cu sistemul de transport ucrainean;</p> <p><b>-1 interconectare (sistem reverse-flow) cu România:</b></p> <p><b>L-120 km;</b></p> <p><b>Capacitate RO-MD – 0,547 mld.mc/an MD-RO – 0,073 mld.mc/an</b></p> <p><b>Capacitatea solicitată pt. rezervare se efectuează prin Platforma GMOIS gestionată de SNTGN Transgaz SA.</b></p> <p><u>Moldovatrangaz și Vestmoldtransgaz</u></p> <p>Ungheni (IUC) RO-MD</p> <p>SMG Alexeevca (ACB) UA-MD</p> <p>SMG Grebeniki (ATI) UA-MD</p> <p>SMG Grebeniki (RI, SDKRI) UA-MD</p> <p>SMG intermediare Ananiev/Orlovca (ACB) UA-MD</p> <p>SMPG Limanscoe (TO 3) UA-MD</p> <p>Căușeni (ATI) MD-UA</p> <p>Căușeni (RI, SDKRI) MD-UA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Program de investiții</b>                       | <p><b>Planul de dezvoltare a sistemului de transport gaze naturale al MOLDOVATRANGAZ SRL se regăsește pe site-ul:</b></p> <p><a href="https://moldovatrangaz.md/">https://moldovatrangaz.md/</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Principalele investiții cuprinse în program</b> | <p><b>Investiții:</b></p> <p>Investițiile societății se focalizează pe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-reutilarea tehnică, reconstrucția și modernizarea instalațiilor de transport existente (SC, SDG, SMG, SPC, rețele de transmitere a datelor etc.);</li> <li>-optimizarea celor existente și introducerea unor noi capacități cu control automatizat asupra proceselor de funcționare a echipamentelor tehnologice;</li> <li>- introducerea sistemelor de telemecanică și telemetrie pentru controlul principalelor elemente tehnice (noduri de robinete (supape) liniare, protecție catodică) pe conductele magistrale de gaze, cu posibilitatea transmiterii informațiilor necesare la dispeceratul central, pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță a sistemului de transport;</li> <li>- asigurarea funcționării sigure și fără accidente a sistemului de transport pentru transportul gazelor naturale către operatorii sistemelor de distribuție, precum și pentru tranzitul de gaze către regiunea balcanică și Turcia, eliminarea situațiilor de urgență;</li> <li>- optimizarea sarcinilor gazoductelor existente;</li> <li>- Extinderea Interconectorului Iași–Ungheni–Chișinău (Faza II);</li> <li>- Construcția rețelei de transport gaze naturale cu DN 500 pe segmentul Ungheni–Bălți, cu conectarea în rețeaua de transport din Nordul republicii „Ananiev-Cernăuți-Bogorodicieni”;</li> <li>- Construcția stației de Comprimare a gazelor naturale amplasată în raionul Ungheni.</li> </ul> |

**Sursa:** [www.moldovatrangaz.md](http://www.moldovatrangaz.md), <http://ec.europa.eu/eurostat>



### 4.3 Concluziile analizei pieței regionale de gaze naturale

Informațiile despre piețele de gaze naturale ale țărilor învecinate indică o dependență semnificativă a acestora de surse de gaze naturale din import.

Dacă până nu demult pentru toate aceste țări, gazele naturale de proveniență rusească reprezentau unica sursă de aprovizionare, actualmente, prin planificarea și implementarea unor proiecte noi de infrastructură, țările vecine caută diversificarea acestora în scopul evident al creșterii siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale și nu în ultimul rând al asigurării condițiilor de competitivitate a prețurilor.

Orientarea operatorilor sistemelor de transport gaze naturale din țările vecine spre crearea de noi capacități de transport transfrontalier sau amplificarea celor existente denotă în mod clar preocuparea pentru o creștere semnificativă a gradului de interconectare într-o zonă a Europei în care încă mai sunt multe de realizat pentru o piață perfect integrată:

- **Ucraina** a realizat curgerea în sens invers cu Ungaria și a implementat proiectul de asigurare a fluxurilor reversibile cu Slovacia; este important de subliniat interesul manifestat de Ucraina atât pentru reverse flow fizic în punctele de interconectare cu sistemul românesc, dar mai ales în punctul Isaccea 1, astfel putându-se asigura livrări de gaze naturale provenite din sud-est prin intermediul sistemului de transport bulgar și a firului I de transport internațional gaze naturale;  
*Sursa:* <http://www.dw.com/en/slovakia-opens-reverse-flow-pipeline-to-carry-gas-to-ukraine>  
<https://spectator.sme.sk/c/20051881/fico-and-yatsenyuk-open-reverse-gas-flow-pipe.html?ref=av-center>
- **Ungaria** și-a planificat investiții pentru dezvoltarea de interconectări cu Serbia, Ucraina, Slovenia, dar acordă în același timp o atenție deosebită implementării unui culoar nord-sud care să asigure legătura între Slovacia și Croația;
- **Serbia** va beneficia de interconectarea cu Ungaria, Bulgaria și România;
- **Bulgaria** la rândul său, depune eforturi pentru realizarea interconectorului Grecia-Bulgaria și a unei noi interconectări cu Turcia pentru a putea beneficia atât de gazele naturale din regiunea Mării Caspice cât și de Gazele Naturale Lichiefiate din terminalele LNG din Grecia, în vederea transportării acestora spre piețele central europene.

În tot acest tablou **România** este țara cu piața cu cea mai mică dependență de gaze naturale din import.

Adăugând în acest peisaj, pe lângă poziția geostrategică favorabilă, resursele descoperite din Marea Neagră, România ar putea juca în mod evident un rol definitoriu în regiune.


În acest context infrastructura de transport gaze naturale devine probabil factorul cel mai important, iar **Transgaz** se află actualmente în fața unei provocări majore: dezvoltarea - în cel mai scurt timp posibil - a unor culoare de transport gaze naturale care să asigure atât gradul necesar de interconectivitate la nivel european cât și un potențial suficient de transport gaze naturale pentru valorificarea resurselor pe piața autohtonă și pe cea regională.

## 5. CONSUMUL, PRODUCȚIA ȘI ÎNMAGAZINAREA GAZELOR NATURALE

### 5.1 Consumul de gaze naturale

#### 5.1.1 Istoric consum gaze naturale 2011-2020

**Consumul total** de gaze naturale pe piața din România în perioada 2011–2020, exprimat în GWh se prezintă astfel:



**Grafic 6-Consumul de gaze naturale pe piața din România în perioada 2011–2020 (GWh)**


Sursa: Raportări anuale ANRE și intern

Consumul intern de gaze naturale s-a stabilizat în ultimii ani, după o perioadă de descreștere accentuată.

#### 5.1.2 Consumul sezonier și vârful de consum

În funcție de sezon (iarnă, vară), consumul de gaze naturale variază, rețeaua de transport gaze naturale confruntându-se cu diferite niveluri ale cererii de transport.

Variația sezonieră din perioada 2011–2020 este reprezentată în graficul următor:



**Grafic 7- Consumul sezonier de gaze naturale în perioada 2011-2020**

Sursa: Raportări ANRE

Elemente cheie pentru asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale în perioade critice sunt valorile istorice de consum gaze naturale din **ziua cu cel mai mare consum** din an și din **perioada de 14 zile consecutive cu cel mai mare consum** din an.

Istoric cele două elemente cheie se prezintă astfel:

| Maxim zilnic de consum și 14 zile consum maxim |                         |              |                            |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|
| An                                             | Consum maxim 1 zi (GWh) | Data         | Consum maxim 14 zile (GWh) | Perioada                |
| 2009                                           | 745,5                   | 22 decembrie | 9.708,5                    | 11 -24 decembrie        |
| 2010                                           | 710,4                   | 31 decembrie | 9.480,6                    | 22 ian.-4 februarie     |
| 2011                                           | 732,7                   | 1 februarie  | 9.858,7                    | 24 ian. -6 februarie    |
| 2012                                           | 773,2                   | 1 februarie  | 10.278,3                   | 30 ian.-11 februarie    |
| 2013                                           | 721,0                   | 10 ianuarie  | 9.209,1                    | 7-20 ianuarie           |
| 2014                                           | 734,9                   | 31 ianuarie  | 9.677,7                    | 25 ian.-7 februarie     |
| 2015                                           | 647,5                   | 9 ianuarie   | 8.393,3                    | 1-14 ianuarie           |
| 2016                                           | 728,5                   | 22 ianuarie  | 8.874,6                    | 15-28 ianuarie          |
| 2017                                           | 751,1                   | 9 ianuarie   | 10.145,2                   | 7-20 ianuarie           |
| 2018                                           | 718,2                   | 01 martie    | 9.061,0                    | 20 februarie – 5 martie |
| 2019                                           | 709,9                   | 08 ianuarie  | 9.344,9                    | 4-17 ianuarie           |
| 2020                                           | 690,8                   | 08 ianuarie  | 8.864,4                    | 7-20 ianuarie           |


**Tabel 5 - PEAK și consum maxim 14 zile**

### 5.1.3 Prognoze consum gaze naturale 2021-2030

Pentru elaborarea prognozelor de consum gaze naturale s-au luat în considerare următoarele:

#### 1. Prognoza mixului energiei electrice

Mixul energiei electrice, conform proiectului Strategiei Energetice a României 2020–2030 cu perspectiva anului 2050, este și va rămâne echilibrat și diversificat.



**Grafic 8 – Structura mixului energiei primare în 2020 și 2030**

Sursa: Strategia energetică a României 2020–2030 cu perspectiva anului 2050


Se preconizează creșteri semnificative a producției de energie electrică din surse solare de la 1982 GWh în 2020 la 7357 GWh în 2030, respectiv din surse eoliene de la 7063 GWh în 2020 la 12571 GWh în 2030. Per total, producția din surse regenerabile atinge un nivel de 39% din totalul producției brute de energie electrică în 2020, respectiv 49% în 2030.

De asemenea, este preconizată înlocuirea mai multor grupuri pe cărbune cu unități în ciclu combinat alimentate cu gaze naturale și unități bazate pe surse regenerabile de energie, rețehnologizarea unei unități nucleare, precum și construcția cel puțin a unei noi unități nucleare până în 2030.

Gazele naturale au o pondere importantă în consumul intern de energie primară, datorită disponibilității relativ ridicate a resurselor autohtone, a impactului redus asupra mediului înconjurător și a capacității mărite de a echilibra energia electrică produsă din surse regenerabile intermitente (eoliene și fotovoltaice), dată fiind flexibilitatea centralelor de generare pe bază de gaze.


## 2. Prognoze - Scenariul de referință al Comisiei Europene (REF 2016)

Conform scenariului de referință al Comisiei Europene (REF 2016) evoluția consumului de gaze naturale în România în perioada 2000-2050 este următoarea:



**Grafic 9 – Prognoza consumului de gaze naturale în perioada 2020 -2030 conform Scenariului de referință al Comisiei Europene**

## 3. Prognoze privind consumul de gaze naturale pentru România pentru perioada 2020 - 2030 conform Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză:




**Grafic 10 – Prognoza consumului intern de gaze naturale în perioada 2020-2030**

Sursa: Comisia Națională de Strategie și Prognoză

## 5.2 Producția de gaze naturale

### 5.2.1 Istoric producție gaze naturale 2011 – 2020


**Producția internă de gaze naturale** (mld. mc) în perioada 2011 – 2020 funcție de principalii producători, se prezintă astfel:



**Grafic 11 – Producția internă de gaze naturale în funcție de principalii producători în perioada 2011-2020 (mld mc/an)**

Sursa: Intern - Dispecerat

Sursele de aprovizionare cu gaze naturale în perioada 2011 – 2020, se prezintă astfel:



**Grafic 12 – Sursele de aprovizionare cu gaze naturale în perioada 2011-2020**

Sursa: Raportări anuale ANRE pentru perioada 2011 – 2015 și intern pentru 2016 - 2020

Producția internă relativ constantă, în perioada 2011 - 2015 și consumul în scădere au redus ponderea anuală a importurilor de gaze naturale de la 25,16% în 2011 la doar 2,4% în 2015, dar din anul 2016, pe fondul cotațiilor în scădere ale petrolului, importurile prin contracte pe termen lung au ajuns la prețuri egale sau chiar mai mici decât cele din producția internă.

În anii ce urmează, pentru producătorii de gaze naturale din România va fi importantă menținerea la un nivel competitiv a prețului gazelor naturale în raport cu sursele din import. De asemenea, până în anul gazier 2015-2016, tariful de rezervare de capacitate în SNT gaze naturale pe intrările din import a fost mai mare decât cel pe intrările din producția internă, astfel că producția locală a beneficiat de un avantaj competitiv.

Începând cu anul gazier 2016-2017, rezervarea pe ambele tipuri de puncte (intrare/ieșire) se face la același tarif. Prin urmare, competitivitatea și viteza de reacție la mișcările pieței devin elemente esențiale în strategia fiecărui producător și importator.

## 5.2.2 Prognoza producției interne de gaze naturale 2021-2030

Pentru elaborarea prognozelor de producție gaze naturale s-au luat în considerare următoarele:


1. Prognozele din proiectul Strategiei Energetice a României 2019-2030 cu perspectiva anului 2050

Conform proiectului Strategiei Energetice a României 2019-2030 cu perspectiva anului 2050, producția de gaze naturale va scădea, după ce atinge un nou vârf de 132 TWh în 2025, ca urmare a producției din Marea Neagră, la 96 TWh în 2030 și la 65 TWh în 2050.

Deoarece producția *onshore* este de așteptat să scadă, menținerea unui grad redus de dependență față de importuri este condiționată de dezvoltarea rezervelor descoperite în Marea Neagră.


2. Scenariul de referință al Comisiei Europene (REF 2016)

Conform scenariului de referință al Comisiei Europene (REF 2016) evoluția producției de gaze naturale în România în perioada 2020-2030 este următoarea:




**Grafic 13 – Prognoza producției de gaze naturale în perioada 2020-2030 conform Scenariului de referință al Comisiei Europene**

3. Prognozele principalilor producători de gaze naturale pentru perioada 2021-2030




**Grafic 14– Prognoza producției de gaze naturale ROMGAZ în perioada 2021-2030**

### Black Sea Oil and Gas




**Grafic 15– Prognoza producției de gaze naturale Black Sea Oil and Gas în perioada 2021–2030**

### OMV Petrom




**Grafic 16– Prognoza producției de gaze naturale OMV Petrom în perioada 2021–2030**

### Neptun Deep



**Grafic 17 – Prognoza producției de gaze naturale Exxon Mobil (Neptun Deep) în perioada 2021–2030**

### TOTAL



**Grafic 18– Prognoza producției de gaze naturale în perioada 2001–2030 conform**

**producătorilor de gaze naturale**

Sursa: ROMGAZ, Black Sea Oil and Gas, OMV Petrom, Exxon Mobil



### **5.3. *Înmagazinarea subterană a gazelor naturale***

#### **5.3.1 Context actual al activității de înmagazinare subterană a gazelor naturale**

Înmagazinarea subterană a gazelor naturale are un rol major în asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale, facilitând echilibrarea balanței consum - producție internă - import de gaze naturale, prin acoperirea vârfurilor de consum cauzate în principal de variațiile de temperatură, precum și menținerea caracteristicilor de funcționare optimă a sistemului național de transport gaze naturale, în scopul obținerii de avantaje tehnice și economice.

Totodată, înmagazinarea subterană a gazelor naturale are rolul strategic de a asigura furnizarea de gaze naturale din depozitele de înmagazinare, în cazuri de forță majoră (calamități, cutremure și alte evenimente neprevăzute).

Provocările legate de climă și de mediu, sunt responsabilitatea definitorie a generației noastre. Atmosfera se încălzește, iar clima se schimbă tot mai mult de la un an la altul. Pactul ecologic european propune și prezintă o nouă strategie de creștere care are drept scop transformarea Uniunii Europene într-o societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care să nu existe emisii nete de gaze cu efect de seră în 2050 și în care creșterea economică să fie decuplată de utilizarea resurselor. În acest context european considerăm că găsirea unor noi modalități de înmagazinare a energiei, dezvoltarea și adaptarea la noile forme de energie mai puțin poluante a capacităților existente este un deziderat european.

Noile reglementări UE depășesc cadrul creat în 2010 și cer țărilor UE să conlucreze în sensul identificării potențialelor întreruperi în aprovizionarea cu gaze naturale și să agreeze acțiunile comune care pot preveni sau elimina consecințele întreruperii alimentării cu gaze. A fost astfel creat un nou principiu, cel al solidarității statelor membre, care trebuie să reducă riscul de dependență de sursele externe.

Obiectivul CE este asigurarea măsurilor necesare pentru a garanta continuitatea furnizării de gaze în întreaga Uniune Europeană, în special pentru clienți protejați în caz de condiții climatice dificile sau de perturbare a furnizării de gaze.

În anul 2017 a fost introdusă o nouă reglementare europeană privind siguranța în aprovizionarea cu gaze naturale care ajută la îndeplinirea mai multor obiective:

- Realizarea de către ENTSO-G a unei simulări la nivelul UE pentru situația de întrerupere a furnizării sau de defecțiune a sistemului cu scopul de a identifica principalele riscuri la nivelul UE privind întreruperea alimentării cu gaze;
- Cooperarea dintre Statele Membre în cadrul grupurilor regionale cu scopul de a evalua riscurile comune privind siguranța în aprovizionare și pentru a elabora și conveni asupra unor măsuri comune preventive și de răspuns;
- Introducerea principiului solidarității conform căruia Statele Membre trebuie să se ajute reciproc astfel încât să garanteze în permanență aprovizionarea cu gaze naturale pentru consumatorii vulnerabili chiar și în timpul celor mai severe situații de criză;

- Îmbunătățirea transparenței: companiile de gaze naturale trebuie să notifice în mod oficial autoritatea națională privind contractele pe termen lung care pot fi relevante pentru siguranța în furnizare;
- Stabilirea unui cadru prin care decizia privind o curgere permanentă bidirecțională a conductelor ia în calcul opiniile tuturor țărilor UE pentru care respectivul proiect aduce un beneficiu.

Activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale este o activitate care poate fi desfășurată numai de operatori licențiați de către ANRE în acest scop, în conformitate cu prevederile legii 123/2012 Legea energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare. Liberalizarea pieței gazelor continuă și se reflectă în dereglementarea activității de înmagazinare la sfârșitul ciclului de extracție 2020 – 2021.

Capacitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale este asigurată în România prin intermediul a 6 depozite de înmagazinare subterană a gazelor naturale, cu o capacitate activă totală de 32,991 TWh pe ciclu de înmagazinare, respectiv o capacitate de injecție de 266,470 GWh/zi și capacitate de extracție de 343,100 GWh/zi.


La nivel național, raportul dintre volumul de gaze înmagazinate și consumul anual a fost de cca. 24,6% în anul 2019, situat la jumătatea clasamentului valorilor practicate în Europa.

În prezent, pe piața de înmagazinare din România sunt activi doi operatori de sistem de înmagazinare: Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L., filiala a SNGN Romgaz SA Mediaș, care deține licență pentru operarea a 5 depozite de înmagazinare subterană a gazelor naturale, a căror capacitate activă cumulată este de 29,836 TWh pe ciclu respectiv 90,43% din capacitatea totală de înmagazinare și Depomureș, care operează depozitul de înmagazinare subterană a gazelor naturale Târgu Mureș, cu o capacitate activă de 3,155 TWh pe ciclu de înmagazinare care reprezintă 9,57% din capacitatea totală de înmagazinare.

| Capacitatea depozitelor de înmagazinare subterană |                  |                    |                          |                         |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| Depozit de înmagazinare subterană                 | Operator depozit | Capacitatea activă | Capacitatea de extracție | Capacitatea de injecție |
|                                                   |                  | TWh/ciclu          | GWh/zi                   | GWh/zi                  |
| Bălăceanca                                        | Depogaz          | 0,545              | 13,080                   | 10,900                  |
| Bilciurești                                       | Depogaz          | 14,214             | 151,900                  | 108,500                 |
| Ghercești                                         | Depogaz          | 1,602              | 21,360                   | 21,360                  |
| Sărmășel                                          | Depogaz          | 9,522              | 79,350                   | 68,770                  |
| Urziceni                                          | Depogaz          | 3,953              | 49,410                   | 32,940                  |
| Târgu Mureș                                       | Depomures        | 3,155              | 28,000                   | 24,000                  |
| <b>Total</b>                                      |                  | <b>32,991</b>      | <b>343,100</b>           | <b>266,470</b>          |

Sursa: Raportări Depogaz și Depomureș

Sub aspectul istoricului de rezervare de capacitate, în perioada 2009-2020 situația este descrisă mai jos:



**Grafic 19– Capacități rezervate în perioada 2010-2021**

Sursa : Depogaz și Depomureș

Aportul activității de înmagazinare la asigurarea cantităților de gaze naturale necesare consumului anual s-a situat, constant, în jurul valorii de 23%. Acest procent poate fi mărit prin creșterea performanțelor tehnice ale depozitelor printr-un mix ce poate fi obținut prin asigurarea condițiilor pentru mărirea gradului de umplere a depozitelor și prin asigurarea posibilităților tehnice de mărirea volumelor de gaze extrase zilnic pe parcursul ciclurilor de extracție.

### 5.3.2 Prognoze privind înmagazinarea subterană a gazelor naturale

Luând în considerare atât Comunicarea din partea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul European Economic și Social și Comitetul Regiunilor privind o strategie a Uniunii Europene pentru gaze naturale lichefiate și pentru înmagazinarea gazelor naturale din 2016, cât și Strategia Energetică a României 2019-2030 cu perspectiva anului 2050, pentru activitatea de înmagazinare se desprind tendințele:

- de ajustare a gradului de interconexiune și a reglementărilor cu scopul de a îmbunătăți nivelul de cooperare regională, pentru a facilita disponibilitatea transfrontalieră și pe plan regional a capacităților de înmagazinare existente în prezent;
- de modernizare a capacităților de înmagazinare gaze naturale existente și de creare a unui grad sporit de flexibilitate, inclusiv prin utilizarea în regim alternativ injecție/extracție a capacităților de înmagazinare, contribuind astfel la realizarea unei piețe naționale competitive de gaze și la dezvoltarea piețelor de energie și a unor mecanisme regionale de securitate energetică, după regulile comune ale UE.

Pentru a pune în practică Pactul ecologic european, comunicarea CE făcută către Parlamentul UE arată că „este necesară o regândire a politicilor în materie de aprovizionare cu energie curată în toate sectoarele economice și industriale, de-a lungul lanțului de producție și de consum, pentru proiectele de infrastructură de mare anvergură, în sectorul transporturilor, al alimentației și agriculturii, al construcțiilor, al fiscalității și al prestațiilor sociale”.

Comisia consideră că decarbonizarea susținută a sistemului energetic este crucială pentru atingerea obiectivelor climatice în 2030 și 2050. Producția și utilizarea energiei în diversele sectoare economice reprezintă peste 75 % din emisiile de gaze cu efect de seră din UE. La nivel european eficiența energetică trebuie să constituie o prioritate. Trebuie dezvoltat un sector al energiei electrice care să se bazeze în mare măsură pe surse regenerabile, urmând ca acest demers să fie completat de eliminarea rapidă a cărbunelui și de decarbonizarea gazelor.

Studiile făcute la nivelul DEPOGAZ arată că o creștere cu 20% a capacităților proprii de înmagazinare generează un beneficiu economic de 600 mil euro prin înlocuirea utilizării cărbunelui cu gaz natural în producerea de energie electrică la nivel național.

În acest sens și în corelare cu acțiunile de dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale, a posibilităților de dezvoltare a perimetrelor offshore și a tranziției de la cărbune la gaz natural în producerea energiei electrice, utilizarea hidrogenului ca și sursă alternativă de combustibil, proiectele de investiții în înmagazinare promovate de SNGN Romgaz S.A. Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L., pentru perioada 2021-2030 cuprind următoarele acțiuni:

- investiții în modernizări ale depozitelor de înmagazinare în scopul creșterii capacității de livrare zilnică a gazelor;
- elaborarea de analize și studii care privesc creșterea capacităților de înmagazinare gaze naturale și prin promovarea proiectelor ca proiecte de interes comun;
- creșterea flexibilității în utilizarea depozitelor de înmagazinare în ciclurile de injecție și extracție prin promovarea de soluții de operare alternativă.

## **6. SIGURANȚA ÎN APROVIZIONAREA CU GAZE NATURALE**

Regulamentul (UE) 2017/1938 din 25 octombrie 2017 privind siguranța în aprovizionarea cu gaze naturale prevede îndeplinirea mai multor obiective, printre care:

- realizarea de către ENTSO-G a unei simulări la nivelul UE pentru situația de întrerupere a furnizării sau de defecțiune a sistemului cu scopul de a identifica principalele riscuri la nivelul UE privind întreruperea alimentării cu gaze naturale;
- cooperarea dintre Statele Membre în cadrul grupurilor regionale cu scopul de a evalua riscurile comune privind siguranța în aprovizionare și pentru a elabora și conveni asupra unor măsuri comune preventive și de răspuns;
- introducerea principiului solidarității conform căruia Statele Membre trebuie să se ajute reciproc astfel încât să garanteze în permanență aprovizionarea cu gaze naturale pentru consumatorii vulnerabili chiar și în timpul celor mai severe situații de criză;
- îmbunătățirea transparenței: companiile de gaze naturale trebuie să notifice în mod oficial autoritatea națională privind contractele pe termen lung care pot fi relevante pentru siguranța în furnizare;
- stabilirea unui cadru prin care decizia privind o curgere permanentă bidirecțională a conductelor ia în calcul opiniile tuturor țărilor UE pentru care respectivul proiect aduce un beneficiu.

Pentru a răspunde cerințelor Regulamentului (UE) 2017/1938 din 25 octombrie 2017, Art. 5, Transgaz trebuie să demonstreze îndeplinirea tuturor măsurilor necesare pentru ca în cazul afectării "infrastructurii principale" de gaze naturale, capacitatea infrastructurii rămase, determinată în conformitate cu formula N-1, să aibă capacitatea de a satisface cererea de gaze naturale necesară zonei calculate pentru o zi cu cerere maximă de consum (cererea zilnică maximă de consum din ultimii 20 ani).

Obligația de a se asigura că infrastructura rămasă are capacitatea de a satisface cererea totală de gaze naturale menționată mai sus este considerată ca fiind respectată și în cazul în care autoritatea competentă demonstrează în planul de acțiune preventiv că o întrerupere a aprovizionării poate fi compensată în mod suficient și în timp util prin măsuri adecvate bazate pe cererea de pe piață.

În calculul formulei N-1 se iau în considerare următoarele circumstanțe:

- mărimea pieței, scenariu clasic de consum;
- configurația rețelei;
- producția locală de gaze naturale;
- capacitatea prognozată pentru noile interconectări;
- capacitatea prognozată după optimizarea fluxului reversibil.

## Calcularea formulei N-1 pentru România

### 1. Definiția formulei N-1

Formula N-1 descrie capacitatea tehnică a infrastructurii de transport gaze naturale de a satisface cererea totală de gaze naturale a zonei luate în calcul (România) în cazul afectării infrastructurii unice principale de gaze pe parcursul unei zile cu cerere excepțional de mare, constatată statistic o dată la 20 de ani.

Infrastructura de gaze naturale include rețeaua de transport gaze naturale, inclusiv interconectările, precum și instalațiile de producție, instalațiile GNL și de depozitare conectate la zona luată în calcul.

Capacitatea tehnică<sup>1</sup> a tuturor celorlalte infrastructuri de gaze naturale, disponibile în cazul afectării infrastructurii unice principale de gaze naturale, trebuie să fie cel puțin egală cu suma cererii zilnice totale de gaze naturale pentru zona luată în calcul, pe parcursul unei zile cu cerere excepțional de mare de gaze naturale, constatată statistic o dată la 20 de ani.

Rezultatul formulei N-1 trebuie să fie cel puțin egal cu 100%.

### 2. Metoda de calcul a formulei N-1

$$N - 1 [\%] = \frac{EP_m + P_m + S_m + LNG_m - I_m}{D_{max}} \times 100, N - 1 \geq 100\%$$

<sup>1</sup> În conformitate cu articolul 2 alineatul (1) punctul 18 din Regulamentul (CE) nr. 715/2009, „capacitate tehnică” înseamnă capacitatea fermă maximă pe care o poate oferi operatorul de rețele de transport utilizatorilor rețelei, luând în considerare integritatea sistemului și cerințele de exploatare a rețelei de transport.

### 3. Definiții ale parametrilor formulei N-1

„Zonă luată în calcul” înseamnă regiunea geografică pentru care se calculează formula N-1, astfel cum este stabilită de autoritatea competentă.

#### Definiții privind cererea

„ $D_{max}$ ”: cererea zilnică de gaze naturale (în milioane  $m^3$  pe zi) din România pe parcursul unei zile cu cerere excepțional de mare, constatată statistic o dată la 20 de ani.

#### Definiții privind oferta

„ $EP_m$ ”: capacitatea tehnică a punctelor de intrare (mil. mc/zi), altele decât cele aferente instalațiilor de producție, instalațiilor GNL și de depozitare, simbolizate prin  $P_m$ ,  $S_m$  și  $LNG_m$ , înseamnă suma capacităților tehnice ale tuturor punctelor de intrare de la frontieră capabile să aprovizioneze cu gaze naturale România;

„ $P_m$ ”: capacitatea tehnică maximă de producție (mil. mc/zi) înseamnă suma capacităților zilnice maxime de producție ale tuturor instalațiilor de producție a gazelor, capabile să aprovizioneze cu gaze naturale România;

„ $S_m$ ”: capacitatea tehnică maximă de extracție (mil. mc/zi) înseamnă suma capacităților tehnice zilnice maxime de extracție din toate instalațiile de depozitare, care pot fi furnizate la punctele de intrare din România, ținând seama de caracteristicile fizice ale fiecăreia;

„ $LNG_m$ ”: capacitatea tehnică maximă a instalațiilor GNL (mil. mc/zi) înseamnă suma capacităților tehnice zilnice maxime de extracție din toate instalațiile GNL din România, luând în considerare elemente critice precum descărcarea, serviciile auxiliare, depozitarea temporară și regazeificarea GNL, precum și capacitatea tehnică de extracție;

„ $I_m$ ”: înseamnă capacitatea tehnică a infrastructurii unice principale de gaze naturale (mil. mc/zi), cu cea mai mare capacitate de aprovizionare a României.

În cazul în care mai multe infrastructuri de gaze sunt conectate la aceeași infrastructură de gaze din amonte sau din aval și nu pot fi operate separat, acestea sunt considerate o singură infrastructură de gaze.

**Rezultatul formulei N-1 calculat pentru teritoriul României la nivelul anului 2020 este următorul:**

$$N - 1[\%] = \frac{44,4 + 26,3 + 29,0 + 0 - 18,8}{72} \times 100$$

$$N - 1[\%] = 112,4\%$$

$$N - 1[\%] \geq 100\%$$

#### Explicații privind valorile utilizate

a) Termeni privind cererea:

| Termeni privind cererea<br>[mil. $m^3$ /zi] |      | Explicații                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $D_{max}$                                   | 72,0 | În cursul anului 2020 consumul maxim asigurat prin SNT a fost de 62,4 Mil Smc/zi în ziua gazieră 08.01.2020, inferior consumului de vârf constat statistic o dată la 20 de ani. |

b) Termeni privind oferta (de capacitate):

| Termeni privind oferta<br>[mil. m <sup>3</sup> /zi] |             | Explicații                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EP<sub>m</sub></b>                               | <b>44,4</b> | Capacitatea totală a punctelor de import (Isaccea 1, Negru Vodă 1, Csanadpalota, Ruse-Giurgiu, Ungheni). |
| <b>P<sub>m</sub></b>                                | <b>26,3</b> | Producția internă de gaze intrată în SNT (fără extras depozite).                                         |
| <b>S<sub>m</sub></b>                                | <b>29,0</b> | Suma debitelor maxime extrase din fiecare depozit de înmagazinare.                                       |
| <b>LNG<sub>m</sub></b>                              | <b>0</b>    | Nu există terminale LNG.                                                                                 |
| <b>I<sub>m</sub></b>                                | <b>18,8</b> | Capacitatea de import în Isaccea 1.                                                                      |

Pentru termenul P<sub>m</sub> a fost luat în considerare potențialul de producție nu capacitatea tehnică (70,4 mil. Sm<sup>3</sup>/zi).

Considerăm că această abordare asigură o imagine corectă oferită de standardul N-1, capacitatea tehnică menționată nu mai poate fi realizată datorită declinului producției interne.

La determinarea termenului S<sub>m</sub> s-a avut în vedere suma debitelor maxime extrase din fiecare depozit de înmagazinare, actualizată conform istoricului din ultimii 5 ani (2016-2020), respectiv:

| Depozit                                                        | Capacitate tehnologică<br>(mil. Sm <sup>3</sup> /zi) | Debit maxim<br>(mil. Sm <sup>3</sup> /zi) |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Urziceni                                                       | 4,6                                                  | 4,5                                       |
| Bălăceanca                                                     | 1,3                                                  | 1,0                                       |
| Bilciurești                                                    | 16,8                                                 | 13,2                                      |
| Sărmășel                                                       | 8,5                                                  | 6,1                                       |
| Târgu Mureș                                                    | 3,4                                                  | 2,8                                       |
| Ghercești                                                      | 1,5                                                  | 1,4                                       |
| <b>Total</b>                                                   | <b>36,1</b>                                          | <b>29,0</b>                               |
| <i>Debit maxim zilnic extras simultan din toate depozitele</i> | <i>25,8</i>                                          |                                           |

La determinarea valorii termenului EP<sub>m</sub> au fost avute în vedere punctele de intrare Isaccea 1, Negru Vodă 1, Csanadpalota, Ruse-Giurgiu și Ungheni, după cum urmează:

| Puncte de intrare          | Capacitate punct [mil.Sm <sup>3</sup> /zi] |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Punct intrare Isaccea 1    | 18,8                                       |
| Punct intrare Negru Vodă 1 | 15,7                                       |
| Punct intrare Csanadpalota | 7,2                                        |
| Punct intrare Ruse-Giurgiu | 2,5                                        |
| Punct de intrare Ungheni   | 0,2                                        |
| <b>Total</b>               | <b>44,4</b>                                |

**Tabel 6 - Punctele de import gaze naturale**



#### 4. Calcularea formulei N-1 prin luarea în considerare a măsurilor axate pe cerere:

$$N - 1[\%] = \frac{EP_m + P_m + S_m + LNG_m - I_m}{D_{max} - D_{eff}} \times 100, N - 1 \geq 100\%$$

*Definiție privind cerere:*

„  $D_{eff}$  ” înseamnă partea (mil. mc/zi) din  $D_{max}$  care, în cazul unei întreruperi a aprovizionării, poate fi acoperită într-o măsură suficientă și în timp util prin măsuri de piață legate de cerere, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) litera (c) și articolul 5 alineatul (2).

Rezultatul de calcul este același întrucât:  $D_{eff}=0$  - nu sunt contracte încheiate cu clienți întrerupțibili de siguranță.

#### Note:

- prezentul document reprezintă o evaluare realizată în cadrul SNTGN Transgaz SA Mediaș;
- calculul oficial al formulei N-1 este apanajul exclusiv al Autorității Competente desemnate să aplice Regulamentul (UE) 1938 din 25 octombrie 2017.

#### Proгноza valorii formulei N-1 pe 10 ani pentru scenariul de întrerupere parțială a furnizării de gaze naturale de către Rusia (prin Isaccea):


| AN   | N-1   |
|------|-------|
| 2021 | 133,5 |
| 2022 | 123,1 |
| 2023 | 122,1 |
| 2024 | 142,9 |
| 2025 | 141,7 |
| 2026 | 140,5 |
| 2027 | 138,7 |
| 2028 | 136,9 |
| 2029 | 135,5 |
| 2030 | 132,5 |

*Tabel 7 – Prognoze valoare N-1 pe 10 ani*

## 7. DIRECȚII DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI NAȚIONAL DE TRANSPORT (SNT) GAZE NATURALE

### Considerații generale

Structura fizică a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale oferă posibilitatea identificării și constituirii unor culoare de transport gaze naturale care să răspundă atât necesităților privind asigurarea alimentării cu gaze naturale a diferitelor zone de consum din țară cât și necesităților privind transferul prin sistemul românesc a unor cantități de gaze naturale între sistemele țărilor vecine, ca o cerință impusă de liberalizarea piețelor gazelor naturale și de reglementările europene.



**Figura 6 - Culoarele de transport gaze naturale din SNT**

Sistemul de transport gaze naturale din România este format în principal din următoarele culoare de transport :

### Culoarul 1 Sudic – Est-Vest

Prin intermediul conductelor aferente acestui culoar se asigură:

- importul și exportul de gaze naturale prin punctul de interconectare Csanadpalota cu Ungaria la o capacitate -de import de 2,63 mld. mc/an, respectiv de export de 1,75 mld. mc/an;
- importul și exportul de gaze naturale prin punctul de interconectare Giurgiu cu Bulgaria la o capacitate de import de 0,92 mld. mc/an, respectiv de export de 1,5 mld. mc/an;
- preluarea producției interne de gaze din sursele din Oltenia;
- alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor zonelor de Vest și de Sud-București.

Dezvoltarea acestui culoar de transport gaze naturale are în vedere creșterea capacității de transport a punctului de interconectare transfrontalieră cu Ungaria, la 4,4 mld.mc/an pe direcția Csanapalota-Horia și asigurarea transportului gazelor naturale de la zăcămintele din Marea Neagră spre zonele de consum interne și spre punctele de interconectare transfrontalieră ale acestui culoar (Ungaria, Bulgaria).

Această dezvoltare va presupune construirea de conducte noi și amplificarea de stații de comprimare în anumite locații (Podișor, Bibești, Jupa).

### Culoarul 2 Central Est-Vest

Prin intermediul conductelor aferente acestui culoar se asigură:

- importul de gaze naturale prin punctul de interconectare Csanadpalota cu Ungaria la o capacitate de 2,63 mld. mc/an;

- importul de gaze naturale prin punctul de interconectare Isaccea cu Ucraina la o capacitate de 6,85 mld. mc/an și Negru Vodă 1 cu Bulgaria la o capacitate de 5,27 mld. mc/an;
- preluarea producției interne de gaze naturale din sursele din Ardeal;
- alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor zonelor de Est și de Vest.

Dezvoltarea acestui culoar de transport gaze naturale are în vedere creșterea capacității de transport a punctului de interconectare transfrontalieră cu Ungaria, la 8,8 mld. mc/an pe direcția Csanapalota-Horia și asigurarea transportului bidirecțional al gazelor naturale.

În acest scop se impune reabilitarea unor conducte existente ale acestui culoar și construirea de conducte noi și amplasarea de stații de comprimare sau amplificarea unora dintre cele existente.

### **Culoarul 3 Nord-Sud**

Prin intermediul conductelor aferente acestui culoar se asigură:

- importul de gaze naturale prin punctul de interconectare Medieșu Aurit cu Ucraina la o capacitate de 4,0 mld. mc/an;
- preluarea producției interne de gaze naturale din sursele din Ardeal;
- înmagazinarea gazelor naturale în depozitele interne;
- alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor zonelor de Nord, Central și de Sud-Est-București.

### **Interconectorul 4 Nord-Vest**

Prin intermediul conductelor aferente acestui culoar de interconectare se asigură:

- alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor zonei de Vest-Oradea;
- interconectarea culoarelor 1, 2 și 3 (a se vedea Figura 6).

### **Interconectorul 5 Sud-Est**

Prin intermediul conductelor aferente acestui culoar de interconectare se asigură în prezent:

- transportul gazelor de import din punctele de interconectare Isaccea cu Ucraina și Negru-Vodă 1 cu Bulgaria, spre Zona de consum București și depozitele de înmagazinare aferente acestei zone (Bilciurești, Urziceni, Bălăceanca);
- alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor zonei de Sud-Est;
- interconectarea culoarelor 1, 2, 3 și 6 (a se vedea Figura 6).

### **Culoarul 6 Estic**

Prin intermediul conductelor aferente acestui culoar se asigură transportul gazelor naturale din zonele de producție din estul țării și punctul de interconectare Isaccea spre zona de consum Moldova de Nord.

Dezvoltarea acestui culoar de transport gaze naturale are în vedere asigurarea funcționării la parametri tehnici proiectați, a interconectării fizice bidirecționale cu Republica Moldova (în funcțiune din anul 2014, între Iași și Ungheni).

În acest scop se impune reabilitarea unora dintre conductele existente ale acestui culoar precum și construirea de conducte noi și amplasarea a două stații noi de comprimare.

## Culoarul 7 Transport Internațional

Prin intermediul conductelor aferente acestui culoar se realizează în prezent, transportul internațional al gazelor naturale din Rusia, via Ucraina, prin punctul de interconectare Isaccea II+III spre Bulgaria, Grecia și Turcia, prin punctul de interconectare Negru Vodă II+III.

Dezvoltarea acestui culoar de transport gaze naturale are în vedere asigurarea curgerii bidirecționale în punctele de interconectare transfrontalieră Isaccea și Negru Vodă prin modernizarea stațiilor de măsurare SMG Isaccea II+III și SMG Negru Vodă II+III.

Dezvoltările menționate mai sus sunt coroborate cu dezvoltarea sistemului de înmagazinare care are un rol complementar în susținerea securității, stabilității, optimizării și flexibilizării Sistemului Național de Transport gaze naturale.

Majorarea capacităților de înmagazinare are efect indirect și asupra SNT, efectul indirect constând în asigurarea cantităților de gaze naturale necesare pentru acoperirea vârfurilor de consum și presiunilor necesare în sistem pentru alimentarea consumatorilor din zonele geografice respective permițând degrevarea depozitelor din sudul României.

## PROIECTE STRATEGICE

Planul de dezvoltare al Sistemului Național de Transport gaze naturale cuprinde proiecte de anvergură menite să reconfigureze rețeaua de transport gaze naturale care, deși extinsă și complexă, a fost concepută într-o perioadă în care accentul se punea pe aprovizionarea cu gaze naturale a marilor consumatori industriali și crearea accesului acestora la resursele concentrate în centrul țării și în Oltenia, precum și la unica sursă de import.

În identificarea proiectelor necesar a fi dezvoltate în Sistemul Național de Transport (SNT) gaze naturale s-a pornit de la principalele cerințe pe care acesta trebuie să le asigure în actuala dinamică a pieței regionale de gaze naturale.

Având în vedere ultimele evoluții și tendințe în domeniul traseelor de transport gaze naturale la nivel european, este evidentă profilarea a două noi surse importante de aprovizionare cu gaze naturale: **gazele naturale din regiunea Mării Caspice și cele din Marea Neagră.**

Astfel, proiectele planificate de companie au în vedere:

- asigurarea unui grad adecvat de interconectivitate cu țările vecine;
- crearea unor rute de transport gaze naturale la nivel regional pentru a asigura transportul gazelor naturale provenite din noi surse de aprovizionare;
- crearea infrastructurii necesare preluării și transportului gazelor naturale din perimetrele off-shore în scopul valorificării acestora pe piața românească și pe alte piețe din regiune;
- extinderea infrastructurii de transport gaze naturale pentru îmbunătățirea aprovizionării cu gaze naturale a unor zone deficitare;
- crearea pieței unice integrate la nivelul Uniunii Europene.

În acest context, este foarte important ca Transgaz să implementeze într-un timp foarte scurt proiectele descrise în cele ce urmează, pentru a conecta piețele central europene la resursele din Marea Caspică și Marea Neagră.

Poziția geostrategică, resursele de energie primară, proiectele de investiții majore în infrastructura de transport gaze naturale pot ajuta România să devină un jucător semnificativ în regiune, însă doar în condițiile în care va ține pasul cu progresul tehnologic și va reuși să atragă finanțările necesare.

Prin proiectele propuse pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport gaze naturale, prin implementarea unor sisteme inteligente de control, automatizare, comunicații și management al rețelei, Transgaz urmărește atât **maximizarea eficienței energetice** pe întreg lanțul de activități desfășurate, precum și **crearea unui sistem inteligent** de transport gaze naturale, eficient, fiabil și flexibil.

Managementul rețelei, va putea fi îmbunătățit prin conceptul „**Smart energy transmission system**”, aplicabil și rețelelor de transport gaze naturale. „**Smart gas transmission systems**” va gestiona problemele legate de siguranța și utilizarea instrumentelor inteligente în domeniul presiunii, debitelor, contorizării, inspecției interioare a conductelor, odorizării, protecției catodice, trasabilității, toate generând creșterea flexibilității în operare a sistemului, îmbunătățind integritatea și siguranța în exploatare a acestuia și implicit creșterea eficienței energetice.




Figura 7 - Harta proiectelor majore din SNT



## 7.1 Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria–România–Ungaria–Austria (BRUA)

La nivel european se află în curs de implementare o serie de proiecte majore care să permită diversificarea surselor de alimentare cu gaze naturale a Europei prin transportul gazelor naturale extrase atât din perimetrele din Marea Caspică, cât și a celor disponibile din terminale LNG spre Europa Centrală:

- amplificarea South Caucasus Pipeline;
- construirea conductei Trans-Anatolian Pipeline (TANAP);
- construirea conductei Trans Adriatic Pipeline (TAP);
- construirea interconectorului Grecia-Bulgaria (IGB).

Prin implementarea acestor proiecte se creează posibilitatea transportului unor volume de gaze naturale din zona Mării Caspice până la granița de sud a României.

În aceste condiții se impunea adaptarea Sistemului Național de Transport gaze naturale la noile perspective, prin extinderea capacităților de transport gaze naturale între punctele existente de interconectare ale sistemului românesc de transport gaze naturale cu cel al Bulgariei (la Giurgiu) și al Ungariei (la Nădlac). Punctele de intrare-ieșire în/din SNT, Giurgiu, respectiv Nădlac erau legate printr-un sistem de conducte cu o durată mare de funcționare, diametre ce nu depășesc 24" și presiuni de proiectare de maximum 40 bar.



**Figura 8 - Punctele de interconectare ale sistemului românesc de transport gaze naturale cu sistemele similare ale Bulgariei și Ungariei**

Capacitățile de transport gaze naturale nu permiteau vehicularea unor volume semnificative de gaze naturale.

**Proiectul "Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria–România–Ungaria–Austria",** a presupus dezvoltări ale capacităților de transport gaze naturale între interconectările dintre sistemul românesc de transport gaze naturale și sistemele similare ale Bulgariei și Ungariei, mai precis, a constat în construirea unei conducte noi de transport gaze naturale care să realizeze legătura între Nodul Tehnologic Podișor și SMG Horia.

În acord cu prevederile Listei Nr. 4 PIC/2019 fazele de implementare ale Proiectului BRUA sunt:

- Dezvoltarea capacității de transport din România, de la Podișor la Recaș incluzând o nouă conductă, o nouă stație de contorizare și trei noi stații de compresoare la Podișor, Bibești și Jupa—BRUA Faza I—6.24.1 în Lista 4 PCI/2019—BRUA prima etapă – **proiect finalizat**;
- Extinderea capacității de transport din România de la Recaș la Horia către Ungaria până la 4,4 mld. mc/an și amplificarea stațiilor compresoare de la Podișor, Bibești și Jupa—BRUA Faza II—6.24.4—poziția 1 în Lista 4 PCI/2019 BRUA a doua etapă.

Mai mult, pe lista de priorități a grupului de lucru CESEC (Central East South Europe Gas Connectivity) a fost inclus și Proiectul BRUA, astfel:

- **Faza I** a Proiectului BRUA a fost inclusă pe lista proiectelor prioritare;
- **Faza II** a Proiectului BRUA a fost inclusă pe lista proiectelor prioritare condiționate.

Proiectul BRUA, cu ambele sale faze (Faza I și Faza II) este cuprins și în Planul de dezvoltare a rețelei europene de transport gaze naturale TYNDP 2020 cu cod de identificare TRA-F-358 (Faza I), respectiv TRA-A-1322 (Faza II).

### 7.1.1 Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria (BRUA) – Faza I – proiect finalizat

### 7.1.2 Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria (BRUA) – Faza II

Spre deosebire de BRUA Faza I care este considerat un proiect de Securitate a Aprovizionării (Security of Supply—SoS), BRUA Faza II este considerat un proiect comercial, iar Decizia Finală de Implementare se va lua doar dacă proiectul este comercial viabil.




Figura 9 – Harta proiectului major de dezvoltare al coridorului Bulgaria-România-Ungaria-Austria – Faza II



## Descrierea proiectului

Faza II care constă în realizarea următoarelor obiective:

- conductă Recaș–Horia 32" x 63 bar în lungime de aproximativ 50 km;
- amplificarea celor trei stații de comprimare (SC Podișor, SC Bibești și SC Jupa) prin montarea unui agregat suplimentar de comprimare în fiecare stație;
- amplificarea stației de măsurare gaze existente SMG Horia.

Implementarea Proiectului BRUA–Faza II are drept rezultat asigurarea posibilității fizice de curgere bidirecțională permanentă între interconectările cu Bulgaria și cu Ungaria, asigurându-se următoarele capacități de transport gaze naturale: capacitate de transport spre Ungaria de 4,4 mld. mc/an, respectiv de 1,5 mld. mc/an spre Bulgaria.

## Calendarul estimativ de dezvoltare a proiectului:

| Etape de dezvoltare                                                              | Stadiu/Data estimată de finalizare |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Studiu de preferezabilitate                                                      | Finalizat                          |
| Studiu de fezabilitate                                                           | Finalizat                          |
| Obținere Acord de mediu                                                          | Finalizat                          |
| Proiect tehnic și documentație tehnică pentru obținere autorizații de construire | Finalizat                          |
| Luarea deciziei finale de investiție Faza II                                     | 2021*                              |
| Construcție Faza II                                                              | 2022-2023*                         |
| Punere în funcțiune Faza II                                                      | 2023*                              |
| Începere operare Faza II                                                         | 2023*                              |

\* Finalizarea Fazei II depinde de derularea cu succes a unui viitor proces de capacitate incrementală, conform prevederilor CAM NC.

## Termen estimat de finalizare: anul 2023

## Valoarea estimată a investiției: 74,5 milioane Euro

SNTGN Transgaz SA împreună cu FGSZ au demarat la finalul anului 2017 procedura de Sezon Deschis Angajant pentru Punctul de Interconectare România–Ungaria (Csanadpalota). Inițial, capacitatea oferită a fost supra-subscrisă demonstrând astfel interesul pieței și asigurând viabilitatea comercială a proiectului BRUA Faza II, testele economice fiind trecute cu succes.

În termenul legal (până la 14 decembrie 2018), unii utilizatori de rețea care au rezervat capacitate în cadrul procedurii de Sezon Deschis și-au exercitat dreptul de a renunța la capacitatea rezervată. În această situație, procedura nu va fi reluată sub forma anterioară. Transgaz va aplica prevederile Regulamentului (UE) nr. 459/2017 de stabilire a unui cod al rețelei privind mecanismele de alocare a capacității în sistemele de transport al gazelor **în vederea stabilirii oportunității deschiderii unui proces de capacitate incrementală.**

### Încadrare proiect în planuri internaționale

- **Proiect PCI (prima listă):** 7.1.5;
- **Proiect PCI (a doua listă):** Faza II: 6.24.7;
- **Proiect PCI (a treia listă):** Faza II: 6.24.4–4;
- **Proiect PCI (a patra listă):** Faza II: 6.24.4 -1 în cadrul *“Grupului de proiecte care presupune creșterea etapizată a capacității coridorului de transport bidirecțional Bulgaria–România–Ungaria–Austria (cunoscut în prezent ca și ROHUAT/BRUA) care va permite 1,75 mld. mc/an în prima fază și 4,4 mld. mc/an în cea de a doua fază, cu posibilitatea preluării inclusiv resurse noi din Marea Neagră în a doua și a treia etapă”*;
- **TYNDP ENTSG 2020:** TRA-A-1322.


**Coridor prioritar:** Interconexiunile de gaz pe coridorul nord-sud din Europa Centrală și din Europa de Sud-Est («NSI EastGas»). Număr Grup EAST 12b și 12c.

**Modificări față de Planul anterior de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale**

|                                                           | PDSNT<br>2020-2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PDSNT<br>2021-2030   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Descrierea proiectului</b>                             | <b>Faza II</b><br>Conductă Recaș–Horia 32” x 63 bar în lungime de aproximativ 50 km;<br>Amplificarea celor trei stații de comprimare (SC Podișor, SC Bibești și SC Jupa) prin montarea unui agregat suplimentar de comprimare în fiecare stație;<br>Amplificarea stației de măsurare gaze naturale existente SMG Horia. | Nu sunt modificări   |
| <b>Termenul estimat de finalizare</b>                     | <b>Faza II: 2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Faza II: 2023</b> |
| <b>Valoarea totală estimată a proiectului (mil. Euro)</b> | <b>74,5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nu sunt modificări   |

### 7.2 Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului Sudic de Transport pentru preluarea gazelor naturale de la țărmul Mării Negre

În contextul în care Europa devine tot mai dependentă de importurile de gaze naturale, accesul la noi surse devine o necesitate imperioasă. În aceste condiții dezvoltarea pe teritoriul României a unei infrastructuri de transport gaze naturale de la țărmul Mării Negre până la granița România-Ungaria reprezintă una din prioritățile majore ale TRANSGAZ.



**Figura 10 - Harta proiectului major de dezvoltare pentru preluarea gazelor de la țărmul Mării Negre prin extinderea culoarului Sudic Est-Vest**

## Descrierea proiectului

Obiectivul major al acestei investiții constă în construirea unei conducte telescopice de transport gaze naturale Tuzla–Podișor, în lungime de 308,3 km și DN 1200 respectiv DN 1000, care să facă legătura între resursele de gaze naturale disponibile la țărmul Mării Negre și coridorul BULGARIA–ROMÂNIA–UNGARIA–AUSTRIA, astfel asigurându-se posibilitatea transportului gazelor naturale spre Bulgaria și Ungaria prin interconectările existente Giurgiu–Ruse (cu Bulgaria) și Nădlac–Szeged (cu Ungaria). Această conductă se va interconecta cu conductă de transport gaze naturale T1 și traversează județele: Constanța, Călărași și Giurgiu.

Conducta este formată din două tronsoane, după cum urmează:

- tronsonul I, Tuzla–Amzacea, în lungime de 32,4 km, va avea un diametru de Ø 48" (DN1200) și capacitate tehnică de 12 mld. mc/an;
- tronsonul II, Amzacea–Podișor, în lungime de 275,9 km, va avea un diametru de Ø40" (DN1000) și capacitate tehnică de 6 mld. mc/an.

## Calendarul estimativ de dezvoltare a proiectului:

| Etape de dezvoltare                                                | Stadiu/<br>Data estimată de finalizare |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Studiu de prefizabilitate                                          | Finalizat                              |
| Studiu de fezabilitate                                             | Finalizat                              |
| Proiect Tehnic                                                     | Finalizat                              |
| Studiu de impact asupra mediului                                   | Finalizat                              |
| Obținere Acord de Mediu                                            | Finalizat                              |
| Documentație tehnică pentru obținerea autorizațiilor de construire | Finalizată                             |

| Etape de dezvoltare                  | Stadiu/<br>Data estimată de finalizare |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Obținerea autorizației de construire | Finalizat                              |
| Obținere decizie exhaustivă          | Finalizată                             |
| Luarea deciziei finale de investiție | Finalizată                             |
| Construcție                          | 2021-2023                              |
| Punere în funcțiune                  | 2023                                   |

**Termen estimat de finalizare: anul 2023**

**Valoarea estimată a investiției: 371,6 milioane Euro**

#### Încadrare proiect în planuri internaționale

- **Proiect PCI (a doua lista):** 6.24.8;
- **Proiect PCI (a treia lista):** 6.24.4-5;
- **Proiect PCI (a patra lista):** 6.24.4-2 „Conductă țărmul Mării Negre-Podișor (RO) pentru preluarea gazelor din Marea Neagră” în cadrul „Grupului de proiecte care presupune creșterea etapizată a capacității coridorului de transport bidirecțional Bulgaria–România–Ungaria–Austria (cunoscut în prezent ca și ROHUAT/BRUA) care va permite 1,75 mld. mc/an în prima etapă și 4,4 mld. mc/an în cea de a doua etapă, cu posibilitatea preluării inclusiv a noilor resurse de la Marea Neagră în cea de-a doua și a treia etapă”;
- lista proiectelor prioritare condiționate elaborată în cadrul grupului CESEC;
- **TYNDP ENTSG 2020:** TRA-A-362.

**Coridor prioritar:** Interconexiunile de gaz pe coridorul nord-sud din Europa Centrală și din Europa de Sud-Est («NSI East Gas»). Număr Grup EAST 12b și 12c.

#### Modificări față de Planul anterior de Dezvoltare a Sistemului Național de transport gaze naturale

|                                                      | PDSNT<br>2020-2029               | PDSNT<br>2021-2030  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Descrierea proiectului                               | Lungimea conductei:<br>308,3 km. | Nu sunt modificări. |
| Termenul estimat de finalizare                       | 2022                             | 2023                |
| Valoarea totală estimată a proiectului<br>(mil.Euro) | 371,6                            | Nu sunt modificări. |

#### 7.3 Interconectarea sistemului național de transport gaze naturale cu conducta de transport internațional gaze naturale T1 și reverse flow Isaccea - proiect finalizat

## 7.4 Dezvoltări ale SNT în zona de Nord-Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre/dinspre Republica Moldova

Având în vedere necesitatea îmbunătățirii alimentării cu gaze naturale a regiunii de nord-est a României și ținând seama de perspectiva oferită de conducta de interconectare dintre România și Republica Moldova (Iași–Ungheni), de a oferi capacități de transport gaze naturale spre/dinspre Republica Moldova, sunt necesare o serie de dezvoltări în sistemul românesc de transport gaze naturale astfel încât să poată fi asigurați parametri tehnici adecvați cerințelor de consum din regiunile vizate.




Figura 11 - Dezvoltări ale SNT în zona de Nord-Est a României

### Descrierea proiectului:

În scopul eficientizării atât a procesului de implementare, cât și al obținerii de finanțări în cadrul programelor de dezvoltare regională, proiectul a fost împărțit în sub-proiecte:

- construirea unei conducte de transport gaze naturale noi DN 700, Pn 55 bar, pe direcția Onești–Gherăești în lungime de 104,1 km; traseul acestei conducte va fi paralel în mare parte cu conductele existente DN 500 Onești–Gherăești;
- construirea unei conducte noi de transport gaze naturale DN 700, Pn 55 bar, pe direcția Gherăești–Letcani în lungime de 61,05 km; această conductă va înlocui conducta existentă DN 400 Gherăești–Iași pe tronsonul Gherăești–Letcani;
- construirea unei Stații de comprimare gaze noi la Onești, având o putere instalată de 9,14 MW, 2 compresoare de câte 4,57 MW, unul activ și unul de rezervă;
- construirea unei Stații de comprimare gaze noi la Gherăești, având o putere instalată de 9,14 MW, 2 compresoare de câte 4,57 MW, unul activ și unul de rezervă.

### Calendarul estimativ de dezvoltare a proiectului:

| Etape de dezvoltare                                         | Stadiu/Data estimată de finalizare |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Studiu de soluție                                           | Finalizat                          |
| Studiu de fezabilitate                                      | Finalizat                          |
| Proiectului tehnic pentru conducte                          | Finalizat                          |
| Proiectului tehnic pentru Stațiile de Comprimare            | Finalizat                          |
| Obținerea autorizațiilor de construire conducte             | Finalizat                          |
| Obținerea autorizațiilor de construire stații de comprimare | Finalizat                          |
| Construcție                                                 | 2020-2021                          |
| Punere în funcțiune/începere operare                        | 2021                               |

### Termen estimat de finalizare a proiectului: anul 2021

### Valoarea totală estimată a investiției: 174,25 milioane Euro

| Valoarea estimată a investiției                                                                    |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Valoare estimată pentru achiziția de materiale                                                     | 64,95 mil.Euro         |
| Conductă de transport gaze naturale Onești–Gherăești                                               | 17,32 mil. Euro        |
| Conductă de transport gaze naturale Gherăești–Lețcani                                              | 15,19 mil. Euro        |
| Stație de comprimare Onești                                                                        | 48,46 mil.Euro         |
| Stație de comprimare Gherăești                                                                     |                        |
| Automatizare și securizare conductă                                                                |                        |
| Alte activități (obținerea terenului, proiectare, consultanță tehnică, audit și asistență tehnică) | 28,32 mil.Euro         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                       | <b>174,25 mil Euro</b> |

Prin realizarea acestui proiect, va putea fi asigurată presiunea necesară și capacitatea de transport gaze naturale de 1,5 mld. mc/an în punctul de interconectare dintre sistemele de transport gaze naturale ale României și Republicii Moldova.

Proiectul îndeplinește criteriile de eligibilitate ale Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) Axa prioritară (AP) 8–Obiectivul Strategic (OS) 8.2, program derulat de Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și beneficiază de o alocare financiară nerambursabilă prin AP8–„Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale”, în valoare de 214.496.026,71 lei (46,3 mil. EURO).

La data de 22.11.2018 a fost semnat contractul de finanțare nr. 226 cu Ministerul Fondurilor Europene.

### Încadrare proiect în planuri internaționale

- TYNDP ENTSG 2020: TRA-F-357



## Modificări față de Planul anterior de Dezvoltare a Sistemului Național de transport gaze naturale

|                                                          | PDSNT<br>2020-2029          | PDSNT<br>2021-2030  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Descrierea proiectului</b>                            | Lungime conducte: 165,15 km | Nu sunt modificări. |
| <b>Termenul estimat de finalizare</b>                    | 2021                        | Nu sunt modificări. |
| <b>Valoarea totală estimată a proiectului (mil.Euro)</b> | 174,25.                     | Nu sunt modificări. |

### 7.5 Amplificarea coridorului bidirecțional de transport gaze naturale Bulgaria-România-Ungaria (BRUA-Faza III)

În ipoteza în care capacitățile de transport necesare valorificării gazelor naturale din Marea Neagră pe piețele central-vest europene depășesc potențialul de transport al coridorului BRUA Faza II, TRANSGAZ a planificat dezvoltarea **coridorului central** care urmărește practic traseul unor conducte din sistemul actual dar care actualmente funcționează la parametri tehnici neadecvați pentru o arteră magistrală.




Figura 12- Dezvoltare BRUA -Faza III

### Descrierea proiectului

În funcție de volumele de gaze naturale disponibile la țărmul Mării Negre, (care nu vor putea fi preluate de Culoarul BRUA), pe termen lung se are în vedere dezvoltarea capacității de transport pe culoarul Onești-Coroi-Hățeg-Nădlac.

Dezvoltarea acestui culoar de transport gaze naturale presupune următoarele:

- reabilitarea unor conducte existente ce aparțin SNT;

- înlocuirea unor conducte existente ce aparțin SNT cu conducte noi sau construirea unor conducte noi instalate în paralel cu conductele existente;
- dezvoltarea a 4 sau 5 stații noi de comprimare cu o putere totală instalată de aprox. 66-82,5MW;
- creșterea capacități de transport gaze naturale spre Ungaria cu 4,4 mld. mc/an.

În prezent Transgaz a elaborat studiul de fezabilitate privind dezvoltarea **acestui culoar** de transport gaze naturale, iar în vederea optimizării și eficientizării atât a procesului de implementare, cât și a posibilităților de atragere a unor finanțări nerambursabile, **culoarul** a fost împărțit în două proiecte.

#### **Cele două proiecte sunt:**

##### **1. Asigurarea curgerii reversibile pe interconectarea România–Ungaria:**

- **Proiect PCI (a doua listă):** 6.25.3;
- **Proiect PCI (a treia listă):** 6.24.10–poziția 2;
- **Coridor prioritar:** NSI EAST;
- **TYNDP ENTSG 2020:** TRA-N-959.

##### Proiectul va consta în următoarele:

- conductă nouă de transport gaze naturale Băcia–Hațeg–Horia–Nădlac în lungime de aproximativ 280 km;
- două stații noi de comprimare gaze naturale amplasate de-a lungul traseului.

##### **2. Dezvoltarea SNT între Onești și Băcia:**

- **Proiect PCI (a doua listă):** 6.25.3;
- **Proiect PCI (a treia listă):** 6.24.10–poziția 2;
- **Coridor prioritar:** NSI EAST;
- **TYNDP ENTSG 2020:** TRA-N-959.

##### Proiectul va consta în următoarele:

- reabilitarea unor tronsoane de conductă;
- înlocuirea unor conducte existente cu conducte noi cu diametru și presiune de operare mai mare;
- două sau trei stații noi de comprimare gaze naturale.

#### **Încadrare proiect în planuri internaționale**

Proiectele de mai sus au fost comasate pe Lista 3/2017 a **proiectelor de interes comun** publicată ca și anexă la Regulamentul 347/2013 fiind incluse la poziția **6.24. 10-2** sub denumirea **”Grupul de proiecte care presupune creșterea etapizată a capacității coridorului de transport bidirecțional Bulgaria–România–Ungaria–Austria (cunoscut în prezent ca și ROHUAT/BRUA) care va permite 1,75 mld. mc/an în prima etapă și 4,4 mld. mc/an în cea de a doua etapă, cu posibilitatea preluării inclusiv a noilor resurse de la Marea Neagră în cea de-a doua și a treia etapă”**.

#### **Termen de finalizare pentru întreg coridorul: anul 2026**

#### **Valoarea estimată a investiției: 530 milioane Euro**

Subliniem faptul că, realizarea acestui coridor depinde în continuare de evoluția cererii de capacitate, respectiv de rezultatele proceselor de explorare/exploatare a zăcămintelor de gaze naturale din Marea Neagră sau din alte perimetre on-shore, o decizie finală de investiție putând fi luată doar în momentul în care cererea de capacități suplimentare este confirmată prin acorduri și contracte de rezervare.

#### Modificări față de Planul anterior de Dezvoltare a Sistemului Național de transport gaze naturale

|                                                           | PDSNT<br>2020-2029                | PDSNT<br>2021-2030  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Descrierea proiectului</b>                             | Culoar Onești-Coroi-Hațeg-Nădlac. | Nu sunt modificări. |
| <b>Termenul estimat de finalizare</b>                     | 2025                              | 2026                |
| <b>Valoarea totală estimată a proiectului (mil. Euro)</b> | 530                               | Nu sunt modificări. |

#### 7.6 Dezvoltări ale SNT în scopul preluării gazelor de la țărmul Mării Negre

Având în vedere zăcămintele de gaze naturale descoperite în Marea Neagră, Transgaz a prevăzut extinderea SNT cu scopul creării unui punct suplimentar de preluare a gazelor naturale provenite din perimetrele de exploatare submarine ale Mării Negre.

Acest proiect a devenit necesar ca urmare a discuțiilor avute/inițiate de Transgaz pe parcursul anului 2015 cu titulari de licențe de explorare și exploatare a perimetrelor din Marea Neagră.




Figura 13 - Dezvoltări ale SNT la Marea Neagră

## Descrierea proiectului

**Proiectul "Dezvoltări ale SNT în scopul preluării gazelor de la țărmul Mării Negre"** a presupus construirea unei conducte noi de transport gaze naturale în lungime de aproximativ 25 km și diametru DN 500, de la țărmul Mării Negre (Tuzla) până la conducta existentă de transport internațional gaze naturale T1.

Capacitatea de transport este 1,23 mld. mc/an-conform procesului Open-Season publicat pe site-ul Transgaz.

## Calendarul estimativ de dezvoltare a proiectului:

| Etape de dezvoltare                                                | Stadiu/Data estimată de finalizare |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Studiu de preferezabilitate                                        | Finalizat                          |
| Studiu de fezabilitate                                             | Finalizat                          |
| Documentație tehnică pentru obținerea autorizațiilor de construire | Finalizat                          |
| Obținerea autorizațiilor de construire                             | Finalizat                          |
| Obținerea deciziei exhaustive                                      | Finalizat                          |
| Luarea deciziei finale de investiție                               | 2020                               |
| Construcție                                                        | 2020-2021                          |
| Punere în funcțiune/începere operare                               | 2021 (realizat)                    |

## Termen estimat de finalizare: anul 2021

## Valoarea estimată a investiției: 9,14 milioane Euro

## Încadrare proiect în planuri internaționale

- **Proiect PCI (a treia lista):** 6.24.10-3 în cadrul "**Grupului de proiecte care presupune creșterea etapizată a capacității coridorului de transport bidirecțional Bulgaria-România-Ungaria-Austria (cunoscut în prezent ca și ROHUAT/BRUA) care va permite 1,75 mld. mc/an în prima fază și 4,4 mld. mc/an în cea de a doua fază, cu posibilitatea preluării inclusiv resurse noi din Marea Neagră în a doua și a treia etapă**";
- **TYNDP ENTSG 2020:** TRA-F-964.

**Coridor prioritar:** Interconexiunile de gaz pe coridorul nord-sud din Europa Centrală și din Europa de Sud-Est («NSI East Gas»)

## Modificări față de Planul anterior de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale

|                                                           | PDSNT<br>2020-2029                              | PDSNT<br>2021-2030 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Descrierea proiectului</b>                             | Conductă în lungime de 25 km și diametru DN 500 | Nu sunt modificări |
| <b>Termenul estimat de finalizare</b>                     | 2021                                            | Nu sunt modificări |
| <b>Valoarea totală estimată a proiectului (mil. Euro)</b> | 9,14                                            | Nu sunt modificări |

### **7.7 Interconectarea România–Serbia – interconectarea Sistemului Național de Transport gaze naturale cu sistemul similar de transport gaze naturale din Serbia**

În contextul prevederilor Strategiei Europene privind Uniunea Energiei și a acțiunilor de implementare a obiectivelor acestei strategii (competitivitate, sustenabilitate și securitatea aprovizionării cu energie), România acordă interes deosebit asigurării dimensiunii securității energetice, dezvoltării infrastructurii energetice prin diversificarea surselor și rutelor de transport energetic, întăririi solidarității între statele membre și asigurării funcționării eficiente a pieței energiei.

În scopul întăririi gradului de interconectivitate între sistemele de transport gaze naturale din statele membre UE și al creșterii securității energetice în regiune, se înscrie și proiectul privind realizarea interconectării Sistemului Național de Transport gaze naturale din România cu cel din Serbia.

#### **Descrierea proiectului:**

Proiectul "Interconectarea Sistemului Național de Transport Gaze Naturale din România cu sistemul similar de transport gaze naturale din Serbia" presupune construirea unei conducte noi de transport gaze naturale ce va asigura conexiunea dintre conducta magistrală de transport gaze naturale "BRUA" și Nodul Tehnologic Mokrin din Serbia.

Pe teritoriul României, conducta de transport gaze naturale se va cupla la conducta BRUA Faza I (localitatea Petrovaselo, județul Timiș) și va avea lungimea de 85,56 km (granița dintre România și Serbia-localitatea Comloșu Mare, județul Timiș).

Proiectul va consta în următoarele:

- construirea unei conducte noi de interconectare pe direcția Recaș–Mokrin în lungime de aprox. 97 km din care aprox. 85 km pe teritoriul României și 12 km pe teritoriul Serbiei cu următoarele caracteristici:
  - presiunea în conducta BRUA zona Recaș: 50-54 bar (PN BRUA–63 bar);
  - diametrul Conduței de interconectare: DN 600;
  - capacitate transport: max. 1,6 mld Smc/an (183 000 Smc/h), atât pe direcția România-Serbia cât și pe direcția Serbia-România.
- construirea unei stații de măsurare gaze naturale (amplasată pe teritoriul României).




Figura 14 - Interconectarea SNT cu Serbia pe direcția Recaş-Mokrin

## Calendarul estimat de dezvoltare a proiectului

| Etape de dezvoltare                                                                                      | Stadiu/<br>Data estimată de finalizare |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Studiu de fezabilitate                                                                                   | Finalizat                              |
| Studiu de fezabilitate                                                                                   | Finalizat                              |
| Proiect tehnic și Caiete de sarcini                                                                      | Finalizat                              |
| Documentație tehnică pentru obținerea autorizațiilor de construire și obținere Autorizație de Construire | 2021                                   |
| Demarare procedură pentru achiziția lucrărilor de execuție                                               | 2021                                   |
| Construcție                                                                                              | 2022-2023                              |
| Punere în funcțiune/începere operare                                                                     | 2023                                   |

## Termen estimat de finalizare: anul 2023

## Valoarea totală estimată a investiției: 56,21 milioane EURO din care:

| Valoarea estimată a investiției                                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Lucrări de execuție                                                                                | 43,93 mil Euro             |
| Alte activități (obținerea terenului, proiectare, consultanță tehnică, audit și asistență tehnică) | 12,28 mil Euro             |
| <b>TOTAL</b>                                                                                       | <b>56,21 milioane Euro</b> |



Exportul de gaze naturale spre Serbia se va realiza după finalizarea proiectului BRUA (Faza I). În situația în care vor fi preluate gaze naturale din Serbia spre România, acestea pot fi direcționate la consum în zona Timișoara–Arad, prin conducta DN 600 Horia–Mașloc–Recaș (25 bar), la presiuni mai mici decât în conducta BRUA.

### Încadrare proiect în planuri internaționale

- **TYNDP ENTSOG 2020:** TRA-A-1268

### Modificări față de Planurile anterioare de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale

Urmare a finalizării Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic au apărut următoarele modificări:

|                                                               | <b>PDSNT<br/>2020-2029</b>                | <b>PDSNT<br/>2021-2030</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Descrierea proiectului</b>                                 | Lungime conductă 97 km<br>(85 km România) | Nu sunt modificări         |
| <b>Termenul estimat de finalizare</b>                         | 2021                                      | 2023                       |
| <b>Valoarea totală estimată a proiectului<br/>(mil. Euro)</b> | 56,21                                     | Nu sunt modificări         |

## 7.8 Modernizare SMG Isaccea 1 și SMG Negru Vodă 1

### 7.8.1 Modernizare SMG Isaccea 1 - proiect finalizat

### 7.8.2 Modernizare SMG Negru Vodă 1

În vederea creșterii gradului de asigurare a securității energetice în regiune au fost semnate următoarele Acorduri de Interconectare:

- **Acordul de Interconectare pentru Punctul de Interconectare Isaccea 1**, încheiat cu PJSC Ukrtransgaz, Ucraina, în data de 19.07.2016;
- **Acordul de Interconectare pentru Punctul de Interconectare Negru Vodă 1**, încheiat cu Bulgartransgaz, Bulgaria, în data de 19.05.2016.

Printre acțiunile prevăzute în aceste Acorduri se numără și modernizarea stațiilor de măsurare gaze naturale din cele două puncte de interconectare.

**Proiectul "Modernizare SMG Isaccea 1 și SMG Negru Vodă 1"** constă în construirea a două stații noi de măsurare gaze naturale care să le înlocuiască pe cele existente. SMG Isaccea 1 a fost finalizată în 2020.




Figura 15 - Modernizare SMG Negru Vodă 1

## Descrierea proiectului:

### 1. Stația de măsurare SMG Negru Vodă 1

Stația de Măsurare modernizată va fi dotată cu instalație de separare/filtrare și instalație de măsurare:

- separarea/filtrarea este asigurată de o baterie de separare/filtrare;
- instalația de măsurare va fi compusă din mai multe linii de măsurare paralele (în operare și în rezervă) echipate cu contoare cu ultrasunete în scopul măsurării cantităților de gaze naturale livrate, fiecare linie fiind echipată identic cu două sisteme de măsurare independente (Pay și Check); sistemele independente Pay și Check vor utiliza contoare cu ultrasunete dual.

Numărul liniilor de măsurare este suficient pentru a permite măsurarea cantităților de gaze naturale ce vor fi livrate prin SMG. Numărul de linii în operare, va depinde de cantitățile de gaze naturale ce urmează a fi vehiculate prin SMG.

Volumele rezultate din măsurarea independentă a sistemelor Pay și Check vor fi monitorizate continuu.

## Calendarul estimat de dezvoltare a proiectului

| Etape de dezvoltare                                                                                      | Stadiu/<br>Data estimată de finalizare |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Studiu de fezabilitate                                                                                   | Finalizat                              |
| Proiectare                                                                                               | Finalizat                              |
| Documentație tehnică pentru obținerea autorizațiilor de construire și obținere Autorizație de Construire | Finalizat                              |
| Construcție                                                                                              | 2022-2023                              |
| Punere în funcțiune/începere operare                                                                     | 2023                                   |

**Termen estimat de finalizare: 2023**

**Valoarea totală estimată a investiției: 14,4 milioane EURO**

## Încadrare proiect în planuri internaționale

- TYNDP ENTSG 2020: TRA-F-1277


## Modificări față de Planul anterior de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale

|                                                           | PDSNT<br>2020-2029                                                             | PDSNT<br>2021-2030                                   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Descrierea proiectului</b>                             | Construirea a două stații noi de măsurare gaze naturale în incintele existente | Nu sunt modificări                                   |
| <b>Termenul estimat de finalizare</b>                     | 2020-SMG Isaccea 1<br>2021-SMG Negru Vodă 1                                    | SMG Isaccea 1 - finalizat<br>2023- SMG Negru Vodă 1  |
| <b>Valoarea totală estimată a proiectului (mil. Euro)</b> | 13,88 Isaccea 1<br>12,77 Negru Vodă 1                                          | SMG Isaccea 1 - finalizat<br>14,4 – SMG Negru Vodă 1 |

## 7.9 Interconectarea Sistemului Național de Transport gaze naturale cu sistemul de transport gaze naturale din Ucraina, pe direcția Gherăești-Siret

Prin Planul de Dezvoltare al Sistemului Național de Transport Gaze Naturale, Transgaz și-a propus creșterea gradului de interconectare al rețelei naționale de transport gaze naturale la rețeaua de gaze naturale europeană.

În acest sens, în completarea proiectului privind dezvoltări ale SNT în zona de Nord-Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre/dinspre Ucraina, Transgaz a identificat oportunitatea realizării unei interconectări a SNT cu sistemul de transport gaze naturale din Ucraina, pe direcția Gherăești-Siret.



**Figura 16 - Interconectarea sistemului național de transport gaze naturale România cu sistemul național de transport gaze naturale Ucraina pe direcția Gherăești-Siret**

## Descrierea proiectului:

**Proiectul "Interconectarea sistemului național de transport gaze naturale România cu sistemul național de transport gaze naturale Ucraina pe direcția Gherăești-Siret"** constă în:

- construirea unei conducte de transport gaze naturale în lungime de 146 km și a instalațiilor aferente, pe direcția Gherăești-Siret;
- construirea unei stații de măsurare gaze transfrontalieră;
- amplificarea stațiilor de comprimare Onești și Gherăești, dacă este cazul.

Proiectul se află într-o fază incipientă, capacitățile care urmează să fie dezvoltate în cadrul acestui proiect vor fi stabilite ulterior.

## Calendarul estimat de dezvoltare a proiectului

| Etape de dezvoltare                      | Stadiu/Data estimată de finalizare |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Studiu de preferezabilitate              | Finalizat                          |
| Studiu de fezabilitate                   | 2021-2022                          |
| Proiectare                               | 2022-2023*                         |
| Achiziții publice (materiale și lucrări) | 2023*                              |
| Construcție                              | 2023-2026*                         |
| Punere în funcțiune/începere operare     | 2026*                              |

\*Depinde de stabilirea parametrilor pentru punctul de interconectare și de graficul de implementare a proiectului de pe teritoriul Ucrainei.

## Termen estimat de finalizare: anul 2026

## Valoarea totală estimată a investiției: 150 milioane EURO



## Descrierea proiectului

Conform Studiului de Prefezabilitate proiectul constă în:

- construirea unei conducte de transport gaze naturale și a instalațiilor aferente, pe direcția Horia–Medieșu Aurit;
- construirea unei conducte de transport gaze naturale și a instalațiilor aferente, pe direcția Sărmășel–Medieșu Aurit;
- construirea unei conducte de transport gaze naturale și a instalațiilor aferente, pe direcția Huedin–Aleșd;
- construirea unei Stații de Comprimare Gaze Naturale la Medieșu Aurit.

Proiectul urmează să fie dezvoltat ținând cont de proiectele de importanță majoră aflate deja în derulare, care urmează să fie executate pe teritoriul României, prioritizarea acestui proiect fiind legată de evoluția celorlalte proiecte.

Având în vedere anvergura acestui proiect, se propune implementarea acestuia etapizat, după cum urmează:

- **Etapa 1:**
  - construirea conductei de transport gaze naturale și a instalațiilor aferente, pe direcția Horia–Borș.
- **Etapa 2:**
  - construirea conductei de transport gaze naturale și a instalațiilor aferente, pe direcția Borș–Abrămuț;
  - construirea unei Stații de Comprimare Gaze Naturale la Medieșu Aurit;
  - construirea conductei de transport gaze naturale și a instalațiilor aferente, pe direcția Huedin–Aleșd.
- **Etapa 3:**
  - construirea conductei de transport gaze naturale și a instalațiilor aferente, pe direcția Abrămuț–Medieșu Aurit;
  - construirea conductei de transport gaze naturale și a instalațiilor aferente, pe direcția Sărmășel–Medieșu Aurit.

## Calendarul estimativ de dezvoltare a proiectului:

| Etape de dezvoltare                  | Stadiu/<br>Data estimată de finalizare |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Etapa 1</b>                       | <b>2024</b>                            |
| Studiu de prefezabilitate            | Finalizat                              |
| Studiu de fezabilitate               | 2021                                   |
| Proiectare                           | 2021-2022                              |
| Achiziții publice                    | 2022                                   |
| Construcție                          | 2023-2024                              |
| Punere în funcțiune/începere operare | 2024                                   |
| <b>Etapa 2</b>                       | <b>2025</b>                            |
| Studiu de prefezabilitate            | Finalizat                              |
| Studiu de fezabilitate               | 2021                                   |
| Proiectare                           | 2022-2023                              |



| Etape de dezvoltare                  | Stadiu/<br>Data estimată de finalizare |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Achiziții publice                    | 2023                                   |
| Construcție                          | 2023-2025                              |
| Punere în funcțiune/începere operare | 2025                                   |
| <b>Etapa 3</b>                       | <b>2026</b>                            |
| Studiu de preferezabilitate          | Finalizat                              |
| Studiu de fezabilitate               | 2021                                   |
| Proiectare                           | 2022-2023                              |
| Achiziții publice                    | 2023                                   |
| Construcție                          | 2024-2026                              |
| Punere în funcțiune/începere operare | 2026                                   |

**Termen estimat de finalizare: anul 2024 pentru Etapa 1, anul 2025 pentru Etapa 2 și anul 2026 pentru Etapa 3**

**Valoarea estimată a investiției: 405 milioane Euro**

Proiectul se află într-o fază incipientă, fiind finalizat Studiul de Preferezabilitate.

**Încadrare proiect în planuri internaționale:**

**TYNDP ENTSG 2020: TRA-N-598**


**Modificări față de Planul anterior de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale**

|                                                           | PDSNT 2020-2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PDSNT 2021-2030                                                                |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrierea proiectului</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Etapa 1:</b><br/>construirea conductei de transport gaze naturale și a instalațiilor aferente, pe direcția Horia-Borș.</li> <li>▪ <b>Etapa 2:</b><br/>-construirea conductei de transport gaze naturale și a instalațiilor aferente, pe direcția Borș-Abrămuț;<br/>-construirea unei Stații de Comprimare Gaze Naturale la Medieșu Aurit;<br/>-construirea conductei de transport gaze naturale și a instalațiilor aferente, pe direcția Huedin-Aleșd.</li> <li>▪ <b>Etapa 3:</b><br/>-construirea conductei de transport gaze naturale și a instalațiilor aferente, pe direcția Abrămuț-Medieșu Aurit;<br/>-construirea conductei de transport gaze naturale și a instalațiilor aferente, pe direcția Sărmășel-Medieșu Aurit.</li> </ul> | Nu sunt modificări.                                                            |
| <b>Termenul estimat de finalizare</b>                     | 2022 – Etapa 1<br>2025 – Etapa 2<br>2026 – Etapa 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024 – Etapa 1<br>Etapa 2 – Nu sunt modificări<br>Etapa 3 – Nu sunt modificări |
| <b>Valoarea totală estimată a proiectului (mil. Euro)</b> | 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nu sunt modificări                                                             |

## 7.11 Creșterea capacității de transport gaze naturale a interconectării România-Bulgaria pe direcția Giurgiu-Ruse

În luna iulie 2017, la București, SNTGN Transgaz SA, Bulgartransgaz, DESFA SA, FGSZ Ltd. și ICGB AD au semnat Memorandumul privind cooperarea pentru realizarea Coridorului Vertical. Pentru atingerea scopului, părțile agreează să analizeze necesitățile tehnice sub forma unor conducte noi, interconectări sau consolidări ale sistemelor naționale de transport.

Estimările privind transportul de gaze în zona de sud a Europei prezintă o evoluție rapidă, iar noile proiecte majore care vor fi realizate în această zonă au în vedere fluxuri ale gazelor pe direcția sud-nord.



**Figura 18- Creșterea capacității de transport gaze naturale a interconectării România-Bulgaria pe direcția Giurgiu-Ruse**

### Descrierea proiectului

În funcție de capacități, proiectul constă în:

- construirea unei conducte noi de transport gaze naturale și a instalațiilor aferente;
- construirea unei noi subtraversări la Dunăre;
- amplificarea SMG Giurgiu.

### Calendarul estimativ de dezvoltare a proiectului:

| Etape de dezvoltare                      | Stadiu/<br>Data estimată de finalizare |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Studiu de prefizabilitate                | 2021                                   |
| Studiu de fezabilitate                   | 2021-2022                              |
| Proiectare                               | 2023-2024                              |
| Achiziții publice (materiale și lucrări) | 2024                                   |
| Construcție                              | 2025-2027                              |
| Punere în funcțiune/începere operare     | 2027                                   |

**Termen estimat de finalizare: anul 2027**

**Valoarea estimată a investiției: 51,8 milioane Euro**


Proiectul se află într-o fază incipientă, capacitățile care urmează să fie dezvoltate în cadrul acestui proiect vor fi stabilite ulterior, pe baza acestora urmând să fie stabilită și soluția tehnică finală.

### Modificări față de Planul anterior de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale

|                                                           | PDSNT 2020-2029                                                                                                                                                                                                            | PDSNT 2021-2030     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Descrierea proiectului</b>                             | În funcție de capacități, proiectul constă în:<br>- construirea unei conducte noi de transport gaze naturale și a instalațiilor aferente;<br>- construirea unei noi subtraversări la Dunăre;<br>- amplificare SMG Giurgiu. | Nu sunt modificări. |
| <b>Termenul estimat de finalizare</b>                     | 2027                                                                                                                                                                                                                       | Nu sunt modificări. |
| <b>Valoarea totală estimată a proiectului (mil. Euro)</b> | 51,8                                                                                                                                                                                                                       | Nu sunt modificări. |

### 7.12 Eastring-România

Proiectul EASTRING, promovat de EUSTREAM, este o conductă cu flux bidirecțional pentru Europa Centrală și de Sud-Est care are ca scop conectarea sistemelor de transport gaze naturale din Slovacia, Ungaria, România și Bulgaria pentru a obține acces la rezervele de gaze naturale din regiunea Caspică și Orientul Mijlociu.



**Figura 19- Eastring**

## Descrierea proiectului

EASTRING este un gazoduct de interconectare cu flux bidirecțional cu o capacitate anuală între 225,500 GWh și 451,000 GWh (aprox. 20 mld. mc până la 40 mld. mc), care conectează Slovacia cu granița externă a UE prin Bulgaria, Ungaria și România.

EASTRING va asigura cea mai rentabilă rută de transport, directă, între platformele de gaze din vestul Uniunii Europene și Regiunea Balcanică/Turcia de vest – o zonă cu potențial foarte ridicat în a oferi gaze din diferite surse.

Prin posibilitatea de a diversifica rutele de transport precum și sursele de aprovizionare, se va asigura siguranța în aprovizionare în întreaga regiune, în principal în țările Europei de Sud-Est.

Conform studiului de fezabilitate, implementarea proiectului se va realiza în două faze, după cum urmează:

- Faza 1 – Capacitate maximă de 20 mld mc/an;
- Faza 2 – Capacitate maximă de 40 mld mc/an.

## Calendarul estimativ de dezvoltare a proiectului:

| Etape de dezvoltare                  | Stadiu/<br>Data estimată de finalizare |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Faza 1</b>                        | <b>2027</b>                            |
| Studiu de prefezabilitate            | Finalizat                              |
| Studiu de fezabilitate               | Finalizat                              |
| Proiectare                           | 2019-2025                              |
| Achiziții                            | 2022-2023                              |
| Construcție                          | 2025-2027                              |
| Punere în funcțiune/începere operare | 2027                                   |
| <b>Faza 2</b>                        | <b>2030</b>                            |
| Studiu de prefezabilitate            | Finalizat                              |
| Studiu de fezabilitate               | Finalizat                              |
| Proiectare                           | 2025-2028                              |
| Achiziții publice                    | 2028-2029                              |
| Construcție                          | 2028-2030                              |
| Punere în funcțiune/începere operare | 2030                                   |

**Termen estimat de finalizare: anul 2027 pentru Faza 1, anul 2030 pentru Faza 2**

## Valoarea estimată a investiției:

- Faza 1 - 1.297 mil. Euro pentru România (2.600 mil. Euro-total);
- Faza 2 - 357 mil. Euro pentru România (739 mil. Euro-total).

În anul 2018 a fost finalizat Studiul de Fezabilitate.

Obiectivul Studiului de Fezabilitate a fost proiectarea unei conducte bidirecționale care să conecteze sistemul de transport din Slovacia cu granița de Sud-Est a Europei (Marea Neagră sau Turcia) prin Ungaria, România și Bulgaria.

#### Încadrare proiect în planuri Internaționale

- **Proiect PCI (a treia listă):** 6.25.1;
- **TYNDP ENTSG 2020 (Eastring–Romania):** TRA-A-655.

#### Modificări față de Planul anterior de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale

|                                                    | PDSNT 2020-2029                                                                                                                                                                                                                      | PDSNT 2021-2030                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Descrierea proiectului</b>                      | Gazoduct de interconectare cu flux bidirecțional cu o capacitate anuală între 225,500 GWh și 451,000 GWh (aprox. 20 mld. mc până la 40 mld. mc), care conectează Slovacia cu granița externă a UE prin Bulgaria, Ungaria și România. | Nu sunt modificări.            |
| <b>Termenul estimat de finalizare</b>              | 2025 – Faza 1<br>2030 – Faza 2                                                                                                                                                                                                       | 2027 – Faza 1<br>2030 – Faza 2 |
| Valoarea totală estimată a proiectului (mil. Euro) | Faza 1-1.297 mil. Euro pentru România (2.600 mil. Euro-total);<br>Faza 2- 357 mil. Euro pentru România (739 mil. Euro-total).                                                                                                        | Nu sunt modificări.            |

#### 7.13 Sistem de monitorizare, control și achiziție de date pentru stațiile de protecție catodică aferente Sistemului Național de Transport Gaze Naturale

Implementarea sistemului de achiziție, comandă și monitorizare pentru sistemul de protecție catodică va asigura durabilitate și siguranță sporită în exploatare a conductelor de transport, în baza datelor achiziționate, va asigura simplitate în operare pentru un sistem complex de protecție al conductelor cu cheltuieli de mentenanță scăzute.

Concomitent va oferi informații legate de electrosecuritatea conductei, cât și pentru protecția catodică intrinsecă (fără sursă exterioară de curent catodic), oferind informații în unele puncte sau tronsoane pentru redresare limitativă a curenților de dispersie în curent alternativ induși în conductă.

#### Descrierea proiectului

În cadrul SNTGN TRANSGAZ SA, stațiile de protecție catodică reprezintă principalul sistem de protecție activă a conductelor de transport gaze naturale.

Există în evidență în acest moment, aproximativ 1.041 stații de protecție catodică (SPC). Reducerea coroziunii conductelor, menținerea acestora în funcțiune pe o durată cât mai lungă de timp și reducerea costurilor cu mentenanța este un obiectiv prioritar.

Sistemul centralizat de protecție catodică va oferi posibilitatea setării, monitorizării și operării clare și precise de la distanță a punctelor de interes ale sistemului, va elimina costurile de citire a datelor, va evita situațiile în care datorită condițiilor meteo nu este posibilă citirea datelor și erorile umane, va permite control distribuit al locațiilor, va reduce costurile cu operarea și mentenanța, reduce considerabil timpul de configurare.

Implementarea unui astfel de sistem va reduce micro-managementul, timpii de test și punere în funcțiune.

Arhitectura distribuită va oferi riscuri minime de indisponibilitate și va oferi fiabilitate maximă sistemului de protecție catodică.

Sistemul va fi intuitiv, ușor de utilizat și acceptabil în orice structură de sistem SCADA, iar cerințele de perfecționare a operatorilor sunt scurte și simple.

Implementarea unui astfel de sistem va reduce costurile cu personalul și va specializa personalul de operare și mentenanță.

Decizia privind mentenanța sistemului precum și reglarea corespunzătoare a stațiilor de protecție catodică în sistem integrat va fi decizia unui dispecer bine instruit care se va baza pe date în primite în timp real și pe o baza de date istorică.

Controlul de la distanță al parametrilor stațiilor de protecție catodică și monitorizarea coroziunii în punctele critice ale sistemului de transport gaze naturale este obligatorie pentru reducerea coroziunii și gestionarea corespunzătoare a consumurilor energetice din fiecare locație.

Implementarea sistemului SCADA pentru protecție catodica va asigura durabilitate și siguranță sporită în exploatare a conductelor de transport, în baza datelor achiziționate, va asigura simplitate în operare pentru un sistem complex de protecție al conductelor.

#### **Calendarul estimativ de dezvoltare a proiectului:**

| <b>Etape de dezvoltare</b>           | <b>Stadiu/Data estimată de finalizare</b> |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Studiu de fezabilitate               | 2021                                      |
| Proiect Tehnic                       | 2021-2022                                 |
| Luarea deciziei finale de investiție | 2021                                      |
| Construcție                          | 2022-2023                                 |
| Punere în funcțiune/începere operare | 2023                                      |

#### **Termen estimat de finalizare: anul 2023**

#### **Valoarea estimată a investiției: 8 milioane EURO**



## Modificări față de Planul anterior de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale

|                                                    | PDSNT 2020-2029 | PDSNT 2021-2030     |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Descrierea proiectului                             | -               | Nu sunt modificări. |
| Termenul estimat de finalizare                     | 2023            | Nu sunt modificări. |
| Valoarea totală estimată a proiectului (mil. Euro) | 8               | Nu sunt modificări. |

### 7.14 Dezvoltarea sistemului SCADA pentru Sistemul Național de Transport gaze naturale

SNTGN Transgaz are implementat și pus în funcțiune în anul 2015, un sistem SCADA care este structurat astfel:

- 2 dispecerate la nivel central, Mediaș și București;
- 9 dispecerate locale;
- 948 de SRM-uri;
- 106 de robineti de secționare (de linie);
- 33 de noduri tehnologice;
- 3 stații de comprimare;
- 4 stații de transport internațional;
- 2 stații de import;
- 7 depozite subterane.

Sistemul Național de Transport gaze naturale are o evoluție continuă justificată de dinamica fluxurilor de gaze vehiculate și de poziția strategică pe care o are România în ceea ce privește asigurarea independenței și securității energetice naționale și europene:

- dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului Sudic de Transport pentru preluarea gazelor naturale de la țărmul Mării Negre;
- interconectarea Sistemului Național de Transport gaze naturale cu conducta de transport internațional gaze naturale T1 și reverse flow Isaccea;
- dezvoltări ale SNT în zona de Nord-Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre/dinspre Republica Moldova;
- amplificarea coridorului bidirecțional de transport gaze naturale Bulgaria-România-Ungaria-Austria (BRUA-Faza III);
- valorificarea resurselor tehnice și energetice ale României prin dezvoltarea de proiecte de interconectare a SNT cu alte sisteme de transport europene (Ucraina, Moldova, Serbia, Ungaria, Bulgaria);
- proiect privind noi dezvoltări ale SNT în scopul preluării gazelor de la țărmul Mării Negre;
- interconectarea România-Serbia-interconectarea Sistemului Național de Transport gaze naturale cu sistemul similar de transport gaze naturale din Serbia;
- modernizare SMG Isaccea 1 și SMG Negru Vodă 1;
- interconectarea Sistemului Național de Transport gaze naturale cu sistemul de transport gaze naturale din Ucraina, pe direcția Gherăești-Siret;

- extinderea, dezvoltarea și re tehnologizarea infrastructurii de transport gaze naturale (dezvoltarea de re tehnologizarea/dezvoltarea stațiilor de comprimare gaze naturale, modernizarea infrastructurii sistemului de inmagazinare etc.);
- satisfacerea cerințelor legislative impuse de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) privind integrarea în Sistemul SCADA TRANSGAZ a tuturor punctelor de ieșire din SNT, care nu au fost incluse în Sistemul SCADA implementat prin Contractul de Furnizare nr.17095/2009.

Securitatea alimentării cu gaze naturale stă la baza oricărei politici energetice—orice întrerupere a livrărilor de gaze naturale are consecințe importante asupra economiilor statelor membre ale UE.

Pentru a întări această securitate, țările Uniunii Europene trebuie să-și diversifice vectorii lor energetici și sursele energetice, dar în același timp să acționeze pentru modernizarea infrastructurii de transport gaze naturale.

Modernizarea infrastructurii de transport gaze naturale trebuie să fie susținută în următorii ani de dezvoltarea unui sistem SCADA, performant și flexibil, prin modernizarea arhitecturii hardware și software, prin migrarea spre o arhitectură descentralizată, cu control distribuit pe unități administrative organizatorice în conformitate cu structura SNTGN TRANSGAZ SA.

### Descrierea proiectului

Proiectul privind *"Dezvoltarea Sistemului SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) pentru Sistemul Național de Transport Gaze Naturale"* va consta în:

- analiza posibilităților de optimizare a arhitecturii sistemului SCADA;
- upgradarea/inlocuirea, la nivelul dispeceratelor SCADA naționale/teritoriale a echipamentelor hardware uzate din punct de vedere moral și fizic în scopul asigurării, prin variantele noi de firmware/sisteme de operare/aplicații software utilizate, a creșterii volumului și puterii de procesare a datelor precum și a gradului de securitate informatică;
- asigurarea unei rezerve de capacitate hardware/software la nivelul dispeceratelor SCADA naționale și teritoriale necesară integrării viitoare în sistemul SCADA a obiectivelor SNT care urmează a fi puse în funcțiune în perioada 2022-2027;
- integrarea suplimentară a circa 170 SRM (Stații de Reglare Măsurare) funcționale la nivelul Sistemului Național de Transport Gaze Naturale (SNT);
- asigurarea continuității transmiției, monitorizării în timp real la dispeceratele SCADA naționale și teritoriale, a parametrilor tehnologici relevanți și necesari din cadrul obiectivelor SNT, în concordanță cu nivelul și ritmul de dezvoltare a instalațiilor tehnologice pe termen scurt și mediu, în scopul monitorizării și operării SNT în condiții de siguranță, eficiență și protecție a mediului înconjurător;
- integrarea automatizărilor locale noi care vor fi puse în funcțiune până în anul 2022 rezultate prin re tehnologizarea/dezvoltarea stațiilor de comprimare gaze naturale, a nodurilor tehnologice, a robinetelor de secționare amplasate pe conductele magistrale, etc;
- instalarea de sisteme tip SCADA Intrusion Detection System LAN SCADA;

- instalarea de sisteme tip IP&DS dedicate cu supraveghere la nivel de protocoale industriale pentru aplicațiile sensibile (stațiile comandate de la distanță prin sistemul SCADA: noduri tehnologice, stații de interconectare, stații de comprimare, viitoare Sisteme de automatizare conducte);
- instalarea unui sistem de simulare și PMS (Pipeline Monitoring Software) sau NSM (Managementul Programului de Rețea);
- identificarea și asigurarea de soluții tehnice privind securizarea rețelei de date industriale în care sunt instalate sistemele de achiziție date și control (SCADA);
- analizarea oportunităților tehnice privind proiectarea și realizarea unui dispecerat de urgență, în cazul în care studiul referitor la oportunitatea și necesitatea existenței unui dispecerat de urgență reclamă acest lucru, instruirea personalului operator/tehnic/de mentenanță SCADA pentru utilizarea noilor tehnici și politici de securitate implementate.

#### Calendarul estimativ de dezvoltare a proiectului:

| Etape de dezvoltare                  | Stadiu/Data estimată de finalizare |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Studiu de fezabilitate               | 2021                               |
| Proiect Tehnic                       | 2022                               |
| Luarea deciziei finale de investiție | 2021-2022                          |
| Construcție                          | 2021-2023                          |
| Punere în funcțiune/începere operare | 2023                               |

#### Termen estimat de finalizare: anul 2023

#### Valoarea estimată a investiției: 5,5 milioane EURO

#### Modificări față de Planul anterior de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale

|                                                           | PDSNT 2020-2029 | PDSNT 2021-2030     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Descrierea proiectului</b>                             | -               | Nu sunt modificări. |
| <b>Termenul estimat de finalizare</b>                     | 2023            | Nu sunt modificări. |
| <b>Valoarea totală estimată a proiectului (mil. Euro)</b> | 5,5             | Nu sunt modificări. |

## 7.15 Modernizare SMG Isaccea 2 și SMG Negru Voda 2 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T2




Figura 20 - Modernizare SMG Isaccea 2 și SMG Negru Vodă 2 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T2

### Descrierea proiectului

Pentru asigurarea curgerii bidirecționale la granița cu Ucraina și Bulgaria pe conducta de tranzit T2 este necesară modernizarea stațiilor de măsurare gaze naturale SMG Isaccea 2 și SMG Negru Vodă 2.

#### 1. Stație de măsurare SMG Isaccea 2

Stația de Măsurare modernizată va fi dotată cu instalație de separare/filtrare și instalație de măsurare:

- separarea/filtrarea este asigurată de o baterie de separare/filtrare;
- instalația de măsurare va fi compusă din mai multe linii de măsurare paralele (în operare și în rezervă) echipate cu contoare cu ultrasunete în scopul măsurării cantităților de gaze naturale livrate, fiecare linie fiind echipată identic cu trei sisteme de măsurare independente (Pay, Check și Verificare); sistemele independente Pay și Check vor utiliza contoare cu ultrasunete dual, iar sistemele de Verificare vor utiliza un contor cu ultrasunete simplu.

Numărul liniilor de măsurare este suficient pentru a permite măsurarea cantităților de gaze naturale ce vor fi livrate prin SMG. Numărul de linii în operare va depinde de cantitățile de gaze naturale ce urmează a fi vehiculate prin SMG.

Volumele rezultate din măsurarea independentă a sistemelor Pay, Check și Verificare vor fi monitorizate continuu.

## 2. Stația de măsurare SMG Negru Vodă 2

Stația de Măsurare modernizată va fi dotată cu instalație de separare/filtrare și instalație de măsurare:

- separarea/filtrarea este asigurată de o baterie de separare/filtrare;
- instalația de măsurare va fi compusă din mai multe linii de măsurare paralele (în operare și în rezervă) echipate cu contoare cu ultrasunete în scopul măsurării cantităților de gaze naturale livrate, fiecare linie fiind echipată identic cu două sisteme de măsurare independente (Pay și Check); sistemele independente Pay și Check vor utiliza contoare cu ultrasunete dual.

Numărul liniilor de măsurare este suficient pentru a permite măsurarea cantităților de gaze naturale ce vor fi livrate prin SMG. Numărul de linii în operare, va depinde de cantitățile de gaze naturale ce urmează a fi vehiculate prin SMG.

Volumele rezultate din măsurarea independentă a sistemelor Pay și Check vor fi monitorizate continuu.

### Calendarul estimativ de dezvoltare a proiectului:

| Etape de dezvoltare                                                | Stadiu/Data estimată de finalizare |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Studiu de fezabilitate                                             | 2021-2022*                         |
| Proiect Tehnic                                                     | 2022-2023*                         |
| Documentație tehnică pentru obținerea autorizațiilor de construire | 2023*                              |
| Obținerea autorizației de construire                               | 2023*                              |
| Luarea deciziei finale de investiție                               | 2023*                              |
| Construcție                                                        | 2023-2024*                         |
| Punere în funcțiune/începere operare                               | 2024*                              |

*\*Proiectul va fi dezvoltat în funcție de rezultatele evaluării cererii de piață pentru capacitate incrementală pentru punctele de interconectare situate pe conductele T2 și T3 pe direcția de transport Bulgaria – România – Ucraina (culoarul transbalcanic).*

### Termen estimat de finalizare: 2024

### Valoarea estimată a investiției: 26,65 milioane EURO

### Modificări față de Planul anterior de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale

|                                                           | PDSNT 2020-2029                                   | PDSNT 2021-2030     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Descrierea proiectului</b>                             | Modernizare Isaccea 2<br>Modernizare Negru Voda 2 | Nu sunt modificări. |
| <b>Termenul estimat de finalizare</b>                     | 2024                                              | Nu sunt modificări. |
| <b>Valoarea totală estimată a proiectului (mil. Euro)</b> | 26,65                                             | Nu sunt modificări. |

## 7.16 Modernizare SMG Isaccea 3 și Negru Voda 3 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T3




Figura 21- Modernizare SMG Isaccea 3 și SMG Negru Voda 3 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T3

### 1. Stație de măsurare SMG Isaccea 3

Stația de Măsurare modernizată va fi dotată cu instalație de separare/filtrare și instalație de măsurare:

- separarea/filtrarea este asigurată de o baterie de separare/filtrare;
- instalația de măsurare va fi compusă din mai multe linii de măsurare paralele (în operare și în rezervă) echipate cu contoare cu ultrasunete în scopul măsurării cantităților de gaze naturale livrate, fiecare linie fiind echipată identic cu trei sisteme de măsurare independente (Pay, Check și Verificare); sistemele independente Pay și Check vor utiliza contoare cu ultrasunete dual, iar sistemele de Verificare vor utiliza un contor cu ultrasunete simplu.

Numărul liniilor de măsurare este suficient pentru a permite măsurarea cantităților de gaze naturale ce vor fi livrate prin SMG. Numărul de linii în operare va depinde de cantitățile de gaze naturale ce urmează a fi vehiculate prin SMG.

Volumele rezultate din măsurarea independentă a sistemelor Pay, Check și Verificare vor fi monitorizate continuu.

### 3. Stația de măsurare SMG Negru Vodă 3

Stația de Măsurare modernizată va fi dotată cu instalație de separare/filtrare și instalație de măsurare:



- separarea/filtrarea este asigurată de o baterie de separare/filtrare;
- instalația de măsurare va fi compusă din mai multe linii de măsurare paralele (în operare și în rezervă) echipate cu contoare cu ultrasunete în scopul măsurării cantităților de gaze naturale livrate, fiecare linie fiind echipată identic cu două sisteme de măsurare independente (Pay și Check); sistemele independente Pay și Check vor utiliza contoare cu ultrasunete dual.

Numărul liniilor de măsurare este suficient pentru a permite măsurarea cantităților de gaze naturale ce vor fi livrate prin SMG. Numărul de linii în operare, va depinde de cantitățile de gaze naturale ce urmează a fi vehiculate prin SMG.

Volumele rezultate din măsurarea independentă a sistemelor Pay și Check vor fi monitorizate continuu.

#### Calendarul estimativ de dezvoltare a proiectului:

| Etape de dezvoltare                                                | Stadiu/Data estimată de finalizare |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Studiu de fezabilitate                                             | 2023-2024*                         |
| Proiect Tehnic                                                     | 2024-2025*                         |
| Documentație tehnică pentru obținerea autorizațiilor de construire | 2025*                              |
| Obținerea autorizației de construire                               | 2025*                              |
| Luarea deciziei finale de investiție                               | 2025*                              |
| Construcție                                                        | 2026-2027*                         |
| Punere în funcțiune/începere operare                               | 2028*                              |

*\*Proiectul va fi dezvoltat în funcție de rezultatele evaluării cererii de piață pentru capacitate incrementală pentru punctele de interconectare situate pe conductele T2 și T3 pe direcția de transport Bulgaria – România – Ucraina (culoarul transbalcanic).*

#### Termen estimat de finalizare: 2028

#### Valoarea estimată a investiției: 26,65 milioane EURO

#### Modificări față de Planul anterior de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale

|                                                           | PDSNT 2020-2029                                   | PDSNT 2021-2030     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Descrierea proiectului</b>                             | Modernizare Isaccea 3<br>Modernizare Negru Voda 3 | Nu sunt modificări. |
| <b>Termenul estimat de finalizare</b>                     | 2028                                              | Nu sunt modificări. |
| <b>Valoarea totală estimată a proiectului (mil. Euro)</b> | 26,65                                             | Nu sunt modificări. |

## 7.17 Interconectarea SNT la Terminal GNL amplasat la malul Mării Negre




Figura 22 - Interconectarea SNT la Terminal GNL amplasat la malul Mării Negre

### Descrierea proiectului

Preluarea gazelor naturale de la țărmul Mării Negre printr-un terminal GNL presupune realizarea interconectării Sistemului Național de Transport gaze naturale la terminalul GNL prin construirea unei conducte de transport gaze naturale, în lungime de cca 25 Km, de la țărmul Mării Negre până la conductele T1 și T2.

Capacitatea și presiunea de proiectare pentru această conductă se vor stabili în funcție de cantitățile de gaze naturale disponibile la țărmul Mării Negre.

### Calendarul estimativ de dezvoltare a proiectului:

| Etape de dezvoltare                                                | Stadiu/Data estimată de finalizare |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Studiu de fezabilitate                                             | 2022-2023                          |
| Proiect Tehnic                                                     | 2023-2024                          |
| Documentație tehnică pentru obținerea autorizațiilor de construire | 2025                               |
| Obținerea autorizației de construire                               | 2025                               |
| Luarea deciziei finale de investiție                               | 2025                               |
| Construcție                                                        | 2026-2028                          |
| Punere în funcțiune/începere operare                               | 2028                               |

### Termen estimat de finalizare: 2028

### Valoarea estimată a investiției: 19,6 milioane EURO

## Modificări față de Planul anterior de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale

|                                                    | PDSNT 2020-2029              | PDSNT 2021-2030     |
|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Descrierea proiectului                             | Conducta în lungime de 25 km | Nu sunt modificări. |
| Termenul estimat de finalizare                     | 2028                         | Nu sunt modificări. |
| Valoarea totală estimată a proiectului (mil. Euro) | 19,6                         | Nu sunt modificări. |

## 8. DIRECȚII DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE ÎNMAGAZINARE GAZE NATURALE

### I. DEPOGAZ PLOIEȘTI-PROIECTE MAJORE DE ÎNMAGAZINARE




Figura 23 – Proiecte majore de înmagazinare gaze naturale – Depogaz

### 8.1 Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze naturale–Bilciurești

Proiectul are ca scop creșterea capacității de livrare zilnică a gazelor naturale din depozitul Bilciurești până la un debit de 18 milioane mc/zi și asigurarea unui grad sporit de siguranță în exploatare.

#### Descrierea proiectului:

Proiectul constă în următoarele:

- Modernizare instalații de colectare, separare, măsurare și uscare grupuri Bilciurești;

- Sistematizare și modernizare sistem de conducte aspirație/refulare gaze și modernizare sistem răcire stație comprimare Butimanu;
- Modernizare 39 sonde de injecție/extracție;
- Modernizare instalații răcire modul comprimare M3 Butimanu;
- Foraj 4 sonde noi;
- Conductă nouă (11 Km) transport gaze naturale între depozit Bilciurești și stație comprimare Butimanu.

Pentru a nu perturba activitatea de înmagazinare gaze naturale, proiectul va fi implementat etapizat.

#### Calendarul estimat de dezvoltare a proiectului

| Etape de dezvoltare                                                                                      | Stadiu/<br>Data estimată de finalizare |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Studiu de fezabilitate                                                                                   | Finalizat                              |
| FID                                                                                                      | 2017                                   |
| Proiectare                                                                                               | Etapizat 2018-2020                     |
| Documentație tehnică pentru obținerea autorizațiilor de construire și obținere Autorizație de Construire | Etapizat 2018-2022                     |
| Documentație de licitație și achiziție                                                                   | Etapizat 2018-2022                     |
| Construcție                                                                                              | Etapizat 2018-2025                     |
| Punere în funcțiune/începere operare                                                                     | Etapizat 2019-2025                     |

**NOTA:** În cursul anului 2020 Studiul de fezabilitate a fost actualizat

#### Termen estimat de finalizare: anul 2025

#### Valoarea totală estimată a investiției: 123 milioane EURO

#### FID: 2017

#### Surse finanțare – surse proprii, surse atrase

## Modificări față de Planul anterior de Dezvoltare a Sisteului Național de Transport gaze naturale

|                                                           | PDSNT 2020-2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PDSNT 2021-2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrierea proiectului</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>modernizare instalații de separare, măsurare și uscare grupuri Bilciurești;</li> <li>sistematizare și modernizare sistem de conducte aspirație/refulare gaze naturale și modernizare sistem răcire stație comprimare Butimanu;</li> <li>modernizare 19 sonde de injecție/extracție;</li> <li>foraj 4 sonde noi;</li> <li>conductă nouă (11 Km) transport gaze naturale între depozit Bilciurești și stație comprimare Butimanu.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Modernizare instalații de colectare, separare, măsurare și uscare grupuri Bilciurești;</li> <li>Sistematizare și modernizare sistem de conducte aspirație/refulare gaze și modernizare sistem răcire stație comprimare Butimanu;</li> <li>Modernizare 39 sonde de injecție/ extracție;</li> <li>Modernizare instalații răcire modul comprimare M3 Butimanu;</li> <li>Foraj 4 sonde noi;</li> <li>Conducta nouă (11 Km) transport gaze între depozit Bilciurești și stație comprimare Butimanu</li> </ul> |
| <b>Termenul estimat de finalizare</b>                     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nu sunt modificări.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Valoarea totală estimată a proiectului (mil. Euro)</b> | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 8.2 Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale a depozitului Ghercești

Proiectul are ca scop completarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze naturale Ghercești pentru asigurarea condițiilor de operare la capacitatea de 600 milioane m<sup>3</sup>/ciclu.

#### Descrierea proiectului:

Proiectul va consta din următoarele:

- stație comprimare gaze;
- extindere instalații de uscare și măsurare gaze;
- modernizare 20 sonde de injecție/extracție;
- interconectare depozit înmagazinare gaze Ghercești cu SNT;
- stoc inactiv gaze.

#### Calendarul estimat de dezvoltare a proiectului

| Etape de dezvoltare                                                                                      | Stadiu/<br>Data estimată de finalizare |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Studiu de fezabilitate                                                                                   | 2021                                   |
| FID                                                                                                      | 2021                                   |
| Proiectare                                                                                               | 2024                                   |
| Documentație tehnică pentru obținerea autorizațiilor de construire și obținere Autorizație de Construire | 2024                                   |
| Documentație de licitație și achiziție                                                                   | 2025                                   |
| Construcție                                                                                              | 2028                                   |
| Punere în funcțiune/începere operare                                                                     | 2028                                   |

**Termen estimat de finalizare: anul 2028**

**Valoarea totală estimată a investiției: 122 milioane EURO**

**FID:2021**

**Surse finanțare – surse proprii, surse atrase.**

**Modificări față de Planul anterior de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale**

|                                                           | <b>PDSNT 2020-2029</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PDSNT 2021-2030</b> |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Descrierea proiectului</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>– stație comprimare gaze naturale;</li> <li>– extindere instalații de uscare și măsură gaze naturale;</li> <li>– modernizare 20 sonde de injecție/extracție;</li> <li>– interconectare depozit înmagazinare gaze naturale Ghercești cu SNT;</li> <li>– stoc inactiv gaze naturale.</li> </ul> | Nu sunt modificări.    |
| <b>Termenul estimat de finalizare</b>                     | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2028                   |
| <b>Valoarea totală estimată a proiectului (mil. Euro)</b> | 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nu sunt modificări.    |

### **8.3 Depozit nou de stocare subterană a gazelor naturale Fălticeni (Moldova)**

Proiectul are drept scop dezvoltarea unui nou depozit de înmagazinare subterană în nord-estul României (regiunea Moldova).

#### **Descrierea proiectului:**

Transformarea în depozit de înmagazinare subterană a unuia sau mai multor câmpuri depletate dintre următoarele: Pocoleni, Comănești, Todirești sau Davideni.

Caracteristici:

- capacitate de aproximativ 200 milioane m<sup>3</sup>/ciclu;
- capacitate de injecție de aproximativ 1,4 milioane m<sup>3</sup>/zi;
- capacitate de extracție de aproximativ 2 milioane m<sup>3</sup>/zi.

Proiectul va consta din următoarele

- stație de comprimare gaze naturale;
- instalații de uscare și măsură gaze naturale;
- instalații tehnologice sonde injecție/extracție;
- foraj sonde de injecție/extracție;
- interconectare depozit înmagazinare gaze naturale cu SNT;
- stoc inactiv gaze naturale.



## Calendarul estimat de dezvoltare a proiectului

| Etape de dezvoltare                                                                                      | Stadiu/<br>Data estimată de finalizare |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Studiu de fezabilitate                                                                                   | 2024                                   |
| FID                                                                                                      | 2025                                   |
| Proiectare                                                                                               | 2028                                   |
| Documentație tehnică pentru obținerea autorizațiilor de construire și obținere Autorizație de Construire | 2028                                   |
| Documentație de licitație și achiziție                                                                   | 2029                                   |
| Construcție                                                                                              | 2033                                   |
| Punere în funcțiune/începere operare                                                                     | 2033                                   |

## Termen estimat de finalizare: anul 2033

## Valoarea totală estimată a investiției: 80 milioane EURO

## Surse financiare – surse proprii, surse atrase

### FID -2025

## Modificări față de Planul anterior de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale

|                                                           | PDSNT 2020-2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PDSNT 2021-2030     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Descrierea proiectului</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>– stație de comprimare;</li> <li>– instalații de uscare și măsură gaze;</li> <li>– instalații tehnologice sonde injecție/extracție;</li> <li>– foraj sonde de injecție/extracție;</li> <li>– interconectare depozit înmagazinare gaze cu SNT;</li> <li>– stoc inactiv gaze.</li> </ul> | Nu sunt modificări. |
| <b>Termenul estimat de finalizare</b>                     | 2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2033                |
| <b>Valoarea totală estimată a proiectului (mil. Euro)</b> | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nu sunt modificări. |

### 8.4 Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale la depozitul Sărmășel (Transilvania)

Proiectul are drept scop dezvoltarea depozitului de înmagazinare subterană existent de la Sărmășel de la capacitatea de 900 milioane m<sup>3</sup>/ciclu la 1550 milioane m<sup>3</sup>/ciclu (o creștere cu 650 milioane m<sup>3</sup>/ciclu), creșterea capacității de injecție cu 4 milioane m<sup>3</sup>/zi, la un total de 10 milioane m<sup>3</sup>/zi, creșterea capacității de extracție cu 4 milioane m<sup>3</sup>/zi, la un total de 12 milioane m<sup>3</sup>/zi.

Din punct de vedere tehnic proiectul consta în forarea unor sonde noi, realizarea unei infrastructuri de suprafață moderne, conforme cu cerințele standardelor europene de siguranță și control, extinderea instalațiilor de comprimare gaze și modernizarea și optimizarea instalațiilor de separare și măsură fiscală existente.

Sistemul de injecție/extracție este conceput încât să asigure vehicularea fluxurilor de gaze pentru injecție/extracție pe conducte colectoare dedicate fiecărui obiectiv.

### Descrierea proiectului:

Proiectul consta din extinderea instalațiilor Depozitului de gaze Sărmășel cu următoarele obiective:

- 38 Sonde;
- 48,6 Km Conducte aducțiune;
- 8 Grupuri de sonde;
- 19,2 Km Conducte colectoare;
- 3 unități de comprimare;
- 2 instalații de uscare gaze;
- Instalație de separare și măsură (ISM);
- Sistem de producere a energiei din surse regenerabile;
- Racord la Sistemul National de Transport Gaze Naturale (SNT).

În urma implementării soluției tehnice rezultată în urma studiului de fezabilitate noua infrastructura proiectată va permite:

- **separarea fluxurilor de gaze vehiculate în cele trei obiective geologice ce compun depozitul, ceea ce va face posibilă utilizarea simultană a depozitului atât la injecție cât și la extracție;**
- **diminuarea consumurilor de energie electrică, necesară în procesul de înmagazinare, cu 25%.**

### Calendarul estimat de dezvoltare a proiectului

| Etape de dezvoltare                                                                                      | Stadiu/<br>Data estimată de finalizare |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Studiu de fezabilitate                                                                                   | 2021                                   |
| FID                                                                                                      | 2021                                   |
| Proiectare                                                                                               | 2022                                   |
| Documentație tehnică pentru obținerea autorizațiilor de construire și obținere Autorizație de Construire | 2023                                   |
| Documentație de licitație și achiziție                                                                   | 2023                                   |
| Construcție                                                                                              | 2026                                   |
| Punere în funcțiune/începere operare                                                                     | 2026                                   |

### Termen estimat de finalizare: anul 2026

**Valoarea totală estimată a investiției: 163,1 milioane EURO**

### Încadrare proiect în planuri internaționale

Proiect cuprins în Coridorul NSI East Gas–(Interconectarea Nord-Sud East Gas) pentru Regiunea Europa Centrală și de Est, de la 900 milioane m<sup>3</sup>/ciclu la 1.550 milioane m<sup>3</sup>/ciclu, număr de referință **PIC 6.20.6**.

**FID:2021**

**Surse finanțare – surse proprii, surse atrase.**

### Modificări față de Planul anterior de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale

|                                                           | PDSNT 2020-2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PDSNT 2021-2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrierea proiectului</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>– extindere stație de comprimare;</li> <li>– extindere instalații de uscare și măsură gaze naturale;</li> <li>– instalații tehnologice sonde injectie/extracție;</li> <li>– modernizare 46 sonde de injectie/extracție;</li> <li>– foraj 15 sonde noi;</li> <li>– stoc inactiv gaze naturale.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-38 Sonde;</li> <li>-48,6 Km Conducte aducțiune;</li> <li>- 8 Grupuri de sonde;</li> <li>- 19,2 Km Conducte colectoare;</li> <li>- 3 unități de comprimare;</li> <li>- 2 instalații de uscare gaze;</li> <li>- Instalație de separare și măsură (ISM);</li> <li>-Sistem de producere a energiei din surse regenerabile;</li> <li>- Racord la Sistemul Național de Transport Gaze Naturale (SNT).</li> </ul> |
| <b>Termenul estimat de finalizare</b>                     | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Valoarea totală estimată a proiectului (mil. Euro)</b> | 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 163,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## II. DEPOMUREȘ TÂRGU-MUREȘ-PROIECT MAJOR DE ÎNMAGAZINARE




Figura 24 – Proiecte majore de înmagazinare gaze naturale - Depomureș

### 8.5. Unitate de stocare–Depomureș

Proiectul are ca scop re tehnologizarea și dezvoltarea depozitului de înmagazinare subterană gaze naturale Târgu-Mureș pentru **îmbunătățirea condițiilor tehnice de înmagazinare în depozitul Târgu-Mureș și implicit creșterea nivelului de performanță a serviciilor prestate, în special în contextul dinamicii actuale a pieței gaziere.**

#### Descrierea proiectului:

Proiectul inițiat de Depomureș constă în re tehnologizarea și dezvoltarea depozitului de înmagazinare subterană gaze naturale Târgu-Mureș, cu o capacitate actuală de 300 mil. mc. Proiectul de dezvoltare al operatorului de înmagazinare gaze naturale Depomureș SA este un proiect ce se desfășoară etapizat (2 faze).

Obiectivele principale ale acestui proiect sunt:

- (i) creșterea flexibilității depozitului prin creșterea capacității zilnice de injecție și extracție de la o medie actuală de cca. 1,7 mil. mc/zi la cca. 3,5 mil. mc/zi după implementarea fazei 1 a proiectului, respectiv la cca. 5 mil. mc/zi, după implementarea fazei a doua de dezvoltare, respectiv
- (ii) creșterea volumului util al depozitului la 400 mil. mc într-o primă etapă (Faza 1), respectiv la 600 mil. mc într-o etapă ulterioară (Faza 2).

Proiectul va consta în principal din următoarele:

- stație centrală de gaze (unități de comprimare, uscare gaze, panou comercial de măsurare gaze bidirecțional, facilități adiacente);
- colector nou de înmagazinare;
- modernizare instalații tehnologice de suprafață pentru creșterea presiunii de operare, sonde noi.

#### Calendarul estimat de dezvoltare a proiectului

| Etape de dezvoltare (Faza 1)*           | Stadiu/Data estimată de finalizare** |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Studiu de fezabilitate                  | Finalizat                            |
| Proiectare                              | Finalizat                            |
| Autorizație de Construire (actualizare) | 2021                                 |
| Procedură de licitație și achiziție     | 2021                                 |
| Construcție                             | 2023                                 |
| Punere în funcțiune/începere operare    | 2023                                 |

\*Faza 2 va putea fi demarată doar după finalizarea implementării fazei 1.

\*\*Calendarul de implementare prezentat este unul estimativ, datele estimate de finalizare a diferitelor etape urmând a fi actualizate în funcție de data obținerii deciziei finale de investiție.

#### Termen estimat de finalizare: anul 2023 (Faza 1)

#### Valoarea totală estimată a investiției: 30 milioane EURO – Faza 1

Valoarea totală estimată a investiției (finalizare Faza 1): cca. **30 mil.Euro**, valoare cuprinsă în Studiul de perspectivă pe 5 ani aferent depozitului de înmagazinare subterană a gazelor naturale Târgu-Mureș 2019-2023.

**FID Faza 1: 2021; FID Faza 2–după finalizarea implementării Fazei 1.**

#### Încadrare proiect în planuri internaționale

Proiectul de dezvoltare al Depomures a fost declarat în anul 2013 *Proiect de Interes Comun (PIC)* de către Comisia Europeană. Statutul de PIC a fost reconfirmat de Comisia Europeană ulterior, în anul 2015, 2017 și 2019 când s-au publicat listele actualizate a proiectelor de interes comun la nivel european. Astfel, proiectul este inclus pe lista în vigoare de Proiecte de Interes Comun, în coridorul NSI Gas (regiunea Europa Centrala și de Est), cu numărul de referință 6.20.4.

Includerea și păstrarea proiectului Depomures pe lista de proiecte-cheie de infrastructuri energetice de interes comun la nivelul Uniunii Europene, dovedește și întărește importanța strategică a acestuia nu doar la nivel național ci și la nivel european.

În conformitate cu dispozițiile statutare ale Societății, sursele de finanțare aferente proiectului urmează să fie aprobate de instanțele de guvernare ale Societății (fonduri proprii, împrumuturi, fonduri nerambursabile) cu ocazia luării deciziei finale de investiție.


## Modificări față de Planurile anterioare de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale

|                                                           | PDSNT 2020-2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PDSNT 2021-2030     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Descrierea proiectului</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>– stație centrală de gaze (unități de comprimare, uscare gaze, panou de măsură fiscală bidirecțională gaze, facilități adiacente);</li> <li>– colector nou de înmagazinare;</li> <li>– modernizări instalații tehnologice de suprafață pentru creșterea presiunii de operare, sonde noi.</li> </ul> | Nu sunt modificări. |
| <b>Termenul estimat de finalizare</b>                     | 2022 (Faza 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2023 (Faza 1)       |
| <b>Valoarea totală estimată a proiectului (mil. Euro)</b> | 30 (Faza 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nu sunt modificări. |

## 8.6. ANALIZA PROIECTELOR DE ÎNMAGAZINARE

### 8.6.1. Statutul Proiectelor în funcție de Decizia Finală de Investiție (FID):


| Proiecte de înmagazinare |                                                                                                 | TYNDP 2020    | PCI (lista a IV-a) |            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------|
| 8.1                      | Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze–Bilciurești                        | UGS – F - 311 |                    | FID        |
| 8.2                      | Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale a depozitului Ghercești                | UGS - N - 398 |                    | LA non FID |
| 8.3                      | Depozit nou de stocare subterană a gazelor naturale Fălticeni (Moldova)                         | UGS – N - 399 |                    | LA non FID |
| 8.4                      | Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale la depozitul Sărmășel (Transilvania)   | UGS – N - 371 | 6.20.6             | A non FID  |
| 8.5                      | Retehnologizarea și dezvoltarea depozitului de înmagazinare subterană gaze naturale Târgu Mureș | UGS – A - 233 | 6.20.4             | A non FID  |



Grafic 20- Statut Proiecte Majore de înmagazinare


### 8.6.2. Costul Proiectelor majore de înmagazinare

| Nr. proiect                        | Proiectul                                                                                       | Valoarea estimată mil. Euro | Termen de finalizare | Importanța proiectului                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.1                                | Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze naturale–Bilciurești               | 123                         | 2025                 | Creșterea capacității de livrare zilnică a gazelor din depozitul Bilciurești                                                                                                                               |
| 8.2                                | Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale a depozitului Ghercești                | 122                         | 2028                 | Creșterea capacității de livrare zilnică a gazelor din depozitul Ghercești                                                                                                                                 |
| 8.3                                | Depozit nou de stocare subterană a gazelor naturale Fălticeni                                   | 80                          | 2033                 | Creșterea capacității în înmagazinare gaze naturale pentru asigurarea securității aprovizionări cu gaze naturale                                                                                           |
| 8.4                                | Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale la depozitul Sărmășel (Transilvania)   | 163,1                       | 2026                 | Creșterea capacității în înmagazinare gaze naturale pentru asigurarea securității aprovizionări cu gaze naturale                                                                                           |
| 8.5                                | Retehnologizarea și dezvoltarea depozitului de înmagazinare subterană gaze naturale Târgu Mureș | 30<br>(Faza 1)              | 2023<br>(Faza 1)     | Îmbunătățirea condițiilor tehnice de înmagazinare în depozitul Tg. Mureș și implicit creșterea nivelului de performanță a serviciilor prestate, în special în contextul dinamicii actuale a pieței gaziere |
| <b>TOTAL Proiecte înmagazinare</b> |                                                                                                 | <b>~ 0,52 Mld Euro</b>      |                      |                                                                                                                                                                                                            |



**Grafic 21 - Costul Proiectelor Majore de înmagazinare (mil. EURO)**

Efortul investițional necesar realizării proiectelor majore de înmagazinare în funcție de termenele de finalizare:



**Grafic 22- Efortul investițional - funcție de termenele de finalizare (mil. EURO)**



Menționăm că în ceea ce privește proiectele *Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze–Bilciurești (proiect FID)* și *Unitate de stocare Depomureș (proiect A non FID)*, Transgaz este în măsură să confirme faptul că dispune de capacitatea necesară preluării volumelor aferente, luând în considerare discuțiile prealabile purtate cu Romgaz și Depomureș Târgu-Mureș.

Pentru proiectele:

- creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale a depozitului Ghercești aflat în stadiul LA non FID (FID 2021);
- depozit nou de stocare subterană a gazelor naturale Fălticeni (Moldova) aflat în stadiul LA non FID (FID 2023);
- creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale la depozitul Sărmășel (Transilvania), aflat în stadiul LA non FID (FID 2020),

compania SNTGN Transgaz SA nu a fost încă angrenată în analize și nu a primit solicitări în ce privește capacitățile de preluare.

## 9. ANALIZA PROIECTELOR STRATEGICE TRANSGAZ

### 9.1 Statutul Proiectelor

În funcție de Decizia Finală de Investiție (FID) în TYNDP 2015 proiectele au fost clasificate în două categorii: proiecte FID–proiecte pentru care s-a luat decizia finală de investiție și non-FID–proiecte pentru care nu s-a luat decizia finală de investiție.

În TYNDP 2017 statutul de bază non-FID a fost împărțit în subcategoriile:

- non-FID avansate (A non-FID);
- non-FID mai puțin avansate (LA non-FID).

Funcție de această clasificare, proiectele Planului de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale 2021–2030 se prezintă astfel:


| Nr. proiect | Denumire proiect                                                                                                                                                                                           | Statut           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 7.1.1       | Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria–România–Ungaria–Austria – <b>Faza I</b>                                                          | <b>FINALIZAT</b> |
| 7.1.2       | Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria–România–Ungaria–Austria – <b>Faza II</b>                                                         | A non FID        |
| 7.2         | Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului Sudic de Transport pentru preluarea gazelor naturale de la țărmul Mării Negre                                                                             | FID**            |
| 7.3         | Interconectarea sistemului național de transport gaze naturale cu conducta de transport internațional gaze naturale T1 și reverse flow Isaccea                                                             | <b>FINALIZAT</b> |
| 7.4         | Proiect privind dezvoltări ale SNT în zona de Nord–Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova | FID              |
| 7.5         | Amplificarea coridorului de transport bidirecțional Bulgaria–România–Ungaria–Austria (BRUA-Faza III)                                                                                                       | LA non FID       |

| Nr. proiect | Denumire proiect                                                                                                                                   | Statut           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 7.6         | Proiect privind noi dezvoltări ale SNT în scopul preluării gazelor de la țărmul Mării Negre                                                        | FID              |
| 7.7         | Interconectarea România-Serbia                                                                                                                     | A non FID        |
| 7.8         | Modernizare SMG Isaccea 1 și SMG Negru Vodă 1                                                                                                      | FID              |
| 7.8.1       | Modernizare SMG Isaccea 1                                                                                                                          | <b>FINALIZAT</b> |
| 7.8.2       | Modernizare SMG Negru Vodă 1                                                                                                                       |                  |
| 7.9         | Interconectarea sistemului național de transport gaze naturale cu sistemul de transport gaze naturale din Ucraina, pe direcția Gherăești-Siret     | LA non FID       |
| 7.10        | Dezvoltare-Modernizare infrastructura de transport gaze naturale în zona de Nord-Vest a României                                                   | LA non FID       |
| 7.11        | Creșterea capacității de transport gaze naturale a interconectării România-Bulgaria pe direcția Giurgiu-Ruse                                       | LA non FID*      |
| 7.12        | Eastring-România                                                                                                                                   | LA non FID       |
| 7.13        | Sistem de monitorizare, control și achiziție de date pentru stațiile de protecție catodică aferente Sistemului Național de Transport Gaze Naturale | LA non FID*      |
| 7.14        | Dezvoltarea sistemului SCADA pentru Sistemul Național de Transport Gaze Naturale                                                                   | LA non FID*      |
| 7.15        | Modernizare SMG Isaccea 2 și SMG Negru Voda 2 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T2                                         | LA non FID*      |
| 7.16        | Modernizare SMG Isaccea 3 și SMG Negru Voda 3 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T3                                         | LA non FID*      |
| 7.17        | Interconectarea SNT la Terminal GNL amplasat la malul Mării Negre                                                                                  | LA non FID*      |

\*Proiecte care nu sunt incluse în TYNDP 2020

\*\* Transgaz a luat Decizia de Investiție. Demararea execuției depinde de luarea Decizie de Investiție Finală de către Concesionarii perimetrului Neptun Apă Adâncă din Marea Neagră.

**Tabel 8 – Statutul Proiectelor Majore pentru perioada 2021-2030**



**Grafic 23 – Statutul Proiectelor Majore Transgaz**


## Mențiuni

Față de Planul de Dezvoltare al Sistemului Național de Transport gaze naturale 2020-2029 un proiect s-a modificat din A non FID în FID - *Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului Sudic de Transport pentru preluarea gazelor naturale de la țărmul Mării Negre* – și s-au finalizat trei proiecte: BRUA faza I, *Interconectarea sistemului național de transport gaze naturale cu conducta de transport internațional gaze naturale T1 și reverse flow Isaccea* și *Modernizare SMC Isaccea I*.

| Nr. proiect | Denumire proiect                                                                                                                                   | Proiecte pentru care se aplică procedura open season |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 7.1.2       | Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria–România–Ungaria–Austria – <b>Faza II</b> | x                                                    |
| 7.2         | Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului Sudic de Transport pentru preluarea gazelor naturale de la țărmul Mării Negre                     | x                                                    |
| 7.5         | Amplificarea coridorului de transport bidirecțional Bulgaria– Romania–Ungaria–Austria (BRUA- <b>Faza III</b> )                                     | x                                                    |
| 7.6         | Proiect privind noi dezvoltări ale SNT în scopul preluării gazelor de la țărmul Mării Negre                                                        | x                                                    |

**Tabel 9 – Proiecte pentru care se aplică procedura Open Season**

## 9.2 Costul Proiectelor



**Grafic 24-Costul proiectelor majore (mil.Euro)**

Prezentăm în cele ce urmează o sinteză a proiectelor majore:


| Nr. crt. | Nr. proiect | Proiectul                                                                                                                                          | Valoarea estimată mil. Euro | Termen de finalizare | Importanța proiectului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Statut proiect |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1        | 7.1.2       | Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe <b>Coridorul Bulgaria–România–Ungaria–Austria (Faza II)</b> | 74,5                        | 2023                 | Asigurarea unei capacități de transport gaze naturale spre Ungaria de 4,4 mld. mc/an, respectiv de 1,5 mld. mc/an spre Bulgaria. Importanța proiectului la nivelul Uniunii Europene se reflectă prin nominalizarea Proiectului "Conductă de gaz din Bulgaria în Austria via România și Ungaria" atât pe prima, cât și pe a II-a și a III-a listă a proiectelor de interes comun | A non FID      |
| 2        | 7.2         | Dezvoltarea pe teritoriul României a <b>Coridorului Sudic de Transport</b> pentru preluarea gazelor naturale de la țărmul Mării Negre              | 371,6                       | 2023                 | Preluarea gazelor naturale ce urmează a fi produse în Marea Neagră în SNT în vederea transportului lor în România și pe piețele europene este de importanță strategică pentru Transgaz. Importanța proiectului la nivelul Uniunii Europene se reflectă prin nominalizarea Proiectului pe a II-a și a III-a listă a proiectelor de interes comun.                                | FID            |

| Nr. crt. | Nr. proiect | Proiectul                                                                                                                                                                                         | Valoarea estimată mil. Euro | Termen de finalizare                                  | Importanța proiectului                                                                                                                                                                                                          | Statut proiect |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3        | 7.4         | <b>Dezvoltări ale SNT în zona de Nord-Est a României</b> în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova | 174,25                      | 2021                                                  | Asigurarea unei capacități de transport de 1,5 mld. mc/an în punctul de interconectare dintre sistemele de transport gaze naturale ale României și Republicii Moldova.                                                          | FID            |
| 4        | 7.5         | <b>Amplificarea coridorului</b> bidirecțional de transport gaze naturale <b>Bulgaria–România–Ungaria–Austria (BRUA-Faza III)*</b>                                                                 | 530                         | 2026                                                  | În funcție de creșterea producției din off-shore Marea Neagră se are în vedere dezvoltarea suplimentară a rețelei: o rută suplimentară prin centrul României și o nouă interconectare cu Ungaria.                               | LA non FID     |
| 5        | 7.6         | <b>Noi dezvoltări ale SNT în scopul preluării gazelor de la țărmul Mării Negre</b>                                                                                                                | 9,14                        | 2021                                                  | Crearea unui punct suplimentar de preluare gaze naturale din perimetrele de exploatare off-shore ale Mării Negre.                                                                                                               | FID            |
| 6        | 7.7         | <b>Interconectare România-Serbia</b>                                                                                                                                                              | 56,21                       | 2023                                                  | Realizarea unei conducte de interconectare cu Serbia în vederea diversificării surselor de aprovizionare și creșterea gradului de asigurare a securității energetice în regiune.                                                | A non FID      |
| 7        | 7.8.2       | <b>Modernizare SMG Negru Vodă 1</b>                                                                                                                                                               | 14,4                        | 2023                                                  | Modernizarea stațiilor de măsurare gaze din punctele de interconectare pentru creșterea gradului de asigurare a securității energetice în regiune.                                                                              | FID            |
| 8        | 7.9         | <b>Interconectarea</b> sistemului național de transport gaze naturale cu sistemul de transport gaze naturale din <b>Ucraina, pe direcția Gherăiești-Siret</b>                                     | 150                         | 2026                                                  | Realizarea unui interconectări cu Ucraina pe direcția Gherăiești-Siret, în completarea proiectului privind dezvoltări ale SNT în zona de Nord-Est a României, în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei . | LA non FID     |
| 9        | 7.10        | Dezvoltarea/Modernizarea infrastructurii de transport gaze naturale în zona de Nord-Vest a României                                                                                               | 405                         | Etapa 1<br>2024<br>Etapa 2<br>2025<br>Etapa 3<br>2026 | Creșterea capacităților de transport din zona de Nord-Vest a României pentru asigurarea tendințelor de creșteri de consum din regiune.                                                                                          | LA non FID     |
| 10       | 7.11        | Creșterea capacității de transport gaze naturale a interconectării România-Bulgaria pe direcția Giurgiu-Ruse                                                                                      | 51,8                        | 2027                                                  | Îmbunătățirea aprovizionării cu gaze naturale a zonei.                                                                                                                                                                          | LA non FID     |

| Nr. crt.     | Nr. proiect | Proiectul                                                                                                                                          | Valoarea estimată mil. Euro                                   | Termen de finalizare               | Importanța proiectului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Statut proiect |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 11           | 7.12        | Eastring–România                                                                                                                                   | Faza 1:<br>1.297<br>România<br>Faza 2:<br>357 mil.<br>România | Faza 1:<br>2027<br>Faza 2:<br>2030 | EASTRING va fi deschis pentru surse bine stabilite precum și pentru surse alternative. Acesta va aduce gaze din noi surse din Regiunile Caspică/Est Mediteraneană/Marea Neagră/Orientul Mijlociu. În același timp, va asigura aprovizionarea Europei de Sud-Est din HUB-urile de gaze europene. Capacitatea totală va fi disponibilă oricărui transportator sau furnizor.                                     | LA non FID     |
| 12           | 7.13        | Sistem de monitorizare, control și achiziție de date pentru stațiile de protecție catodică aferente Sistemului Național de Transport Gaze Naturale | 8                                                             | 2023                               | Oferă posibilitatea setării, monitorizării și operării clare și precise de la distanță al punctelor de interes ale sistemului, elimină costurile de citire a datelor, evită situațiile în care datorită condițiilor meteo nu este posibilă citirea datelor și erorile umane, permite control distribuit al locațiilor, reduce costurile cu operarea și mentenanța, reduce considerabil timpul de configurare. | LA non FID     |
| 13           | 7.14        | Dezvoltarea sistemului SCADA pentru Sistemul Național de Transport Gaze Naturale                                                                   | 5,5                                                           | 2023                               | Modernizarea infrastructurii de transport gaze naturale prin modernizarea arhitecturii hardware și software.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LA non FID     |
| 14           | 7.15        | Modernizare SMG Isaccea 2 și SMG Negru Vodă 2 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T2                                         | 26,65                                                         | 2024                               | Crearea posibilității curgerii bidirecționale pe conducta T2, parte din coridorul Transbalcanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LA non FID     |
| 15           | 7.16        | Modernizare SMG Isaccea 3 și SMG Negru Vodă 3 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T3                                         | 26,65                                                         | 2028                               | Crearea posibilității curgerii bidirecționale pe conducta T3, parte din coridorul Transbalcanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LA non FID     |
| 16           | 7.17        | Interconectarea SNT la Terminal GNL amplasat la malul Mării Negre                                                                                  | 19,6                                                          | 2028                               | Crearea capacității de transport pentru preluarea gazelor naturale provenite de la terminalul GNL amplasat la țărmul Mării Negre                                                                                                                                                                                                                                                                              | LA non FID     |
| <b>TOTAL</b> |             |                                                                                                                                                    | <b>3.577,3 mil. EURO</b>                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |

## Valoarea totală estimată a proiectelor FID:

| Nr. crt.                   | Nr. proiect | Proiectul                                                                                                                                                                                         | Valoarea estimată mil. Euro | Termen de finalizare | Importanța proiectului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Statut proiect |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                          | 7.2         | Dezvoltarea pe teritoriul României a <b>Coridorului Sudic de Transport</b> pentru preluarea gazelor naturale de la țărmul Mării Negre                                                             | 371,6                       | 2023                 | Preluarea gazelor naturale ce urmează a fi produse în Marea Neagră în SNT în vederea transportului lor în România și pe piețele europene este de importanță strategică pentru Transgaz. Importanța proiectului la nivelul Uniunii Europene se reflectă prin nominalizarea Proiectului pe a II-a și a III-a listă a proiectelor de interes comun. | FID            |
| 2                          | 7.4         | <b>Dezvoltări ale SNT în zona de Nord-Est a României</b> în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova | 174,25                      | 2021                 | Asigurarea unei capacități de transport de 1,5 mld. mc/an în punctul de interconectare dintre sistemele de transport gaze naturale ale României și Republicii Moldova.                                                                                                                                                                           | FID            |
| 3                          | 7.6         | <b>Noi dezvoltări ale SNT în scopul preluării gazelor de la țărmul Mării Negre</b>                                                                                                                | 9,14                        | 2021                 | Crearea unui punct suplimentar de preluare gaze naturale din perimetrele de exploatare off-shore ale Mării Negre.                                                                                                                                                                                                                                | FID            |
| 4                          | 7.8.2       | <b>Modernizare SMG Negru Vodă 1</b>                                                                                                                                                               | 14,4                        | 2023                 | Modernizarea stațiilor de măsurare gaze din punctele de interconectare pentru creșterea gradului de asigurare a securității energetice în regiune.                                                                                                                                                                                               | FID            |
| <b>TOTAL proiecte FID:</b> |             |                                                                                                                                                                                                   | <b>569,39 mil. EURO</b>     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |



**Grafic 25– Efortul investițional Transgaz pentru proiecte FID în funcție de termenul estimat de finalizare (mil. Euro)**

### Valoarea totală estimată a proiectelor A non FID:


| Nr. crt.                        | Nr. proiect | Proiectul                                                                                                                                   | Valoarea estimată mil. Euro | Termen de finalizare | Importanța proiectului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Statut proiect |
|---------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                               | 7.1.2       | Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria (Faza II) | 74,5                        | 2023                 | Asigurarea unei capacități de transport gaze naturale spre Ungaria de 4,4 mld. mc/an, respectiv de 1,5 mld. mc/an spre Bulgaria.<br>Importanța proiectului la nivelul Uniunii Europene se reflectă prin nominalizarea Proiectului "Conductă de gaz din Bulgaria în Austria via România și Ungaria" atât pe prima, cât și pe a II-a și a III-a listă a proiectelor de interes comun | A non FID      |
| 2                               | 7.7         | Interconectare România-Serbia                                                                                                               | 56,21                       | 2023                 | Realizarea unei conducte de interconectare cu Serbia în vederea diversificării surselor de aprovizionare și creșterea gradului de asigurare a securității energetice în regiune.                                                                                                                                                                                                   | A non FID      |
| <b>TOTAL proiecte A non FID</b> |             |                                                                                                                                             | <b>130,71 mil.EURO</b>      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |



Grafic 26 - Efortul investițional Transgaz pentru proiecte A non FID în funcție de termenul estimat de finalizare (mil. Euro)

### Valoarea totală estimată a proiectelor FID și A non FID:

| Nr. crt.                               | Statutul proiectelor | Valoarea totală estimată (mil.euro) |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1                                      | Proiecte FID         | 569,39                              |
| 2                                      | Proiecte A non FID   | 130,71                              |
| <b>TOTAL proiecte FID și A non FID</b> |                      | <b>700,1</b>                        |



Grafic 27 - Efortul investițional Transgaz pentru proiecte FID și A non FID în funcție de termenul estimat de finalizare (mil. Euro)




Pentru perioada 2021-2030, SNTGN Transgaz SA propune și realizarea următoarelor proiecte, proiecte care în prezent sunt într-o fază incipientă (**LA non FID**).

#### Valoarea totală estimată a proiectelor LA non FID:

| Nr. crt. | Nr. proiect | Proiectul                                                                                                                                                     | Valoarea estimată mil. Euro                              | Termen de finalizare                                  | Importanța proiectului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Statut proiect |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1        | 7.5         | <b>Amplificarea coridorului</b> bidirecțional de transport gaze naturale <b>Bulgaria–România–Ungaria–Austria (BRUA-Faza III)*</b>                             | 530                                                      | 2026                                                  | În funcție de creșterea producției din off-shore Marea Neagră se are în vedere dezvoltarea suplimentară a rețelei: o rută suplimentară prin centrul României și o nouă interconectare cu Ungaria.                                                                                                                                                                         | LA non FID     |
| 2        | 7.9         | <b>Interconectarea</b> sistemului național de transport gaze naturale cu sistemul de transport gaze naturale din <b>Ucraina, pe direcția Gherăești– Siret</b> | 150                                                      | 2026                                                  | Realizarea unui interconectări cu Ucraina pe direcția Gherăești-Siret, în completarea proiectului privind dezvoltări ale SNT în zona de Nord-Est a României, în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei.                                                                                                                                             | LA non FID     |
| 3        | 7.10        | Dezvoltarea/Modernizarea infrastructurii de transport gaze naturale în zona de Nord-Vest a României                                                           | 405                                                      | Etapa 1<br>2024<br>Etapa 2<br>2025<br>Etapa 3<br>2026 | Creșterea capacităților de transport gaze naturale din zona de Nord-Vest a României pentru asigurarea tendințelor de creșteri de consum din regiune.                                                                                                                                                                                                                      | LA non FID     |
| 4        | 7.11        | Creșterea capacității de transport gaze naturale a interconectării România-Bulgaria pe direcția Giurgiu-Ruse                                                  | 51,8                                                     | 2027                                                  | Îmbunătățirea aprovizionării cu gaze naturale a zonei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LA non FID     |
| 5        | 7.12        | Eastring–România                                                                                                                                              | Faza 1:<br>1.297<br>România<br>Faza 2:<br>357<br>România | Faza 1:<br>2027<br>Faza 2:<br>2030                    | EASTRING va fi deschis pentru surse bine stabilite precum și pentru surse alternative. Acesta va aduce gaze din noi surse din Regiunile Caspică/Est Mediteraneană/Marea Neagră/Orientul Mijlociu. În același timp, va asigura aprovizionarea Europei de Sud-Est din HUB-urile de gaze europene. Capacitatea totală va fi disponibilă oricărui transportator sau furnizor. | LA non FID     |
| 6        | 7.13        | Sistem de monitorizare, control și achiziție de date pentru stațiile de protecție catodică aferente Sistemului Național de Transport Gaze Naturale            | 8                                                        | 2023                                                  | Oferă posibilitatea setării, monitorizării și operării clare și precise de la distanță al punctelor de interes ale sistemului, elimină costurile de citire a datelor, evită situațiile în care datorită condițiilor meteo nu este posibilă citirea datelor și erorile umane, permite control distribuit al locațiilor,                                                    | LA non FID     |

| Nr. crt.                         | Nr. proiect | Proiectul                                                                                                  | Valoarea estimată mil. Euro | Termen de finalizare | Importanța proiectului                                                                                                           | Statut proiect |
|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                  |             |                                                                                                            |                             |                      | reduce costurile cu operarea și mentenanța, reduce considerabil timpul de configurare.                                           |                |
| 7                                | 7.14        | Dezvoltarea sistemului SCADA pentru Sistemul Național de Transport Gaze Naturale                           | 5,5                         | 2023                 | Modernizarea infrastructurii de transport gaze naturale prin modernizarea arhitecturii hardware și software.                     | LA non FID     |
| 8                                | 7.15        | Modernizare SMG Isaccea 2 și SMG Negru Vodă 2 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T2 | 26,65                       | 2024                 | Crearea posibilității curgerii bidirecționale pe conducta T2, parte din coridorul Transbalcanic                                  | LA non FID     |
| 9                                | 7.16        | Modernizare SMG Isaccea 3 și SMG Negru Vodă 3 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T3 | 26,65                       | 2028                 | Crearea posibilității curgerii bidirecționale pe conducta T3, parte din coridorul Transbalcanic                                  | LA non FID     |
| 10                               | 7.17        | Interconectarea SNT la Terminal GNL amplasat la malul Mării Negre                                          | 19,6                        | 2028                 | Crearea capacității de transport pentru preluarea gazelor naturale provenite de la terminalul GNL amplasat la țărmul Mării Negre | LA non FID     |
| <b>TOTAL proiecte LA non FID</b> |             |                                                                                                            | <b>2.877,2 mil. Euro</b>    |                      |                                                                                                                                  |                |



**Grafic 28 - Efortul investițional Transgaz pentru proiecte LA non FID în funcție de termenul estimat de finalizare (mil. Euro)**

### 9.3 Planificarea realizării Proiectelor Strategice Transgaz pentru perioada 2021-2030

| Denumire proiect                                                                                                                                                                           | Valoare estimată actualizată (Mil. Euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Statut proiect |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|
| Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria –România– Ungaria-Austria faza II                                                | 74,5                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | A non FID      |
| Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului Sudic de Transport pentru preluarea gazelor naturale de la țărmul Mării Negre                                                             | 371,6                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | FID*           |
| Dezvoltări ale SNT în zona de Nord-Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova | 174,25                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | FID            |
| Amplificarea coridorului bidirecțional de transport gaze naturale Bulgaria -România- Ungaria-Austria (BRUA Faza III)                                                                       | 530*                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | LA non FID     |
| Proiect privind noi dezvoltări ale SNT în scopul preluării gazelor din Marea Neagră                                                                                                        | 9,14                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | FID            |
| Interconectarea România-Serbia                                                                                                                                                             | 56,21                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | A non FID      |
| Modernizare SMG Isaccea 1 și SMG Negru Vodă 1                                                                                                                                              | 14,4                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | FID            |
| Interconectarea sistemului național de transport gaze naturale cu sistemul de transport gaze naturale din Ucraina, pe direcția Gherăești – Siret                                           | 150                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | LA non FID     |
| Dezvoltarea/Modernizarea infrastructurii de transport gaze naturale în zona de Nord-Vest a României                                                                                        | 405                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | LA non FID     |
| Creșterea capacității de transport gaze naturale a interconectării România-Bulgaria pe direcția Giurgiu-Ruse                                                                               | 51,8                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | LA non FID     |
| Eastring-România                                                                                                                                                                           | 1.654                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | LA non FID     |
| Sistem de monitorizare, control și achiziție de date pentru stațiile de protecție catodică aferente Sistemului Național de Transport Gaze Naturale                                         | 8                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | LA non FID     |
| Dezvoltarea sistemului SCADA pentru SNT                                                                                                                                                    | 5,5                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | LA non FID     |
| Modernizare SMG Isaccea 2 și SMG Negru Vodă 2 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T2                                                                                 | 26,65                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | LA non FID     |
| Modernizare SMG Isaccea 3 și SMG Negru Vodă 3 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T3                                                                                 | 26,65                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | LA non FID     |
| Interconectarea SNT la Terminal GNL amplasat la malul Mării Negre                                                                                                                          | 19,6                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | LA non FID     |

**Tabel 10 - Planificare Proiecte Majore pentru perioada 2021-2030**

## 9.4 Beneficiile Proiectelor

Prin asigurarea legăturii între surse diferite de aprovizionare cu gaze naturale și piața europeană, proiectele investiționale menționate contribuie la realizarea dezideratelor Uniunii Europene, principalele beneficii ale realizării acestora putând fi sintetizate astfel:

- integrarea pieței de gaze naturale și interoperabilitatea sistemelor de transport gaze naturale din regiune;
- convergența prețului gazelor naturale în regiune;
- creșterea flexibilității sistemului european de transport gaze naturale prin realizarea de interconectări în flux bidirecțional;
- deschiderea accesului României și Uniunii Europene spre o nouă sursă de gaze naturale -prin interconectarea coridorului BULGARIA-ROMÂNIA-UNGARIA-AUSTRIA cu Marea Neagră;
- creșterea concurenței pe piața europeană de gaze naturale prin diversificarea surselor, a traseelor de transport și a companiilor active în această regiune;
- creșterea securității aprovizionării cu gaze naturale;
- reducerea gradului de dependență de importul de gaze naturale din Rusia;
- impulsivarea dezvoltării producției de energie regenerabilă în regiune (în mod special energie eoliană și solară) având în vedere posibilitatea utilizării gazelor naturale ca variantă de rezervă pentru energiile regenerabile, fapt care conduce la creșterea semnificativă a gradului de sustenabilitate a proiectelor propuse.

## 9.5. Comparație TYNDP ENTSG 2020 (draft) cu Planul de Dezvoltare al Sistemului Național de Transport Gaze Naturale 2021-2030

| Nr. crt. | Cod proiect PDSNT 2020 | Denumire proiect PDSNT                                                                                                                                                                       | Cod proiect TYNDP 2020 | Denumire proiect TYNDP 2020                                                 |
|----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | 7.1.2.                 | Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria –România– Ungaria–Austria - Faza II                                                | TRA-A-1322             | Development on the Romanian territory of the NTS (BG-RO-HU-AT) -Phase II    |
| 2.       | 7.2.                   | Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului Sudic de Transport pentru preluarea gazelor naturale de la țărmul Mării Negre                                                               | TRA-A-362              | Development on the Romanian territory of the Southern Transmission Corridor |
| 3.       | 7.4.                   | Dezvoltări ale SNT în zona de Nord –Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei, precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova | TRA-F-357              | NTS developments in North-East Romania                                      |
| 4.       | 7.5.                   | Amplificarea coridorului de transport bidirecțional Bulgaria– România–Ungaria– Austria (BRUA Faza III)                                                                                       | TRA-N-959              | Further enlargement of the BG—RO—HU—AT transmission corridor (BRUA) phase 3 |
| 5.       | 7.6.                   | Noi dezvoltări ale SNT în scopul preluării gazelor de la țărmul Mării Negre.                                                                                                                 | TRA-F-964              | New NTS developments for taking over gas from the Black Sea shore           |

| Nr. crt.                   | Cod proiect PDSNT 2020 | Denumire proiect PDSNT                                                                                                                             | Cod proiect TYNDP 2020 | Denumire proiect TYNDP 2020                                              |
|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 6.                         | 7.7                    | Interconectare România-Serbia                                                                                                                      | TRA-A-1268             | Romania-Serbia Interconnection                                           |
| 7.                         | 7.8                    | Modernizare SMG Isaccea 1 și SMG Negru Vodă 1                                                                                                      | TRA-F-1277             | Upgrading GMS Isaccea 1 and GMS Negru Voda 1                             |
|                            | 7.8.2                  | Modernizare SMG Negru Vodă 1                                                                                                                       |                        |                                                                          |
| 8.                         | 7.9                    | Interconectarea sistemului național de transport gaze naturale cu sistemul de transport gaze naturale din Ucraina, pe direcția Gherăești– Siret    | TRA-N-596              | Interconnection between the RO and the UA gas transmission systems       |
| 9.                         | 7.10                   | Dezvoltarea/Modernizarea infrastructurii de transport gaze naturale în zona de Nord-Vest a României                                                | TRA-N-598              | NTS developments in North-East Romania                                   |
| 10.                        | 7.11                   | Creșterea capacității de transport gaze naturale a interconectării România-Bulgaria pe direcția Giurgiu-Ruse                                       |                        |                                                                          |
| 11.                        | 7.12                   | Eastring–România                                                                                                                                   | TRA-A-655              | Eastring - Romania                                                       |
| 12.                        | 7.13                   | Sistem de monitorizare, control și achiziție de date pentru stațiile de protecție catodică aferente Sistemului Național de Transport Gaze Naturale |                        |                                                                          |
| 13.                        | 7.14                   | Dezvoltarea sistemului SCADA pentru Sistemul Național de Transport Gaze Naturale                                                                   |                        |                                                                          |
| 14.                        | 7.15                   | Modernizare SMG Isaccea 2 și SMG Negru Vodă 2 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T2                                         |                        |                                                                          |
| 15.                        | 7.16                   | Modernizare SMG Isaccea 3 și SMG Negru Vodă 3 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T3                                         |                        |                                                                          |
| 16.                        | 7.17                   | Interconectarea SNT la Terminal GNL amplasat la malul Mării Negre                                                                                  |                        |                                                                          |
| <b>Proiecte finalizate</b> |                        |                                                                                                                                                    |                        |                                                                          |
| 17.                        | 7.8                    | Modernizare SMG Isaccea 1 și SMG Negru Vodă 1                                                                                                      | TRA-F-1277             | Upgrading GMS Isaccea 1 and GMS Negru Voda 1                             |
|                            | 7.8.1                  | Modernizare SMG Isaccea 1                                                                                                                          |                        |                                                                          |
| 18.                        | 7.1.1.                 | Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria –România– Ungaria–Austria - Faza I       | TRA-F-358              | Development on the Romanian territory of the NTS (BG–RO–HU–AT) - Phase I |
| 19.                        | 7.3.                   | Interconectarea sistemului național de transport cu conductele de transport internațional gaze naturale și Reverse Flow Isaccea                    | TRA-F-139              | Interconnection of the NTS with the DTS and reverse flow at Isaccea      |

**Tabel 11- Comparație coduri PDSNT 2021 cu TYNDP 2020**

## 10. PROIECTE MAJORE FINALIZATE

### 1. Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria (BRUA) – Faza I – proiect finalizat




Figura 25 – Harta proiectului major de dezvoltare al coridorului Bulgaria-România-Ungaria-Austria – Faza I

### Descrierea proiectului

**BRUA-Faza I** a prevăzut realizarea următoarelor obiective:

- *conductă Podișor-Recaș 32" x 63 bar în lungime de 481,92 km*: LOT 1 executat de la km 0 (în zona localității Podișor, Județ Giurgiu) la km 180,62 (în zona Localității Văleni, Comuna Zătreni, Județ Vâlcea); LOT 2 executat de la km 180,62 (în zona Localității Văleni, Comuna Zătreni, Județ Vâlcea) la km 322,01 (în zona localității Pui, Județ Hunedoara); LOT 3 executat de la km 322,01 (în zona localității Pui, Județ Hunedoara) la km 481,92 (în zona localității Recăș, Județ Timiș).
- *trei stații de comprimare gaze (SC Podișor, SC Bibești și SC Jupa)*, fiecare stație fiind echipată cu două agregate de comprimare (unul în funcțiune și unul în rezervă), cu posibilitatea de asigurare a fluxului bidirecțional de gaze.

Capacitatea transportată în prezent prin gazoductul BRUA - faza 1, este de 4,6 milioane mc pe zi, ceea ce înseamnă un volum anual de 1,68 miliarde metri cubi, respectiv un grad de încărcare a conductei de transport de 96%.

Odată cu finalizarea fazei 1 a proiectului BRUA, au fost atinse următoarele obiective: îndeplinirea angajamentelor asumate față de Comisia Europeană, angajamente înscrise în Decizia C (2020) 1232 din 06.03.2020, respectiv de a asigura capacitatea maximă disponibilă

utilizatorilor de rețea de export gaze naturale din România către Ungaria și Bulgaria; asigurarea pe direcția Bulgaria a unei capacități de transport de 1,5 miliarde m<sup>3</sup>/an gaze naturale; dezvoltarea unei capacități de transport pe direcția Ungaria de 1,75 miliarde m<sup>3</sup>/an; asigurarea securității alimentării cu gaze a României prin acces la noi surse de gaze; diversificarea surselor de alimentare cu gaze naturale a țărilor europene; transportul spre piețele Central Europene a rezervelor de gaze naturale din regiunea Caspică.

#### Calendarul de dezvoltare a proiectului:

| Etape de dezvoltare                                                                                          | Stadiu/Data estimată de finalizare |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Studiu de prefizabilitate                                                                                    | Finalizat                          |
| Studiu de fezabilitate                                                                                       | Finalizat                          |
| Studiu de evaluare a impactului de mediu (incluzând și Studiu de Evaluare Adecvată)                          | Finalizat                          |
| Proiect Tehnic (FEED)                                                                                        | Finalizat                          |
| Decizia finală de investiție (FID)                                                                           | Obținută în 2016                   |
| Obținere Acord de mediu                                                                                      | Obținut-decembrie 2016             |
| Obținere Autorizație de construire                                                                           | Obținută-februarie 2017            |
| Obținerea Deciziei Exhaustive                                                                                | Obținută-martie 2018               |
| Încheierea contractelor pentru lucrări de execuție conductă                                                  | Noiembrie 2017                     |
| Emitere ordin începere lucrări pentru execuție conductă                                                      | Emis în data 04 iunie 2018         |
| Predare amplasament conductă și Consultări publice în UAT-urile aferente                                     | Mai-Iunie 2018                     |
| Încheierea contractului pentru lucrări de execuție stații de comprimare                                      | Martie 2018                        |
| Predare la constructor a amplasamentelor Stațiilor de comprimare și Consultări publice în UAT-urile aferente | 11-13 aprilie 2018                 |
| Emitere ordin începere lucrări pentru execuția celor trei Stații de comprimare                               | Emis în data de 16 aprilie 2018    |
| Încheierea contractelor pentru lucrări de automatizare și securizare conductă                                | Iulie 2018                         |
| Construcție conductă-Faza I                                                                                  | 2018-2020                          |
| – Secțiune Jupa – Recaş (parte din Lot 3)                                                                    | Finalizat                          |
| – Lot 1, Lot 2 și secțiunea Pui-Jupa                                                                         | Finalizat                          |
| Construcție stații de comprimare-Faza I                                                                      | 2018- 2020                         |
| – STC Jupa                                                                                                   | Finalizat 2019                     |
| – STC Podișor                                                                                                | Finalizat 2019                     |
| – STC Bibești                                                                                                | Finalizat 2020                     |

Având în vedere statutul de proiect de interes comun, Transgaz a obținut o finanțare nerambursabilă prin programul Connecting Europe Facility pentru proiectarea celor trei stații de comprimare în valoare de 1,54 milioane Euro.

În luna octombrie 2015, Transgaz a depus o aplicație în cadrul sesiunii de depunere a cererilor de finanțare în vederea obținerii unui grant pentru lucrările de execuție aferente Fazei I a Proiectului BRUA.



În data de 19 ianuarie 2016 a avut loc, la Bruxelles, Reuniunea Comitetului de Coordonare CEF-Energie, (responsabil cu gestionarea procedurilor de acordare a asistenței financiare europene Proiectelor de Interes Comun în domeniul energiei), și s-a validat prin vot, lista proiectelor de interes comun propuse pentru a primi finanțare europeană nerambursabilă din cadrul mecanismului Connecting Europe Facility 2015.

În luna septembrie 2016 SNTGN Transgaz SA a semnat cu INEA (Innovation and Networks Executive Agency) **Contractul de Finanțare** în valoare de aproximativ **179,3 milioane Euro**.

BRUA Faza 1 reprezintă o etapă esențială în dezvoltarea Sistemului Național de Transport gaze naturale. Odată cu punerea lui în funcțiune, România se conectează la culoarele regionale de transport și va putea să-și asigure aprovizionarea cu gaze naturale din noi surse, ceea ce va satisface într-o măsură mai mare cererea existentă pe piața internă și va conduce la un nivel mai ridicat de predictibilitate și securitate energetică pentru consumatorul român. În același timp, BRUA Faza 1 înseamnă și o cale de acces la piețele europene pentru potențiala producție de gaze naturale extrase de țara noastră din Marea Neagră.

- **Proiectul BRUA faza 1 s-a încheiat la valoarea de 377,4 milioane Euro (valoare calculată la cursul actual al EUR), respectiv cu o economie de 21 % (101,1 milioane Euro) față de valoarea scoasă la licitație de 478,5 milioane Euro; raportată la media cursului EUR din perioada de realizare a proiectului, valoarea este de 387,8 milioane Euro, ceea ce înseamnă o economie de aproximativ 19% (90,7 milioane Euro);**
- **Costul total pe km al gazoductului BRUA faza 1, la cursul actual, incluzând și stațiile de turbocompresoare (Podișor, Bibești, Jupa) este de 783,2 mii Euro; raportat la media perioadei de realizare a proiectului, costul total /km este de 804,8 mii Euro;**
- **Costul total pe km al gazoductului BRUA faza 1, fără stațiile de turbocompresoare, la cursul actual, este de 546,5 mii Euro; raportat la media cursului EUR din perioada de realizare a proiectului, costul total /km este de 561,6 mii Euro.**

#### Încadrare proiect în planuri internaționale

- **Proiect PCI (prima listă):** 7.1.5;
- **Proiect PCI (a doua listă):** Faza I: 6.24.2;
- **Proiect PCI (a treia listă):** Faza I: 6.24.1–2;
- **Proiect PCI (a patra listă):** Faza I: 6.24.1 în cadrul *”Grupului de proiecte care presupune creșterea etapizată a capacității coridorului de transport bidirecțional Bulgaria–România–Ungaria–Austria (cunoscut în prezent ca și ROHUAT/BRUA) care va permite 1,75 mld. mc/an în prima fază și 4,4 mld. mc/an în cea de a doua fază, cu posibilitatea preluării inclusiv resurse noi din Marea Neagră în a doua fază”* ;
- **TYNDP ENTSG 2020:** TRA-F-358.

**Coridor prioritar:** Interconexiunile de gaz pe coridorul nord-sud din Europa Centrală și din Europa de Sud-Est («NSI EastGas»). Număr Grup EAST 12a și 12b.

## 2. Interconectarea sistemului național de transport gaze naturale cu conducta de transport internațional gaze naturale T1 și reverse flow Isaccea – proiect finalizat

Acest proiect a fost deosebit de important deoarece:

- prin implementarea sa s-a creat un culoar de transport gaze naturale între piețele din Bulgaria, România și Ucraina, în condițiile în care se realizează și noua interconectare între Grecia și Bulgaria;
- contractul de transport aferent capacității conductei Tranzit 1 a expirat la 1 octombrie 2016; începând cu anul gazier 2016–2017 capacitatea de transport a conductei Tranzit 1 se comercializează pe bază de licitații, conform codului european privind mecanisme de alocare a capacităților în punctele de interconectare transfrontalieră și a Ordinului ANRE nr. 34/2016;
- se asigură fluxuri fizice reversibile în punctul Negru Vodă 1, conform cerințelor Regulamentului (UE) nr. 1938/2017;
- s-a creat posibilitatea preluării în sistemul românesc de transport a gazelor naturale descoperite în Marea Neagră, pentru valorificarea acestora pe piața românească și pe piețele regionale.




Figura 26 - Harta proiectului major de dezvoltare pentru interconectarea SNT cu conducta de transport internațional Tranzit 1 și reverse flow Isaccea

### Descrierea proiectului:

Proiectul a constat în următoarele:

**Etapa 1** – categoria de infrastructură energetică "Conducte pentru transportul de gaze și biogaz care fac parte dintr-o rețea care cuprinde în principal conducte de înaltă presiune, cu excepția conductelor de înaltă presiune utilizate pentru distribuția în amonte sau locală de gaze", cu următoarele obiective de investiții:

- interconectare Isaccea, amplasament U.A.T. Isaccea;
- reabilitarea conductei DN 800 Onești-Cosmești.

**Etapa 2** – categoria de infrastructură energetică "Orice echipamente sau instalații esențiale pentru funcționarea securizată, eficientă și în condiții de siguranță a sistemului sau pentru a asigura capacitatea bidirecțională, inclusiv stații de comprimare", cu următoarele obiective de investiții:

- modernizarea Stației de Comprimare Gaze Siliștea existente, inclusiv a Nodului Tehnologic (NT) Siliștea, amplasat în Unitatea Administrativ Teritorială (U.A.T.) Siliștea, județul Brăila;
- lucrări în Nodul Tehnologic Șendreni existent, amplasat în U.A.T. Vădeni, județul Brăila;
- modernizarea Stației de Comprimare Gaze Onești existente, inclusiv a Nodului Tehnologic Onești, amplasament U.A.T. Onești, județul Bacău.

Proiectul nu a dezvoltat capacități suplimentare pe punctul de intrare/ieșire în SNT la Negru Vodă.

#### Calendarul de dezvoltare a proiectului:

| Etape de dezvoltare                                                                                | Stadiu/<br>Data estimată de finalizare |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Etapa 1</b>                                                                                     | <b>2018</b>                            |
| Studiu de fezabilitate                                                                             | Finalizat                              |
| Studiu de impact asupra mediului                                                                   | Finalizat                              |
| Documentație tehnică pentru obținerea autorizațiilor de construire                                 | Finalizat                              |
| Obținerea autorizațiilor de construire                                                             | Finalizat                              |
| Decizia exhaustivă                                                                                 | Obținută                               |
| Construcție                                                                                        | Finalizat                              |
| Punere în funcțiune/începere operare                                                               | Finalizat                              |
| <b>Etapa 2</b>                                                                                     | <b>2020</b>                            |
| Studiu de fezabilitate                                                                             | Finalizat                              |
| Studiu de impact asupra mediului                                                                   | Finalizat                              |
| Caiet de sarcini proiectare și execuție                                                            | Finalizat                              |
| Achiziția lucrărilor de proiectare și execuție                                                     | Finalizat                              |
| Decizia exhaustivă                                                                                 | Finalizat                              |
| Finalizarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție/ obținerea autorizațiilor de construire | Finalizat                              |
| Construcție                                                                                        | Finalizat 2020                         |
| Punere în funcțiune/începere operare                                                               | 01.01.2021                             |

#### Încadrare proiect în planuri internaționale

- **Proiect PCI (a doua lista):** 6.15;
- **Proiect PCI (a treia lista):** 6.24.10-1 "Grupul de proiecte care presupune creșterea etapizată a capacității coridorului de transport bidirecțional Bulgaria–România–Ungaria–Austria (cunoscut în prezent ca și ROHUAT/BRUA) care va permite 1,75 mld. mc/an în prima etapă și 4,4 mld. mc/an în cea de a doua etapă, cu

posibilitatea preluării inclusiv a noilor resurse de la Marea Neagră în cea de-a doua și a treia etapă”;

- TYNDP ENTSG 2020: TRA-F-139.

**Coridor prioritar:** Interconexiunile de gaz pe coridorul nord-sud din Europa Centrală și din Europa de Sud-Est («NSI East Gas»)

### 3. Modernizare SMG Isaccea 1 și SMG Negru Vodă 1

În vederea creșterii gradului de asigurare a securității energetice în regiune au fost semnate următoarele Acorduri de Interconectare:

- **Acordul de Interconectare pentru Punctul de Interconectare Isaccea 1**, încheiat cu PJSC Ukrtransgaz, Ucraina, în data de 19.07.2016;
- **Acordul de Interconectare pentru Punctul de Interconectare Negru Vodă 1**, încheiat cu Bulgartransgaz, Bulgaria, în data de 19.05.2016.

Printre acțiunile prevăzute în aceste Acorduri se numără și modernizarea stațiilor de măsurare gaze naturale din cele două puncte de interconectare.

**Proiectul "Modernizare SMG Isaccea 1 și SMG Negru Vodă 1"** constă în construirea a două stații noi de măsurare gaze naturale care să le înlocuiască pe cele existente. În cazul SMG Isaccea 1 stația s-a construit în incinta stației existente iar în cazul SMG Negru Vodă 1, pe un amplasament situat în apropierea amplasamentului stației existente.

#### 3.1 Modernizare SMG Isaccea 1 – proiect finalizat




Figura 27 - Modernizare SMG Isaccea 1 și Negru Vodă 1

## Descrierea proiectului:

### Stație de măsurare SMG Isaccea 1

Stația de Măsurare Isaccea 1 modernizată este dotată cu instalație de separare/filtrare și instalație de măsurare:

- separarea/filtrarea este asigurată de o baterie de separare/filtrare;
- instalația de măsurare este compusă din mai multe linii de măsurare paralele (în operare și în rezervă) echipate cu contoare cu ultrasunete în scopul măsurării cantităților de gaze naturale livrate, fiecare linie fiind echipată identic cu trei sisteme de măsurare independente (Pay, Check și Verificare); sistemele independente Pay și Check utilizează contoare cu ultrasunete dual, iar sistemele de Verificare utilizează un contor cu ultrasunete simplu.

Numărul liniilor de măsurare este suficient pentru a permite măsurarea cantităților de gaze naturale ce vor fi livrate prin SMG.

Volumele rezultate din măsurarea independentă a sistemelor Pay, Check și Verificare vor fi monitorizate continuu.

## Calendarul de dezvoltare a proiectului

| Etape de dezvoltare                                                                                      | Stadiu/Data estimată de finalizare |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Studiu de fezabilitate                                                                                   | Finalizat                          |
| Proiectare                                                                                               | Finalizat                          |
| Documentație tehnică pentru obținerea autorizațiilor de construire și obținere Autorizație de Construire | Finalizat                          |
| Construcție                                                                                              | 2019 – 2020 Finalizat              |
| Punere în funcțiune/începere operare                                                                     | 2020                               |

## Încadrare proiect în planuri internaționale

- **TYNDP ENTSG 2020:** TRA-F-1277

## 11. MODALITĂȚI DE FINANȚARE

Orice organizație este obligată să se adapteze mediului în care funcționează, menținându-și în același timp coeziunea internă și reducând la minimum incertitudinea care caracterizează transformările mediului intern și extern.

Pentru ca în urma eforturilor de adaptare, organizația să își păstreze identitatea, dezvoltarea sa trebuie planificată cu cât mai mare atenție, iar acest plan trebuie revizuit periodic.

**Momentul în care se ia decizia de a se realiza o investiție**, indiferent de natura și amploarea ei, este unul de mare importanță în viața organizației.

Decizia de investiție este **una dintre deciziile manageriale cele mai încărcate de răspundere, deoarece investițiile vizează obiectivele strategice ale companiei pe termen lung și deci dezvoltarea durabilă a acesteia.**

**În analiza resurselor financiare s-a luat în considerare doar necesarul acoperirii proiectelor cu statut FID și A non FID.**

În ceea ce privește modalitățile de finanțare luate în considerare pentru realizarea proiectelor majore de dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale în perioada 2021– 2030 sunt constituite din:

- surse proprii;
- surse atrase.

Societatea are în vedere asigurarea surselor necesare finanțării proiectelor FID. Valoarea Proiectelor Majore Transgaz pentru perioada 2021-2030, cu statut FID estimată la 569,39 milioane euro, va fi acoperită în procent de 37% din surse proprii, 56% surse împrumutate și 8% din surse nerambursabile.

SNTGN Transgaz SA se preocupă, prin eforturi susținute, de obținerea de asistență financiară nerambursabilă pentru finanțarea proiectelor de investiții cu impact asupra modernizării, rețehnologizării și dezvoltării infrastructurii SNT, în vederea obținerii unui mix de finanțare care să asigure cel mai redus cost în finanțarea programului de dezvoltare.

## 12. SCENARII DO MINIM ȘI DO MAXIM

Având în vedere statutul proiectelor majore acestea au fost grupate în două scenarii "do minim" (proiecte cu statut FID și A non FID) și "do maxim" (toate proiectele). Aceasta clasificare este necesară în scopul realizării evaluării de mediu.

### Varianta 1 – DO MINIM

| Nr. proiect                    | Denumire proiect                                                                                                                                                                           | Statut    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Transport gaze naturale</b> |                                                                                                                                                                                            |           |
| <b>7.1.1.</b>                  | Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria–România–Ungaria–Austria – <b>Faza I</b>                                          | FINALIZAT |
| <b>7.1.2</b>                   | Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria–România–Ungaria–Austria – <b>Faza II</b>                                         | A non FID |
| <b>7.2</b>                     | Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului Sudic de Transport pentru preluarea gazelor naturale de la țărmul Mării Negre                                                             | FID       |
| <b>7.3</b>                     | Interconectarea sistemului național de transport gaze naturale cu conducta de transport internațional gaze naturale T1 și reverse flow Isaccea                                             | FINALIZAT |
| <b>7.4</b>                     | Dezvoltări ale SNT în zona de Nord–Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova | FID       |
| <b>7.6</b>                     | Noi dezvoltări ale SNT în scopul preluării gazelor de la țărmul Mării Negre                                                                                                                | FID       |
| <b>7.7</b>                     | Interconectarea România-Serbia                                                                                                                                                             | A non FID |
| <b>7.8</b>                     | Modernizare SMG Isaccea 1 și Negru Vodă 1                                                                                                                                                  |           |
| <b>7.8.1</b>                   | Modernizare SMG Isaccea 1                                                                                                                                                                  | FINALIZAT |
| <b>7.8.2</b>                   | Modernizare SMG Negru Vodă 1                                                                                                                                                               | FID       |



| Înmagazinare |                                                                                                 |           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8.1          | Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze–Bilciurești                        | FID       |
| 8.4          | Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale la depozitul Sărmășel (Transilvania)   | A non FID |
| 8.5          | Retehnologizarea și dezvoltarea depozitului de înmagazinare subterană gaze naturale Târgu Mureș | A non FID |

**Tabel 12 - Lista proiecte majore – Scenariul de referință " DO MINIM"**

## Varianta 2 – DO MAXIM

| Nr. proiect                    | Denumire proiect                                                                                                                                                                                           | Statut     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Transport gaze naturale</b> |                                                                                                                                                                                                            |            |
| 7.1.1                          | Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria–România–Ungaria–Austria – <b>Faza I</b>                                                          | FINALIZAT  |
| 7.1.2                          | Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria–România–Ungaria–Austria – <b>Faza II</b>                                                         | A non FID  |
| 7.2                            | Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului Sudic de Transport pentru preluarea gazelor naturale de la țărmul Mării Negre                                                                             | FID        |
| 7.3                            | Interconectarea sistemului național de transport gaze naturale cu conducta de transport internațional gaze naturale T1 și reverse flow Isaccea                                                             | FINALIZAT  |
| 7.4                            | Proiect privind dezvoltări ale SNT în zona de Nord–Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova | FID        |
| 7.5                            | Amplificarea coridorului de transport bidirecțional Bulgaria–România–Ungaria–Austria (BRUA-Faza III)                                                                                                       | LA non FID |
| 7.6                            | Proiect privind noi dezvoltări ale SNT în scopul preluării gazelor de la țărmul Mării Negre                                                                                                                | FID        |
| 7.7                            | Interconectarea România-Serbia                                                                                                                                                                             | A non FID  |
| 7.8                            | Modernizare SMG Isaccea 1 și SMG Negru Vodă 1                                                                                                                                                              |            |
| 7.8.1                          | Modernizare SMG Isaccea 1                                                                                                                                                                                  | FINALIZAT  |
| 7.8.2                          | Modernizare SMG Negru Vodă 1                                                                                                                                                                               | FID        |
| 7.9                            | Interconectarea sistemului național de transport gaze naturale cu sistemul de transport gaze naturale din Ucraina, pe direcția Gherăești–Siret                                                             | LA non FID |
| 7.10                           | Dezvoltare-Modernizare infrastructura de transport gaze naturale în zona de Nord-Vest a României                                                                                                           | LA non FID |
| 7.11                           | Creșterea capacității de transport gaze naturale a interconectării România-Bulgaria pe direcția Giurgiu-Ruse                                                                                               | LA non FID |
| 7.12                           | Eastring–România                                                                                                                                                                                           | LA non FID |
| 7.13                           | Sistem de monitorizare, control și achiziție de date pentru stațiile de protecție catodică aferente Sistemului Național de Transport Gaze Naturale                                                         | LA non FID |
| 7.14                           | Dezvoltarea sistemului SCADA pentru Sistemul Național de Transport Gaze Naturale                                                                                                                           | LA non FID |
| 7.15                           | Modernizare SMG Isaccea 2 și SMG Negru Vodă 2 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T2                                                                                                 | LA non FID |
| 7.16                           | Modernizare SMG Isaccea 3 și SMG Negru Vodă 3 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T3                                                                                                 | LA non FID |
| 7.17                           | Interconectarea SNT la Terminal GNL amplasat la malul Mării Negre                                                                                                                                          | LA non FID |



| Înmagazinare |                                                                                                 |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8.1          | Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze-Bilciurești                        | FID        |
| 8.2          | Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale a depozitului Ghercești                | LA non FID |
| 8.3          | Depozit nou de stocare subterană a gazelor naturale Fălticeni (Moldova)                         | LA non FID |
| 8.4          | Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale la depozitul Sărmășel (Transilvania)   | A non FID  |
| 8.5          | Retehnologizarea și dezvoltarea depozitului de înmagazinare subterană gaze naturale Târgu Mureș | A non FID  |

Tabel 13- Lista proiecte majore – Scenariul de referință " DO MAXIM"

### 13. PLANUL DE MODERNIZARE ȘI DEZVOLTARE INVESTIȚII PENTRU PERIOADA 2020-2023

| Nr.crt      | Denumirea categoriei de lucrări                                                                                                           | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>1</b>    | <b>MODERNIZAREA ȘI RETEHOLOGIZAREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE TRANSPORT GAZE</b>                                                              |      |      |      |      |
| <b>1.1.</b> | <b>MODERNIZARE INSTALAȚII TEHNOLOGICE AFERENTE SISTEMULUI NAȚIONAL DE TRANSPORT GAZE (SRM, SCV, PM, NT)</b>                               |      |      |      |      |
| 1.1.1       | ADAPTARE LA TEREN A LINIILOR DE MĂSURĂ CE URMEAZĂ A FI INSTALATE PRIN <b>PROGRAMUL SCADA ȘI AUTOMATIZĂRI NODURI TEHNOLOGICE</b> (Anexa 1) |      |      |      |      |
| 1.1.2       | MODERNIZARE NOD TEHNOLOGIC MEDIEȘUL AURIT - etapa 1                                                                                       |      |      |      |      |
| 1.1.4       | ÎNLOCUIREA STAȚIEI DE MĂSURARE GAZE SMG NEGRU VODĂ 1                                                                                      |      |      |      |      |
| <b>1.2</b>  | <b>SISTEM COMANDĂ ACHIZIȚII DATE (Anexa 2)</b>                                                                                            |      |      |      |      |
| <b>2</b>    | <b>DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE TRANSPORT GAZE ȘI INSTALAȚII AFERENTE</b>                                                                    |      |      |      |      |
| <b>2.1.</b> | <b>CONDUCTE DE TRANSPORT GAZE NATURALE</b>                                                                                                |      |      |      |      |
| 2.1.1       | CONDUCTA DE TRANSP. GAZE Ø 10" <b>CÂMPULUNG MOLDOVENESC - VATRA DORNEI</b> (tr. Pojorata - Vatra Dornei)                                  |      |      |      |      |
| 2.1.2       | REFACERE SUBTRAVERSARE <b>RĂU STREI CU CONDUCTELE VEST2 SI VEST 3, zona Totia</b>                                                         |      |      |      |      |
| 2.1.3       | MONTAJ REGULATOR DE DEBIT LA <b>SMG NEGRU VODA 1</b> - automatizare si constructii                                                        |      |      |      |      |
| 2.1.4       | CONDUCTA DE TRANSP. GAZE Ø 20" <b>PLĂTĂREȘTI - BĂLĂCEANCA</b>                                                                             |      |      |      |      |
| 2.1.5       | CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE <b>NADES - SIGHISOARA</b>                                                                             |      |      |      |      |
| 2.1.6       | PUNEREA IN SIGURANTA A CONDUCTEI DN 80 RACOR ALIMENTARE UCEA DE JOS SI ADAPTARE LA TEREN <b>SRM UCEA DE JOS</b>                           |      |      |      |      |

| Nr.crt | Denumirea categoriei de lucrări                                                                                                                                         | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 2.1.7  | PUNERE IN SIGURANTA CONDUCTE DN800 MOGHIOROS - ONESTI SI <b>DN700 MOGHIOROS - ONESTI</b> , in zona localitatii Oituz (Calcai)                                           |      |      |      |      |
| 2.1.8  | INLOCUIRE TRONSON DIN CONDUCTA DE RACORD GAZE NATURALE DN 200 <b>SRM PIOANA BRASOV</b>                                                                                  |      |      |      |      |
| 2.1.9  | CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE SRM <b>Timișoara I și Timișoara II</b> (inclusiv alimentare cu energie electrica si fibra optica si arhologie)                      |      |      |      |      |
| 2.1.10 | MONTARE GARI DE PRIMIRE/LANSARE GODEVIL LA <b>POSADA PENTRU CONDUCTELE DN 500 STALP 89 - POSADA SI DN 500 POSADA - MOSU</b> (rest de executat)                          |      |      |      |      |
| 2.1.11 | PUNERE IN SIGURANTA A TRAVERSARIILOR AERIENE PESTE RAUL <b>CORMOS CU CONDUCTELE DN700 IASU-DEAL MAGHIOROS SI DN800 IASU-BATANI</b> , in zona sat Doboseni, jud.Covasna  |      |      |      |      |
| 2.1.12 | PUNERE IN SIGURANTA SUBTRAVERSARE RAU MOLDOVITA CU CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE DN300 <b>FRASIN - CAMPULUNG MOLDOVENESC</b> , in zona localitatii Vama           |      |      |      |      |
| 2.1.13 | PUNERE ÎN SIGURANȚĂ CONDUCTA DN 500 <b>MEDIEȘU AURIT</b> - ABRAMUT, zona Culciu Mare                                                                                    |      |      |      |      |
| 2.1.14 | CONDUCTA TRANSPORT GAZE NATURALE <b>TECHIRGHIOI - OVIDIU</b>                                                                                                            |      |      |      |      |
| 2.1.15 | ÎNLOCUIRE SUBTRAVERSARE DJ, CF CENTURA BUCUREȘTI ȘI CF PROGRESU A CONDUCTEI DE TRANSPORT GAZE NATURALE DN 700 INEL BUCUREȘTI, TRONSON <b>MOARA DOMNEASCĂ – MĂGURELE</b> |      |      |      |      |
| 2.1.16 | ADAPTARE LA TEREN ȘI MONTARE GARĂ DE PRIMIRE GODEVIL DN 700 PE CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE <b>DN 700 INEL BUCUREȘTI</b>                                         |      |      |      |      |
| 2.1.17 | PUNERE ÎN SIGURANȚĂ TRAVERSARE AERIANĂ PESTE CANAL RÂU BISTRIȚA CU <b>CONDUCTA DN300 PIATRA NEAMȚ – BICAZ, ÎN ZONA PÂNGĂRAȚI</b>                                        |      |      |      |      |
| 2.1.18 | PUNERE ÎN SIGURANȚĂ TRAVERSARE AERIANĂ PESTE CANAL RÂU BISTRIȚA CU CONDUCTA <b>DN300 PIATRA NEAMȚ – BICAZ, ÎN ZONA BICAZ</b>                                            |      |      |      |      |
| 2.1.19 | MODERNIZARE CONDUCTĂ DE RACORD ȘI SRM <b>VLADIMIRESCU, LOCALITATEA VLADIMIRESCU, JUD. ARAD</b>                                                                          |      |      |      |      |
| 2.1.20 | PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ CONDUCTA <b>DN 500 HUREZANI – CORBU – BUCUREȘTI FIR 1</b> NEGODEVILABIL, TRONSON OPORELU – TEU ALBENI ÎN ZONA BARLA, JUD. ARGEȘ                    |      |      |      |      |
| 2.1.21 | PUNERE IN SIGURANTA A COND.DE <b>TGN 28" TAUTII MAGHERUS-ULMENI</b> LA SUBTRAV.RÂULUI LĂPUȘ, ZONA LOC. BUSAG, JUD.MARAMURES                                             |      |      |      |      |
| 2.1.22 | PUNEREA IN SIGURANTA A LUCRARILOR HIDROTEHNICE AFERENTE COND.TGN <b>DN 500 HATEG - PAROSENI IN ZONA LOC. BARU MARE, JUD.HUNEDOARA</b>                                   |      |      |      |      |

| Nr.crt       | Denumirea categoriei de lucrări                                                                                                                                                                      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 2.1.23       | LUCRARI PRIVIND PUNEREA IN SIGURANTA A CONDUCTEI TGN DN <b>500 HATEG - PAROSNI IN ZONA LOC. BARU MARE, JUD.HUNEDOARA</b>                                                                             |      |      |      |      |
| 2.1.24       | PUNERE IN SIG.SUBTR.RAU MOLDOVA CU COND.DN <b>250 CRISTESTI-TG. NEAMT, IN ZONA LOCALITATII TIMISESTI, JUD. NEAMT</b>                                                                                 |      |      |      |      |
| 2.1.25       | PROTECTIA <b>CONDUCTELOR DE TRANZIT CARE SUBTRAVERSEAZA DUNAREA IN ZONA DIGULUI SI REFACTORIA SEMNALIZARILOR</b>                                                                                     |      |      |      |      |
| 2.1.26       | PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ A COND.DN <b>700 MOGHIOROȘI - ONEȘTI ȘI DN 800 MOGHIOROȘI - ONEȘTI ÎN ZONA LOC.HÂRJA (PISTOAI), COM. OITUZ, JUD. BACĂU</b>                                                      |      |      |      |      |
| 2.1.27       | PUNEREA IN SIGURANȚA A TRAV. AERIENE PESTE PÂRÂUL CASIN CU COND.DN <b>700 IAȘU - DEAL MOGHIOROȘI ȘI DN 800 SÂNZIENI, JUD.COVASNA</b>                                                                 |      |      |      |      |
| 2.1.28       | PUNERE IN SIGURANTA SUBTRAVERSARE RAU SIRET CU CONDUCTA <b>DN 500 ONESTI - ADJUDUL VECHI, IN ZONA LOC. ADJUDUL VECHI, JUD. VRANCEA</b>                                                               |      |      |      |      |
| 2.1.29       | PUNEREA IN SIGURANTAA CONDUCTEI DE TRANSPORT GAZE NATURALE DN <b>300 CORMENIS-APA, zona Buciumi</b>                                                                                                  |      |      |      |      |
| <b>2.2.</b>  | <b>CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE TRANSPORT A SNT</b>                                                                                                                                                      |      |      |      |      |
| <b>2.2.1</b> | <b>DEZVOLTARI ALE SNT ÎN ZONA DE NORD – EST A ROMÂNIEI ÎN SCOPUL ÎMBUNĂTĂȚIRII APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE A ZONEI, PRECUM ȘI A ASIGURĂRII CAPACITĂȚILOR DE TRANSPORT SPRE REPUBLICA MOLDOVA</b> |      |      |      |      |
| 2.2.1.1      | CONDUCTA DE TRANSP. GAZE Ø 28" <b>ONEȘTI - GHERĂIEȘTI - LEȚCANI</b>                                                                                                                                  |      |      |      |      |
| 2.2.1.2      | STATII DE COMPRIMARE <b>ONESTI SI GHERAIEȘTI, AUTOMATIZARE SI SECURIZARE CONDUCTA</b>                                                                                                                |      |      |      |      |
| 2.2.1.3      | ACHIZIȚIE <b>GRUPURI DE COMPRIMARE</b>                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
| 2.2.1.4      | Alte LUCRĂRI                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |
| <b>2.2.2</b> | <b>DEZVOLTAREA PE TERITORIUL ROMÂNIEI A SNT PE CORIDORUL BULGARIA - ROMÂNIA - UNGARIA - AUSTRIA, FAZA I (BRUA- Faza I)</b>                                                                           |      |      |      |      |
| 2.2.2.1      | LUCRĂRI DE <b>EXECUȚIE CONDUCTĂ</b> (Faza I)                                                                                                                                                         |      |      |      |      |
| 2.2.2.2      | LUCRĂRI DE <b>EXECUȚIE STAȚII DE COMPRIMARE</b> (Podișor, Bibești, Jupa)                                                                                                                             |      |      |      |      |
| 2.2.2.3      | LUCRĂRI DE <b>AUTOMATIZARE ȘI SECURIZARE CONDUCTĂ</b>                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| 2.2.2.4      | ACHIZIȚIE <b>GRUPURI DE COMPRIMARE CENTRIFUGALE ACȚIONATE CU TURBINE PE GAZE</b>                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 2.2.2.5      | SEVICII DE IDENTIFICARE ȘI CARTARE A ZONELOR SENSIBILE DIN PUNCT DE VEDERE AL <b>BIODIVERSITATII ÎN ETAPELE DE PRE-CONSTRUCTIE, EXECUȚIE SI POST-CONSTRUCȚIE A PROIECTELOR TRANSGAZ</b>              |      |      |      |      |

| Nr.crt  | Denumirea categoriei de lucrări                                                                                                                               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 2.2.2.6 | SERVICII DE <b>Audit financiar</b>                                                                                                                            |      |      |      |      |
| 2.2.2.7 | LUCRĂRI DE SĂPĂTURĂ PENTRU DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC INTRUZIV                                                                                                     |      |      |      |      |
| 2.2.3   | DEZVOLTAREA PE TERITORIUL ROMÂNIEI A CORIDORULUI SUDIC DE TRANSPORT PENTRU PRELUAREA GAZELOR NATURALE DE LA ȚĂRMUL MĂRII NEGRE (Țărmul Mării Negre - Podișor) |      |      |      |      |
| 2.2.4   | NOI DEZVOLTĂRI ALE SNT ÎN SCOPUL PRELUĂRII GAZELOR DE LA ȚĂRMUL MĂRII NEGRE (Vadu -T1)                                                                        |      |      |      |      |
| 2.2.5   | BRUA faza II                                                                                                                                                  |      |      |      |      |
| 2.2.6   | Interconectare Serbia                                                                                                                                         |      |      |      |      |
| 2.3     | LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII DE SUPRAFAȚĂ PENTRU STAȚII DE REGLARE MĂSURARE (Anexa 3)                                                                 |      |      |      |      |
| 2.4     | STAȚII DE PROTECȚIE CATODICĂ (Anexa 4)                                                                                                                        |      |      |      |      |
| 2.5     | LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII DE SUPRAFAȚĂ PENTRU INSTALAȚII DE ODORIZARE (Anexa 5)                                                                    |      |      |      |      |
| 2.6     | LUCRĂRI LA CONDUCTELE DE TRANSPORT GAZE NATURALE AFLATE ÎN EXPLOATARE SITUATE ÎN ZONE DE RISC INCIDENT (Anexa 6)                                              |      |      |      |      |
| 3       | INSTALAȚII ȘI REȚELE ELECTRICE                                                                                                                                |      |      |      |      |
| 4       | ACHIZIȚI TERENURI                                                                                                                                             |      |      |      |      |
| 5       | LUCRĂRI DE ACCES LA SNT                                                                                                                                       |      |      |      |      |
| 6       | DEZVOLTAREA SNT CONFORM LEGII 123/2012 (ACTUALIZATA), ART.130, AL. E <sup>1</sup> SI E <sup>2</sup>                                                           |      |      |      |      |
| 6.1     | CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TG. NEAMT - BALTASESTI, JUD. NEAMT                                                                                        |      |      |      |      |
| 6.2     | CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE DETA - MORAVITA, JUD. TIMIS                                                                                               |      |      |      |      |
| 6.3     | CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE VERNESTI - MARACINENI - POSTA CALNAU, JUDETUL BUZAU, ETAPA I = VERNESTI-MARACINENI                                        |      |      |      |      |
| 6.4     | CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE VERNESTI - MARACINENI - POSTA CALNAU, JUDETUL BUZAU, ETAPA II = MARACINENI - POSTA CALNAU                                 |      |      |      |      |
| 6.5     | CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE SIGHETUL MARMATIEI - BORSA                                                                                                |      |      |      |      |
| 6.6     | CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE MOROIENI - PADINA                                                                                                         |      |      |      |      |
|         | * Potențiale proiecte de investiții în SNT, funcție de solicitări, de rezultatele Studiilor tehnico-economice și de finalizarea proiectelor tehnice           |      |      |      |      |

**PMDI – Anexa 1 - ADAPTARE LA TEREN A LINIILOR DE MĂSURĂ CE URMEAZĂ A FI INSTALATE PRIN PROGRAMUL SCADA ȘI AUTOMATIZĂRI NODURI TEHNOLOGICE**

| Nr. crt. | Denumirea categoriei de lucrări                                                                                       | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 1.       | Nod tehnologic Racova                                                                                                 |      |      |      |      |
| 2.       | Nod Tehnologic Gherăești - Alimentare cu energie electrică a componentelor de acționare, automatizare și supraveghere |      |      |      |      |
| 3.       | Nod tehnologic Dragașani                                                                                              |      |      |      |      |
| 4.       | Modernizare NT Schitu Golești - montare gara godevil                                                                  |      |      |      |      |
| 5.       | Nod tehnologic Băcia - Alimentare cu energie electrică a componentelor de acționare, automatizare și supraveghere     |      |      |      |      |
| 6.       | Alimentare cu energie electrică a componentelor de acționare , automatizare și supraveghere la N.T. Dealul Frumos     |      |      |      |      |

**PMDI – Anexa 2 – SISTEM COMANDĂ ACHIZIȚII DATE**

| Nr. crt | Denumirea categoriei de lucrări                                                                                                   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 1       | <b>SISTEM SCADA</b>                                                                                                               |      |      |      |      |
| 1.1     | Lucrari si servicii de modernizare a sistemului SCADA Transgaz                                                                    |      |      |      |      |
| 1.2     | Modernizarea și re tehnologizarea Sistemului Național de Transport gaze naturale – Sistem de achiziții date zilnice (138 locații) |      |      |      |      |
| 2.      | <b>IMPREJMUIRI LA ROBINEȚI S.C. A. D. A.</b>                                                                                      |      |      |      |      |
|         |                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| 3.      | <b>IMPREJMUIRI LA NODURI TEHNOLOGICE</b>                                                                                          |      |      |      |      |
|         |                                                                                                                                   |      |      |      |      |

**PMDI – Anexa 3 – LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII DE SUPRAFAȚĂ PENTRU STAȚII DE REGLARE MĂSURARE**

| Nr. crt. | Denumirea categoriei de lucrări                                                                                                                             | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 1.       | SRM Clinceni - Eficientizarea sistemului de măsură prin completarea instalației tehnologice cu elemente/echipamente corespunzătoare                         |      |      |      |      |
| 2.       | Relocare si adaptare la teren a instalatiei tehnologice SRM Poroterom Oraștie pe locatia SRM Baru                                                           |      |      |      |      |
| 3.       | Modernizare și înlocuire instalații tehnologice în cadrul SRM Miercurea Ciuc                                                                                |      |      |      |      |
| 4.       | Modernizare SRM Sighișoara                                                                                                                                  |      |      |      |      |
| 5.       | Înlocuire SRM Măgurele București                                                                                                                            |      |      |      |      |
| 6.       | Marire capacitate SRMP Brașov IV, jud. Brașov                                                                                                               |      |      |      |      |
| 7.       | Alimentare cu energie electrica-solutie panouri voltaice si instalatii de utilizare energie electrica la SRM SDE Belciugatele                               |      |      |      |      |
| 8.       | Sistem de protectie impotriva descarcarilor atmosferice, cu paratoner pentru obiectivul SRM Manastirea Cernica                                              |      |      |      |      |
| 9.       | Sistem de protectie impotriva descarcarilor atmosferice, cu paratonier si refacere instalatie electrica de utilizare pentru obiectivul SRM Fulger Bragadiru |      |      |      |      |
| 10.      | Sistem de protectie impotriva descarcarilor atmosferice, cu paratoner si refacere instalatie de legare la pamant pentru protejarea instalatiilor            |      |      |      |      |

| Nr. crt. | Denumirea categoriei de lucrări                                                   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|          | mecanice si electrice ce apartin obiectivului grup robinete Comasca, jud. Giurgiu |      |      |      |      |
|          | <b>Adaptare le teren:</b>                                                         |      |      |      |      |
| 11       | SRMP Băbeni                                                                       |      |      |      |      |

**PMDI – Anexa 4 – STAȚII DE PROTECȚIE CATODICĂ**

| Nr. crt. | Denumirea categoriei de lucrări                              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 1.       | Statie de protectie catodica Marsa, jud. Giurgiu             |      |      |      |      |
| 2.       | Stație de protecție catodică Frătești                        |      |      |      |      |
| 3.       | Statie de protectie catodica Sibiu 2                         |      |      |      |      |
| 4.       | Reamplasare statie de protectie catodica Oporelu 2, jud. Olt |      |      |      |      |
| 5.       | Statie de protectie catodica in zona PM Ilimbav              |      |      |      |      |
| 6.       | Statie de protectie catodica Sascut                          |      |      |      |      |

**PMDI – Anexa 5 – LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII DE SUPRAFAȚĂ PENTRU INSTALAȚII DE ODORIZARE**

| Nr. crt. | Denumirea categoriei de lucrări                | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 1.       | Adaptare la teren a instalatiilor de odorizare |      |      |      |      |

**PMDI – Anexa 6 – LUCRĂRI LA CONDUCTELE DE TRANSPORT GAZE NATURALE AFLATE ÎN EXPLOATARE SITUATE ÎN ZONE DE RISC INCIDENT**

| Nr.crt. | Denumirea categoriei de lucrări                                                                                                                      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 1.      | LUCRĂRI PRIVIND PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ A CONDUCTEI DE TRANSPORT GAZE NATURALE Ø20" HATEG - DEALUL BABII - PAROSENII, zona Dealul Babii, jud. Hunedoara |      |      |      |      |
| 2.      | PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ A CONDUCTEI Ø 10" FRASIN - SPĂTĂREȘTI în zona Spătărești                                                                        |      |      |      |      |
| 3.      | LUCRĂRI PRIVIND PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ A CONDUCTEI Ø8" CORNATEL - AVRIG, zona Avrig                                                                    |      |      |      |      |
| 4.      | LUCRĂRI PRIVIND PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ RACORD DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE SRM RĂCĂCIUNI, zona popas turistic Dumbrava                               |      |      |      |      |
| 5.      | CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE DN 500 SARMASEL - BAIA MARE - SATU MARE, zona Sucutard                                                           |      |      |      |      |
| 6.      | PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ A CONDUCTEI DN 350 LUNA - AIUD, DN250 LUNA – OCNA MUREȘ (FIR I) ȘI DN250 LUNA -OCNA MUREȘ (FIR II), zona Razboieni              |      |      |      |      |
| 7.      | PUNEREA IN SIGURANTA A CONDUCTEI DN 300 AGARBICIU - SIBIU, zona Seica Mare                                                                           |      |      |      |      |

**Notă:** Programul de modernizare și dezvoltare investiții pentru anul 2021 prezentat a fost aprobat în HCA nr. 43 din 17 decembrie 2020.

- Lucrări care au fost finalizate în anii 2020.
- Lucrări care nu au fost finalizate în anul estimat inițial și se continuă.
- Lucrări în continuare conform estimării inițiale.

În cadrul PMDI pentru anul 2021 și a estimărilor pentru perioada 2022-2023 au fost cuprinse investiții în dezvoltări ale SNT în conformitate cu prevederile Legii 123/2012, investiții care să asigure extinderea Sistemului Național de Transport în zone cu sisteme de distribuție nou înființate. Conform art. 130 alin e1 și e2, operatorul de transport are obligația de a extinde SNT pentru alimentarea stațiunilor turistice de interes național și local aflate la o distanță de maxim 25 km de punctul de racordare la SNT. Valorile estimate pentru dezvoltarea rețelei de transport pe teritoriul României sunt cuprinse în PMDI la capitolul 6 **DEZVOLTAREA SNT CONFORM LEGII 123/2012 (ACTUALIZATA), ART.130, AL. E<sup>1</sup> SI E<sup>2</sup>, astfel:**

- mii lei -

|                                       | BVC 2021 | Estimat 2022 | Estimat 2023 |
|---------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| Dezvoltare SNT conform legii 123/2012 | 39.100   | 89.768       | 75.759       |

Sumele cuprinse în Planul de Dezvoltare a SNT 2021-2030 privind extinderea, dezvoltarea SNT asigură posibilitatea racordării la SNT a localităților din România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012, actualizată, cu modificările și completările ulterioare și cele ale Ordinului ANRE nr. 82/2017.

## 14. CONCLUZII

România aspiră să devină un pol energetic în estul Europei atât din punct de vedere a realizării unei rețele de transport gaze naturale puternic interconectată cu rețelele similare de transport gaze naturale din regiune cât și din punct de vedere a furnizării de gaze naturale.

Cele trei direcții majore în care România trebuie să lucreze și să se dezvolte pentru dobândirea acestui statut sunt prezentate în **Pactul pentru Energie** încheiat în luna mai 2013 și anume:

- interconectarea rețelilor de gaze naturale și electricitate și crearea infrastructurii fizice și instituționale necesare operării unei piețe lichide de energie;
- dezvoltarea de noi surse autohtone de gaze naturale și integrarea în piețele regionale de energie electrică;
- asumarea politicilor energetice europene, creșterea capacității de negociere în instituțiile UE și colaborarea cu alte state membre în susținerea obiectivelor strategice comune.

**Sectorul energetic** poate deveni un veritabil "**motor de creștere economică**".

Prin resursele sale semnificative și prin oportunitățile oferite de poziționarea geografică, România își poate asigura un grad ridicat de securitate energetică și integrare regională. Interconectarea transfrontalieră a rețelilor este astăzi, o prioritate în politica energetică a României.



Orice scenariu de dezvoltare a producției de gaze naturale și de energie electrică sau de diversificarea a surse externe de import necesită o **infrastructură adecvată de transport**.

Pentru a răspunde cerințelor politicii Uniunii Europene în domeniul energiei bazată pe trei obiective fundamentale: **siguranță energetică, dezvoltare durabilă și competitivitate**, **SNTGN Transgaz SA** a prevăzut în planul de administrare pentru perioada 2017-2021 creșterea nivelului de adecvanță al rețelei de transport gaze naturale în vederea asigurării interoperabilității cu sistemele vecine, dezvoltarea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport gaze naturale, îmbunătățirea eficienței și interconectarea cu sistemele de transport gaze naturale din țările vecine.

Prin realizarea obiectivelor stabilite în **Planul de dezvoltare pe 10 ani, 2021–2030**, **Transgaz** dorește să devină un important operator de transport gaze naturale pe piața internațională a gazelor naturale, cu un sistem național de transport modernizat, inteligent, integrat la nivel european și cu un sistem de management modern, aliniat la standardele de performanță și reglementările legislative internaționale.

Pe fondul dependenței semnificative a pieței europene de energie de importul de resurse energetice din Rusia și Orientul Mijlociu, rolul rezervelor de gaze naturale descoperite în Marea Neagră este fără îndoială major pentru siguranța energetică a României, pentru consolidarea poziției României ca un important jucător în UE ca producător și exportator de energie, pentru includerea țării în trasele majore de transport gaze naturale ale Europei și pentru creșterea bunăstării economice a țării în deceniile următoare.

La orizontul anului 2030, cu interconexiunile necesare, România va avea mai multe opțiuni de import de gaze naturale:

- prin intermediul terminalelor regionale de gaz natural lichefiat (GNL) din Grecia, Croația și Polonia piața românească va putea achiziționa gaze din Bazinul Levantin (Mediterrana de Est);
- prin interconexiunea Bulgaria–România va putea fi importat gaz caspic din Coridorul Sudic de Gaz.

**Conștient de această responsabilitate, managementul companiei Transgaz continuă unul dintre cele mai mari și importante programe de dezvoltare a infrastructurii de transport gaze naturale din România în ultimii 20 de ani, cu proiecte de investiții estimate la aprox. 3,58 miliarde euro (din care 700 milioane euro pentru proiecte FID și A non FID), proiecte ce vor avea ca rezultat crearea unor noi culoare de transport gaze naturale esențiale pentru transportul, atât pe piața autohtonă cât și pe piețele din regiune, a cantităților de gaze naturale descoperite în Marea Neagră, dar și pentru integrarea României în marile trasee transfrontaliere ale Coridorului Sud-Est/Nord-Sud al Europei.**

Capabilitatea companiei de a se transforma și de a răspunde, în anii ce urmează, cerințelor generate de resursele gazeifere ale României, este una din cele mai mari provocări întâmpinate de o companie românească (nu numai de stat) în ultimele două decenii. Abilitatea companiei de a executa acest program de investiții, nu numai că va asigura valorificarea unor resurse economice esențiale pentru bunăstarea României, dar va fi și un litmus test pentru a demonstra investitorilor străini abilitatea României de a crea condiții propice de dezvoltare și atragere a investițiilor străine.

**DIRECTOR GENERAL  
STERIAN ION**

**Director General Adjunct  
Târsac Grigore**

**Director General Adjunct  
Leahu Mihai**

**Director Financiar  
Lupean Marius**

**Departament Dezvoltare  
Director Tătaru Ion**

**Departamentul Strategie și Management Corporativ  
Director Ghidiu Elisabeta**

## Definiții și abrevieri

|             |                                                                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENTSO-G     | European Network of Transmission System Operators for Gas                                                                                   |
| TYNDP       | Ten Year Network Development Plan                                                                                                           |
| CE          | Comisia Europeană                                                                                                                           |
| CEF-Energie | Connecting Europe Facility                                                                                                                  |
| CESEC       | Central East South Europe Gas Connectivity                                                                                                  |
| ROHUAT/BRUA | Grupul de proiecte care presupune creșterea etapizată a capacității coridorului de transport bidirecțional Bulgaria–România–Ungaria–Austria |
| NSI-EAST    | Coridorul Estic Nord–Sud                                                                                                                    |
| PCI         | Proiecte de Interes Comun                                                                                                                   |
| POIM        | Programul Operațional Infrastructură Mare                                                                                                   |
| AP          | Axa Prioritară (POIM)                                                                                                                       |
| OS          | Obiectiv Strategic (POIM)                                                                                                                   |
| TANAP       | Conducta Trans-Anatolian Pipeline (TANAP);                                                                                                  |
| TAP         | Conducta Trans Adriatic Pipeline                                                                                                            |
| IGB         | Interconectorul Grecia–Bulgaria                                                                                                             |
| AGRI        | Interconectorul Azerbaidjan-Georgia-România-Ungaria                                                                                         |
| BRUA        | Conducta Bulgaria–România–Ungaria–Austria                                                                                                   |
| SNTGN       | Societatea Națională de Transport Gaze Naturale                                                                                             |
| ANRE        | Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei                                                                                  |
| ANRM        | Agencia Națională a Resurselor Minerale                                                                                                     |
| BVB         | Bursa de Valori București                                                                                                                   |
| SNT         | Sistemul Național de Transport gaze naturale                                                                                                |
| SRM         | Stație de Reglare Măsurare gaze naturale                                                                                                    |
| SCV         | Stație Comandă Vane                                                                                                                         |
| NT          | Noduri Tehnologice                                                                                                                          |
| SMG         | Stație de măsurare pe conductele de transport internațional                                                                                 |
| SCG, SC     | Stație de Comprimare gaze naturale                                                                                                          |
| SPC         | Stație de Protecție Catodică                                                                                                                |
| SOG         | Stație de Odorizare gaze naturale                                                                                                           |
| SCADA       | Sistem de Comandă și Achiziție Automata a Datelor                                                                                           |
| BG          | Bulgaria                                                                                                                                    |
| UA          | Ucraina                                                                                                                                     |
| HU          | Ungaria                                                                                                                                     |
| RO          | România                                                                                                                                     |
| DN          | Diametru Nominal                                                                                                                            |
| L           | Lungime                                                                                                                                     |
| Pn          | Presiune nominală                                                                                                                           |

## Listă figuri, grafice și tabele

### FIGURI

|                                                                                                                                                    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Figura 1- Harta organizării teritoriale a SNTGN Transgaz SA .....                                                                                  | 11  |
| Figura 2 - Harta Sistemului Național de Transport Gaze Naturale.....                                                                               | 12  |
| Figura 3 - Punctele de interconectare transfrontalieră ale SNT.....                                                                                | 16  |
| Figura 4 - Reprezentarea schematică a pieței gazelor naturale din România .....                                                                    | 17  |
| Figura 5 - Lungimile sistemelor de transport gaze naturale din țările vecine.....                                                                  | 20  |
| Figura 6 - Culoarele de transport gaze naturale din SNT .....                                                                                      | 43  |
| Figura 7 - Harta proiectelor majore din SNT.....                                                                                                   | 46  |
| Figura 8 - Punctele de interconectare ale sistemului românesc de transport gaze naturale cu sistemele similare ale Bulgariei și Ungariei.....      | 47  |
| Figura 9 – Harta proiectului major de dezvoltare al coridorului Bulgaria-România-Ungaria-Austria – Faza II.....                                    | 48  |
| Figura 10 - Harta proiectului major de dezvoltare pentru preluarea gazelor de la țărmul Mării Negre prin extinderea culoarului Sudic Est-Vest..... | 51  |
| Figura 11 - Dezvoltări ale SNT în zona de Nord-Est a României .....                                                                                | 53  |
| Figura 12- Dezvoltare BRUA -Faza III .....                                                                                                         | 55  |
| Figura 13 - Dezvoltări ale SNT la Marea Neagră .....                                                                                               | 57  |
| Figura 14 - Interconectarea SNT cu Serbia pe direcția Recaş-Mokrin .....                                                                           | 60  |
| Figura 15 - Modernizare SMG Negru Vodă 1.....                                                                                                      | 62  |
| Figura 16 - Interconectarea sistemului național de transport gaze naturale România.....                                                            | 64  |
| Figura 17- Dezvoltarea/Modernizarea infrastructurii de transport gaze naturale .....                                                               | 65  |
| Figura 18- Creșterea capacității de transport gaze naturale a interconectării .....                                                                | 68  |
| Figura 19- Eastring .....                                                                                                                          | 69  |
| Figura 20 - Modernizare SMG Isaccea 2 și SMG Negru Vodă 2 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T2 .....                       | 76  |
| Figura 21- Modernizare SMG Isaccea 3 și SMG Negru Vodă 3 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T3 .....                        | 78  |
| Figura 22 - Interconectarea SNT la Terminal GNL amplasat la malul Mării Negre .....                                                                | 80  |
| Figura 23 – Proiecte majore de înmagazinare gaze naturale – Depogaz.....                                                                           | 81  |
| Figura 24 – Proiecte majore de înmagazinare gaze naturale – Depomureș.....                                                                         | 88  |
| Figura 25 – Harta proiectului major de dezvoltare al coridorului Bulgaria-România-Ungaria-Austria – Faza I.....                                    | 104 |
| Figura 26 - Harta proiectului major de dezvoltare pentru interconectarea SNT cu conducta de transport internațional.....                           | 107 |
| Figura 27 - Modernizare SMG Isaccea 1 și Negru Vodă 1.....                                                                                         | 109 |

### GRAFICE

|                                                                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Grafic 1 - Evoluția cantităților de gaze naturale transportate inclusiv cele destinate înmagazinării subterane.....                                          | 6  |
| Grafic 2 -Ponderea consumului de gaze SNT în total gaze naturale transportate inclusiv cele destinate înmagazinării .....                                    | 7  |
| Grafic 3- Previziuni ale cantităților de gaze naturale transportate inclusiv cele destinate înmagazinării subterane ....                                     | 7  |
| Grafic 4-Previziuni ale ponderii consumului de gaze SNT în total gaze naturale transportate inclusiv cele destinate înmagazinării în perioada 2021-2030..... | 7  |
| Grafic 5 - Structura actuală a acționariatului Transgaz.....                                                                                                 | 9  |
| Grafic 6-Consumul de gaze naturale pe piața din România în perioada 2011-2020 (GWh) .....                                                                    | 29 |
| Grafic 7- Consumul sezonier de gaze naturale în perioada 2011-2020.....                                                                                      | 29 |
| Grafic 8 – Structura mixului energiei primare în 2020 și 2030.....                                                                                           | 30 |
| Grafic 9 – Prognoza consumului de gaze naturale în perioada 2020 -2030 conform .....                                                                         | 31 |
| Grafic 10 – Prognoza consumului intern de gaze naturale în perioada 2020-2030 .....                                                                          | 31 |
| Grafic 11 – Producția internă de gaze naturale în funcție de principalii producători.....                                                                    | 32 |
| Grafic 12 – Sursele de aprovizionare cu gaze naturale în perioada 2011-2020.....                                                                             | 32 |
| Grafic 13 – Prognoza producției de gaze naturale în perioada 2020-2030 conform.....                                                                          | 33 |
| Grafic 14- Prognoza producției de gaze naturale ROMGAZ în perioada 2021-2030.....                                                                            | 33 |
| Grafic 15- Prognoza producției de gaze naturale Black Sea Oil and Gas în perioada 2021-2030 .....                                                            | 34 |

|                                                                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Grafic 16– Prognoza producției de gaze naturale OMV Petrom în perioada 2021–2030 .....                                                     | 34  |
| Grafic 17 – Prognoza producției de gaze naturale Exxon Mobil (Neptun Deep) în perioada 2021–2030 .....                                     | 34  |
| Grafic 18– Prognoza producției de gaze naturale în perioada 2001–2030 conform .....                                                        | 34  |
| Grafic 19– Capacități rezervate în perioada 2009-2020.....                                                                                 | 37  |
| Grafic 20- Statut Proiecte Majore de înmagazinare .....                                                                                    | 90  |
| Grafic 21 - Costul Proiectelor Majore de înmagazinare (mil. EURO) .....                                                                    | 91  |
| Grafic 22- Efortul investițional - funcție de termenele de finalizare (mil. EURO).....                                                     | 91  |
| Grafic 23 – Statutul Proiectelor Majore Transgaz.....                                                                                      | 93  |
| Grafic 24-Costul proiectelor majore (mil.Euro) .....                                                                                       | 94  |
| Grafic 25– Efortul investițional Transgaz pentru proiecte FID în funcție de termenul estimat de finalizare (mil. Euro) .....               | 97  |
| Grafic 26 - Efortul investițional Transgaz pentru proiecte A non FID în funcție de termenul estimat de finalizare (mil. Euro) .....        | 98  |
| Grafic 27 - Efortul investițional Transgaz pentru proiecte FID și A non FID în funcție de termenul estimat de finalizare (mil. Euro) ..... | 98  |
| Grafic 28 - Efortul investițional Transgaz pentru proiecte LA non FID în funcție.....                                                      | 100 |

## **TABELE**

|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 1 – Componentele SNT la 31.12.2020.....                               | 12  |
| Tabel 2 – Analiza stării tehnice.....                                       | 13  |
| Tabel 3 – Întreruperi planificate și neplanificate.....                     | 14  |
| Tabel 4- Conducte de interconectare transfrontalieră.....                   | 15  |
| Tabel 5 - PEAK și consum maxim 14 zile.....                                 | 30  |
| Tabel 6 - Punctele de import gaze naturale.....                             | 41  |
| Tabel 7 – Prognoze valoare N-1 pe 10 ani.....                               | 42  |
| Tabel 8 – Statutul Proiectelor Majore pentru perioada 2021-2030 .....       | 93  |
| Tabel 9 – Proiecte pentru care se aplică procedura Open Season .....        | 94  |
| Tabel 10 - Planificare Proiecte Majore pentru perioada 2021-2030.....       | 101 |
| Tabel 11- Comparatie coduri PDSNT 2021 cu TYNDP 2020 .....                  | 103 |
| Tabel 12 - Lista proiecte majore – Scenariul de referință " DO MINIM" ..... | 112 |
| Tabel 13- Lista proiecte majore – Scenariul de referință " DO MAXIM" .....  | 113 |